

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2010 ROKU

Na realizację zadań majątkowych w 2010 roku łącznie wydatkowano kwotę 46.058.986,92 zł. Numeracja zadań w części opisowej jest zgodna z załącznikiem nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok.

Wykaz zadań majątkowych, zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym na lata 2010-2012

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. **Budowa wodociągu wraz z przyłączami w ulicy Pszczelnej w Zalasewie** – WPI, nr zad. 68 – zadanie realizowane w latach 2008-2010, całkowita wartość zadania 423.955 zł, plan środków finansowych na 2010 rok – 378.955 zł. Na wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami wydatkowano kwotę 370.812,99 zł.
2. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzonce** – WPI nr 2-01010 – planowana realizacja zadania w latach 2010-2015, plan na 2010r. 119.000 zł. Opracowano dokumentację na podłączenie Szkoły Podstawowej w Wierzonce, na podstawie której inwestycje zrealizowano, wydatkowano 119.000 zł,
3. **Budowa wodociągu w ul. Średzkiej na odcinku od ul. Rzepakowej w Swarzędzu do ul. Olszynowej w Rabowicach** – WPI nr 4-01010, na 2010 rok zaplanowano 21.045 zł. Zakończono opracowywanie dokumentacji, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę, wydatkowano 21.045 zł.

Dział 600- Transport i łączność

Rozdz. 60004- Lokalny transport zbiorowy

1. **Przebudowa pętli autobusowej na os. Kościuszkowców przy ul. Kwaśniewskiego** - WPI nr 1-60004 – realizacja zadania w latach 2009-2011, wartość całkowita – 1.524.000 zł, w tym na 2010 rok zaplanowano kwotę 47.000 zł. Opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę. W 2010r. wydatkowano 46.604 zł.
2. **Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego** – WPI nr 2-60004 – na rok 2010 zaplanowano kwotę 6.195.161 zł, na zakup 5 szt. autobusów komunikacji miejskiej. Zadanie inwestycyjne obejmujące wkład własny - 1.250.000 zł, do projektu dofinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 2.5. W związku z niższą niż szacowano wartością projektu, kwota wkładu własnego zmniejszyła się do kwoty 1.195.160,50 zł. Autobusy zostały zakupione, wydatkowano łącznie kwotę 5.972.192,50 zł.

Rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe

1. **Modernizacja i remont odcinka ulicy Cieszkowskiego w obrębie ulic: Kwaśniewskiego, Słowackiego i Cmentarnej** – WPI nr 1-60014. Zadanie wieloletnie, obejmujące lata 2008-2011, wartość zadania – 5.950.000 zł. Plan finansowy na 2010 rok ustalono w kwocie 3.120.000 zł. Opracowano dokumentację budowlano-wykonawczą, na podstawie której uzyskano decyzje pozwolenia na

budowę. Rozpoczęto realizację zadania, której zakończenie zaplanowano na kwiecień 2011r.; w 2010r. wydatkowano 3.059.379,37 zł.

2. **Przebudowa ulicy Cieszkowskiego w Swarzędzu oraz ulicy Swarzędzkiej w Gruszczyńsku droga nr 2407P**, kwotę 543.000 zł przekazano do Starostwa Powiatowego w Poznaniu w ramach dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji prowadzonej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu.
3. **Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych WPI nr 3-60014** – okres realizacji 2010-2015, planowana wartość całkowita 214.030 zł, w tym plan finansowy na 2010r. - 14.030 zł. Zlecono wykonanie map geodezyjnych oraz opracowanie dokumentacji na przykrycie rowu melioracyjnego przy ul. Zaborskiej w miejscowości Puszczykowo - Zaborze – wykonano dokumentację projektową. W 2010 roku wydatkowano 14.030 zł.
4. **Budowa chodnika w ulicy Średzkiej w Swarzędzu i Zalasewie** – WPI nr 4-60014 – realizacja w latach 2009-2012, wartość zadania 2.230.000 zł, plan finansowy na 2010r. 86.000 zł. Wykonano dokumentację budowlaną – wykonawczą i uzyskano pozwolenie na budowę. W 2010 roku nie poniesiono nakładów finansowych.
5. **Przebudowa nawierzchni ulicy Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasiniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą WPI nr 5 - 60014** – planowany okres realizacji zadania w latach 2008-2015, wartość całkowita – 9.054.736 zł, plan finansowy na 2010r. 125.736 zł. Opracowano dokumentację budowlano-wykonawczą, na podstawie której uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Wydatkowano 125.735,80 zł.

Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne

1. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy** - WPI, nr zad. 4 - Zadanie realizowane w latach 2006-2014, wartość całkowita – 1.368.000 zł, plan finansowy na 2010r. 10.000 zł. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Dokonano uzgodnień branżowych. Podpisano umowę przyłączeniową z Enea. W 2010 roku wydatkowano 1.830 zł.
2. **Budowa drogi - przedłużenie ulicy Planetarnej** - WPI, nr zad. 21 –zadanie realizowane w latach 2006-2013, wartość – 7.755.400 zł, w roku 2010 zaplanowano kwotę 800.000 zł. Zakończono opracowywanie dokumentacji oraz ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. W 2010 roku na podział kosztorysów na etap I i II wydatkowano 15.774,60 zł. Rozpoczęła się realizacja zadania, która zostanie kontynuowana w roku 2011.
3. **Budowa chodnika oraz ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Kobylnica od ulicy Swarzędzkiej do przystanku autobusowego w rejonie ulicy Leśnej** - WPI, nr zad. 34 – realizacja w latach 2006-2010, wartość 858.400 zł, na 2010 rok zaplanowano kwotę 600.000 zł. Gmina zawarła porozumienie z GDDKiA w sprawie wspólnej realizacji inwestycji. W 2010 roku wydatkowano 600.000 zł.
4. **Przebudowa Placu Niezłomnych wraz z ul. Mała Rybacka** - WPI, nr zad. 39 – okres realizacji 2006-2011, wartość całkowita zadania 3.710.000 zł, plan na 2010r. - w kwocie 1.500.000 zł. Do 31 grudnia 2010r. wydatkowano 1.474.508,98 zł. Końcowe rozliczenie finansowe w roku 2011.
5. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Wieżowej oraz w części ul. Zielińskiej w Gruszczyńsku** - WPI, nr zad. 48 – okres realizacji 2007-2011, wartość zadania 4.820.000 zł, plan finansowy na 2010r. - 2.500.000 zł. Trwa realizacja zadania - wykonano nawierzchnie na odcinkach łączących ulicę Wieżową i ulicę Spadochronową, w 2010 roku wydatkowano 2.495.531,50 zł.

6. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Leśnej w Gruszczyńce**- WPI, nr zad. 49 – realizacja w latach 2007-2010, wartość 986.530 zł, plan finansowy na 2010r. w kwocie 852.530 zł. Inwestycja została zrealizowana, poniesione nakłady finansowe 852.526,22 zł.
7. **Budowa ciągu pieszo-rowerowego od os. Czwartaków do os. Kościuszkowców przy skarpie jeziora Swarzędzkiego, modernizacja placu targowego** - WPI, nr zad. 53 – zadanie realizowane w latach 2007-2010, wartość całkowita 2.443.800 zł. Plan finansowy na 2010 rok wynosi łącznie 823.800 zł, w tym: kwota 251.945,25 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu pt. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Swarzędza”, kwota 135.662,83 zł – jest udziałem własnym Gminy, co stanowi 35% kosztów kwalifikowalnych. Zakończono i odebrano roboty dla w/w zadania inwestycyjnego. Zadanie zakończone. Do końca grudnia 2010 roku wydatkowano kwotę 818.709,57 zł, trwa procedura związana z rozliczeniem zadania.
8. **Budowa nawierzchni w ul. Topolowej w Karłowicach** – WPI, nr zad. 62 – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2008-2011, wartość 818.000 zł, plan finansowy na 2010 ustalono w kwocie 630.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane, wydatkowano 629.267,34 zł.
9. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Pieprzyka i na Placu Handlowym w Swarzędzu** – WPI, nr zadania 63 – realizowane w latach 2008-2010, wartość 630.000 zł, w tym plan finansowy na 2010r. wynosi 70.000 zł. Do końca grudnia 2010r. wydatkowano kwotę 69.738,08 zł.
10. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicach: Wawrzyniaka, Skargi, Sienkiewicza i Krętej w Swarzędzu** - WPI, nr zad. 69 – realizacja zadania w latach 2008-2010, wartość całkowita 1.540.000 zł, plan na 2010r. 1.410.000 zł. Inwestycja została zakończona, wydatkowano 1.388.907,61 zł.
11. **Przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej, Kupieckiej i Rolnej** - WPI, nr zad. 73 – planowana realizacja w latach 2008-2012, wartość całkowita – 1.687.284 zł, plan na 2010r. – 27.284 zł. Zakończono wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Wydatkowano 27.284 zł.
12. **Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 (ul. Poznańska) z ul. Kirkora w Swarzędzu** - WPI, nr zad. 79 – realizacja w latach 2008-2010, wartość całkowita 974.680 zł, w tym plan na 2010r. w kwocie 324.680 zł. Inwestycja została zakończona, wydatkowano 324.679,90 zł.
13. **Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu** - WPI, nr zad. 1-60016 – realizacja zadania przyjęta na lata 2008-2015, wartość całkowita wynosi 5.125.000 zł. W 2010 roku ustalono plan finansowy w kwocie 210.000 zł, wydatkowano 165.099,60 zł na wykonanie map. Ze względu na konieczność przebudowy sieci gazowej, wykonano aneks do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji.
14. **Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczyńce** - WPI, nr zad. 2-60016 – realizowane w latach 2009-2012, wartość – 2.093.000 zł, w tym plan na 2010r. wynosi 13.000 zł. Opracowano dokumentację budowlano-wykonawczą i złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W 2010 roku poniesiono nakłady finansowe w wysokości 610 zł.
15. **Przebudowa ul. Warzywnej w Swarzędzu** – WPI nr 4-60016 – okres realizacji 2009-2012, wartość całkowita 1.677.700 zł, plan na 2010r. 27.700 zł. Uzyskano pozwolenie na budowę kanalizacji deszczowej oraz usunięcia kolizji

elektroenergetycznych, złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przebudowy nawierzchni w ulicy Warzywnej. W 2010 roku poniesiono nakłady finansowe w wysokości 244 zł.

16. **Przedłużenie ścieżki nad jeziorem w kierunku Pływalni „Wodny Raj”**- WPI, nr zad. 5-60016 – realizowane w latach 2009-2010, wartość – 920.000 zł, w tym plan finansowy na 2010 wynosi 870.000 zł. W 2010 roku łącznie wydatkowano kwotę 866.874,50 zł. Inwestycja zakończona.
17. **Budowa chodnika w ul. Zapłocie, Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie**- WPI nr 8-60016 – realizacja w latach 2009-2011, wartość 535.732 zł, plan finansowy na 2010r. ustalono w kwocie 31.000 zł. Trwa opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej. W 2010 roku nie poniesiono nakładów finansowych.
18. **Budowa alei spacerowej ze ścieżką rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad jeziorem Swarzędzkim wraz z przystanią** – WPI 9-60016- realizacja w latach 2009-2011, wartość całkowita – 1.540.000 zł, w tym plan finansowy na 2010r. 85.000 zł. Opracowano dokumentację budowlano-wykonawczą oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę, w 2010r. wydatkowano 80.629 zł.
19. **Budowa dróg i kanalizacji deszczowej na os. Wielkopolskim / porozumienie/** - WPI 10-60016 – planowany okres realizacji 2010-2012, wartość całkowita wynosi 3.174.596 zł, w tym plan finansowy na 2010r. - 1.174.596 zł. Do końca 2010 roku wydatkowano kwotę 398.024 zł. Kontynuacja zadania w roku 2011.
20. **Budowa układu komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek socjalny przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ul. Stawną** – WPI, nr zadania 12-60016, zadanie wieloletnie 2010-2015, wartość 310.000 zł. W budżecie na 2010 rok zabezpieczono środki w wysokości 60.000 zł. Trwa opracowywanie koncepcji, na podstawie której ogłoszony zostanie przetarg na opracowanie dokumentacji. W 2010 roku poniesiono nakłady finansowe w wysokości 19.825 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomości

1. **Budowa i renowacja mieszkań** - WPI, nr zad. 1-70005, inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2007-2014, wartość całkowita 3.779.000 zł. Na rok 2010 zabezpieczono w budżecie kwotę 100.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dwóch budynków komunalnych na działkach o nr geod. 3643 i 3637 położonych przy ul. Tadeusza Staniewskiego w Swarzędzu. Uzyskano pozwolenie na budowę pierwszego budynku, trwa opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej na drugi budynek, wydatkowano kwotę 2.522,39 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

1. **Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym** – WPI, nr zadania 1-75095. Zadanie realizowane w latach 2009-2010, wartość całkowita wynosi 1.148.476 zł, w tym dofinansowanie ze środków zagranicznych – 957.275 zł. Do planu na 2010 rok wprowadzono kwotę 148.476 zł, stanowiącą udział własny Gminy w projekcie unijnym w powyższym zakresie. W ramach zadania opłacono prace wdrożeniowe oraz zakupiono osprzęt sieciowy wraz z antenami aktywnymi. Do końca grudnia 2010r. wydatkowano kwotę 58.071,51 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne

1. **Rozbudowa remizy strażackiej w Kobylnicy o wozownię z wykorzystaniem piętra nad wozownią na świetlicę wiejską** - WPI, nr zad. 56 – wartość całkowita 1.500.000 zł, założono wykonanie zadania w latach 2007-2012. Do planu w 2010 roku wprowadzono kwotę 60.000 zł. Na realizację I etapu wydatkowano w 2010 roku kwotę 59.985,69 zł.

Rozdz. 75495- Pozostała działalność

1. **Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla miasta Swarzędza** - WPI, nr zad. 30. Inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2005-2010, wartość całkowita – 3.290.000 zł, w budżecie na 2010 r. zaplanowano kwotę 1.000.000 zł. W ramach zadania wybudowano przyłącza światłowodowe oraz zakupiono urządzenia do systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Swarzędz / kamery, monitory, zasilanie/. Ponadto, wykonano zabudowę techniczną i oznakowanie Centrum Monitoringu Wizyjnego Swarzędza w Komisariacie Policji w Swarzędzu. Łącznie wydatkowano w 2010 roku kwotę 981.696,93 zł.
2. **Budowa centrum powiadamiania ratunkowego: Straż Miejska, Straż Pożarna i Pogotowie Ratunkowe** - WPI, nr zad. 1-75495 – realizacja inwestycji w latach 2009-2014, wartość 1.060.000 zł, na 2010 rok zaplanowano środki w wysokości 60.000 zł. Została opracowana koncepcja architektonicznych adaptacji budynków na dworcach kolejowych w Kobylnicy i w Swarzędzu dla potrzeb utworzenia centrum powiadamiania ratunkowego, wydatkowano kwotę 60.000 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe

1. **Rozbudowa Zespołu Szkół w Paczkowie** - WPI, nr zad. 40 – realizacja inwestycji obejmuje lata 2006-2013, wartość całkowita wynosi 2.842.283 zł. W budżecie na rok 2010 zabezpieczono środki w wysokości 72.283 zł. Opracowano dokumentację budowlaną – wykonawczą rozbudowy Zespołu Szkół w Paczkowie oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Wydatkowano 70.028 zł.
2. **Remont i modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz / termomodernizacja/** - WPI, nr zad. 1-80101 – Zadanie wieloletnie, planowana realizacja w latach 2010-2015, wartość całkowita – 9.901.000 zł, plan finansowy na 2010 rok ustalono w kwocie 3.401.000 zł. Wykonano dokumentację projektową. W związku z zaprojektowanym zakresem prac termomodernizacyjnych zlecono wykonanie opinii ornitologicznej. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawców na wykonanie termomodernizacji w czterech placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5, Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu oraz Szkoła Podstawowa w Kobylnicy. Do końca 2010r. wydatkowano 3.294.119,92 zł. Wykonano roboty remontowe w Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu polegające na remoncie sanitariatu z dostosowaniem go dla osób niepełnosprawnych. Wykonano roboty budowlane polegające na remoncie posadzki w sali gimnastycznej; malowaniu holu i sal lekcyjnych; wymianie okien; remoncie dwóch łazienek w budynku czerwonym. Wykonano roboty remontowe w Szkole Podstawowej w Wierzonce. Wykonano roboty remontowe w Zespole Szkół w Paczkowie.

3. **Remont boiska przy Szkole Podstawowej w Kobylnicy** – WPI, nr zad. 2-80101, zaplanowano na rok 2010 kwotę 322.000 zł. Opracowano dokumentację techniczną boiska, w 2010 poniesiono nakłady finansowe w wysokości 10.899,50 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

1. **Rewitalizacja żłobka i placówek przedszkolnych** – WPI, nr zad. 2-80104, zaplanowano na rok 2010 kwotę 65.000 zł. W 2010 roku nie poniesiono nakładów finansowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85195- Pozostała działalność

1. **Remont przychodni w Kobylnicy i w Swarzędzu (lata 2011-2012 – przychodnia w Kobylnicy)** – WPI, nr zad. 45 – realizacja inwestycji w latach 2007-2012, wartość całkowita wynosi 2.839.100 zł, w tym w 2010 roku zabezpieczono kwotę 1.070.000 zł. Zakończono remont budynku przychodni przy ul. Poznańskiej 15 w Swarzędzu wydatkowano 1.069.946,93 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. **Budowa kolektora deszczowego Swarzędz Południe do Stawów Antonińskich-** WPI, zadanie nr 24 – inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2004-2011, wartość całkowita zadania wynosi 21.845.000 zł. W budżecie na 2010 rok zaplanowano kwotę 8.200.000 zł, wydatkowano 8.112.850 zł. Zadanie zostało zakończone, końcowe rozliczenie finansowe w roku 2011r.
2. **Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Szumana wraz z podłączeniem ulicy Śniadeckich i Tortunia do kolektora deszczowego** – WPI Nr 1-90001. Zadanie realizowane w latach 2010-2012, wartość – 498.000 zł, plan na 2010 rok ustalono w kwocie 48.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej. Opracowano dokumentację oraz uzyskano decyzje pozwolenia na budowę. Rozpoczęto wykonywanie robót, których rozliczenie nastąpi w roku 2011. Do końca grudnia 2010 roku wydatkowano 48.000 zł

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic

1. **Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Miasta i Gminy Swarzędz** – WPI, nr zad. 26 – Inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2003-2015, łączna wartość 8.095.320 zł, w tym plan finansowy na 2010r. opiewał na kwotę 1.060.320 zł. Wykonano oświetlenie w ulicach: Ogórkowa w Paczkowie, Zorza, Tęczowa, Brzask, Promykowa, Jałowcowa, Ku Dolinie, Na Stoku w Gruszczynie, Zielona w Bogucinie, Dożynkowa, Chlebowa w Gortatowie, przy ulicy Podgórnej w Janikowie. W 2010 roku wydatkowano łącznie 1.059.520,99 zł.

Rozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. **Remont świetlic – WPI, nr zad. 2-92109** – inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2010-2013, wartość 330.870 zł, w tym na rok 2010 zaplanowano kwotę 230.870 zł, wydatkowano 224.728,49 zł. W ramach zadania realizowano:
 - adaptację części budynku parafialnego na os. Mielżyńskiego na świetlicę dla młodzieży,

- wykonanie prac modernizacyjnych, w tym montaż instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Uzarzewie,
- ocieplenie ściany zewnętrznej i modernizacja pomieszczeń /kuchnia, łazienka, wc sala główna, korytarz/ w świetlicy Wiejskiej w Sarbinowie

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Rozdz. 92601- Obiekty sportowe

1. **Zagospodarowanie terenu na os. Mielżyńskiego w Swarzędzu pomiędzy drogą dojazdową do Zespołu Szkół a ulicą Graniczną** – WPI nr 2-92601. Realizacja w latach 2009-2010, wartość 475.830 zł, w tym w 2010 zaplanowano kwotę 445.830 zł. Zadanie obejmowało budowę placu zabaw, budowę ścieżki, oświetlenia parkowego oraz nowych nasadzeń zieleni. Inwestycja zakończona. Do końca 2010 roku wydatkowano 445.828,02 zł.
2. **Moje boisko Orlik 2012** – WPI nr zad. 3-92601 – zadanie wieloletnie, obejmujące lata 2009-2011, całkowita wartość 3.806.717 zł. Ustalono plan finansowy na realizację zadania w roku 2010 w wysokości 1.361.717 zł. W ramach zadania został wykonany zespół boisk sportowych wraz z zapleczem w Paczkowie, wydatkowano kwotę 1.026.544,53 zł.
3. **Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, w tym rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego** – WPI nr 4-92601, inwestycja wieloletnia, planowana na lata 2010-2015, wartość całkowita – 1.447.128,69 na realizację zadania w roku 2010 zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.037.128,69 zł. Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu pt. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Swarzędza”. W łącznej kwocie planu, środki zagraniczne na współfinansowanie zadania stanowią kwotę 214.312,44 zł. Do końca grudnia 2010 roku poniesiono nakłady finansowe w wysokości 776.250,59.
4. **Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży** – WPI nr 5-92601. Inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2010-2015, wartość – 685.000 zł, plan na 2010 rok 285.000 zł, w 2010 roku wydatkowano łącznie kwotę 246.228,59 zł. W ramach zadania zrealizowano budowę placów zabaw min. w Paczkowie – przy Zespole Szkół, w Wierzonce przy Szkole Podstawowej, w Wierzenicy przy ul. Krętej, w Swarzędzu przy SP Nr 4 i przy SP Nr 5, a także „siłownię pod chmurką” na os. Czwartaków. Ponadto, zostały wykonane projekty pod budowę placów w Swarzędzu przy ul. Działkowej i w Jasiniu przy ul. Wrzesińskiej.

Wykaz zadań inwestycyjnych jednorocznych na 2010 rok:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

1. **Wymiana wiat przystankowych przy ulicy Poznańskiej w Swarzędzu** – plan na 2010 rok – 100.000 zł. Zadanie obejmujące rozbiórkę oraz postawienie nowych wiat przystankowych przy ulicy Poznańskiej w Swarzędzu. Zadanie zostało wykonane, wydatkowano kwotę 99.991,20 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. **Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta** – w 2010 roku zaplanowano kwotę 18.250 zł, zakupiono i zamontowano dwie nowe wiaty przystankowe oraz utwardzono nawierzchnię kostką brukową. Wydatkowano kwotę 13.213,80 zł
2. **Dostawa i montaż wiat przystankowych w Paczkowie**- zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – w 2010 roku zaplanowano kwotę 7.638 zł, którą wydatkowano w całości.
3. **Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Wierzenicy** – zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – w 2010 roku zaplanowano kwotę 5.000 zł, którą zrealizowano w całości.
4. **Utwardzenie terenu kostką brukową wokół świetlicy w Uzarzewie** – zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na 2010 rok zabezpieczono kwotę 19.311 zł, którą wydatkowano w całości.
5. **Wykonanie tablic informacyjnych tzw. „koła ratunkowe”**- za zaplanowaną kwotę 64.660 zł wykonano 5 tablic dla miejscowości: Jasin, Janikowo, Uzarzewo, Wierzonka. Zadanie obejmowało wykonanie tablic „koło ratunkowe” wraz z montażem oraz wykonanie materiałów informacyjnych dla tych tablic, tj. podkładów mapowych, które obrazują położenie ulic i poprawność przebiegu linii autobusowych w poszczególnych miejscowościach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntowa i nieruchomościami

1. **Nabycie nieruchomości w Janikowie** – świetlica wiejska – zaplanowana kwota 350.000 zł nie została wydatkowana.
2. **Nabycie nieruchomości oznaczonej numerem 4009 w Swarzędzu** – zaplanowana kwota 75.000 zł nie została wydatkowana.
3. **Zmiana sposobu użytkowania wraz z remontem budynku przy ul. Sienkiewicza 15 w Swarzędzu** Na przystosowanie budynku poprodukcyjnego do celów mieszkaniowych w budżecie na 2010 rok zabezpieczono kwotę 5.475.170 zł. Zakończono przebudowę hali produkcyjno – magazynowej na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Sienkiewicza 19 w Swarzędzu. W budynku znajduje się 60 lokali mieszkalnych. Wykonawcą robót budowlanych była firma Jedyńka Budownictwo. Wydatkowano na ten cel 3.888.086,51 zł.

Dział – 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1. **Zakup sprzętu komputerowego, teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMIG** –
W budżecie na 2010 rok zaplanowano kwotę 135.810 zł. W ramach zadania zakupiono sprzęt teleinformatyczny oraz oprogramowanie, w tym min. laptopy, system

konferencyjno-szkoleniowy, system audio oraz system sterownia; program Optivum (RED) oraz dodatkowe licencje stanowiskowe Systemu Informacji Przestrzennej, jak również Edytor Aktów Prawnych XML. Do końca 2010 roku wydatkowano kwotę 128.310,93 zł.

2. **Budowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji UMiG** W budżecie na 2010 rok zaplanowano kwotę 100.000 zł. W ramach Strategii zakupiono głównie serwer dla UMiG, licencję InforLex, uruchomiono aplikację mis-Partner 2, niezbędną do monitorowania wykonania budżetu. Wydatkowano łącznie kwotę 95.302,18 zł.

Rozdział - 75095 Pozostała działalność

1. **Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie Miasta Swarzędz-** Z uwagi na realizację przedsięwzięcia „Ochrona najbardziej zagrożonych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym” odstąpiono od realizacji powyższego zadania. Zaplanowana kwota 30.000 zł nie została wydatkowana.
2. **Budowa systemu informatycznego w ramach wsparcia rzemiosła stolarskiego Gminy Swarzędz** - na realizację zadania przeznaczono w 2010 roku kwotę 24.000 zł stanowiącą udział własny Gminy w projekcie unijnym „Innowacyjna gospodarka”. W ramach wsparcia rzemiosła stolarskiego Gminy Swarzędz opłacono wykonanie prezentacji 3D oraz wykonanie projektu obudowy infokiosku. Wydatkowano łącznie kwotę 23.651,09 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

1. **Zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Swarzędzu** – w ramach zadania przekazano środki na zakup samochodu w planowanej wysokości 33.000 zł, która została wydatkowana w całości.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

1. **Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i Kobylnicy** - w budżecie na 2010 rok zabezpieczono kwotę 25.000 zł. Łącznie za kwotę 23.115 zł zostały zakupione: pompa pływająca „Leda”, silnik zaburtowy „Honda” oraz przyczepa do pontonu.

Rozdział 75416 Straż Miejska

1. **Zakup fotoradaru dla Straży Miejskiej** – w budżecie na 2010 rok zaplanowano kwotę 117.850 zł, którą wydatkowano w całości.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

1. **Budowa ogrodzenia w Gminnym Centrum Informacji** – kwota zaplanowana 9.499 zł, wydatkowana 9.498,92 zł

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

1. **Zakup sprzętu audio-video /program Kapitał Ludzki/** - wydatkowano zaplanowaną kwotę 13.500 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

1. **Budowa powiatowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skalowie** – w ramach udziału inwestycyjnego Gmina Swarzędz wniosła kwotę 12.620 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

1. **Nabycie nieruchomości zabudowanej w Swarzędzu, ul. Poznańska nr 14** – plan środków w wysokości 3.060.000 zł. Gmina w ramach przetargu nabyła aktem notarialnym nieruchomość położoną w Swarzędzu, przy ulicy Poznańskiej nr 14 wraz z budynkiem użytkowym – z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalnej, wydatkowano 3.055.831,44 zł.
2. **Adaptacja i wyposażenie budynku w Swarzędzu, ul. Poznańska nr 14** – 440.000 zł. Zlecono opracowanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń na salę sesyjną z remontem sanitariatów oraz dachu. Wydatkowano kwotę 303.873,64 zł
3. **Zakup i montaż kontenera z przeznaczeniem na pomieszczenie magazynowe przy świetlicy w Gortatowie** – zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na 2010 rok zabezpieczono kwotę 5.000 zł, która została wydatkowana.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1. **Budowa mini boiska sportowego w Gruszczyńcu** – zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na wykonanie zadania zaplanowano w 2010 roku kwotę 24.638 zł, wydatkowano 24.599,99 zł.
2. **Wykonanie ogrodzenia wokół boiska sportowego w Karłowicach** – zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na 2010 zaplanowano kwotę 14.266 zł, wydatkowano 11.415,72
3. **Remont ogrodzenia oraz doposażenia ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kobylnicy-** zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na 2010 rok zaplanowano kwotę 24.638 zł, na ustawienie ogrodzenia wydatkowano kwotę 24.592,15 zł.
4. **Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Paczkowie** – zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na 2010 rok zabezpieczono kwotę 15.000 zł, która została wydatkowana w całości.
5. **Budowa boiska sportowego w Wierzoncu-** zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na wykonanie zadania zaplanowano w budżecie na 2010 rok kwotę 15.029 zł, wydatkowano 14.839,39 zł.

Zadania niewygasające w 2009 roku przekazane do realizacji w roku 2010

Na realizację zadań niewygasających w roku 2009 przekazanych do realizacji w roku 2010 pozostawiono kwotę 3.720.939 zł, którą zabezpieczono na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane w planowanym terminie środki finansowe, w łącznej kwocie 2.603.209 zł zostały zwrócone do dochodów budżetowych Gminy. Wykorzystanie środków finansowych nastąpiło zgodnie z poniższym zestawieniem:

- 1. Budowa wodociągu w ulicach: Gromadzkiej, Włodarskiej, Soleckiej, Leszka, Mieszka, Zimowita, Kazimierza, Wojtowskiej, Kmicica i Chabrowej**
Zabezpieczono środki w wysokości 51.362 zł, wykorzystano kwotę 48.007 zł na końcowe rozliczenie dokumentacji projektowej, zgodnie z terminem płatności wynikającym z podpisanej umowy.
- 2. Budowa wodociągu w ul. Średzkiej na odcinku od ul. Rzepakowej w Swarzędzu do ul. Olszynowej w Rabowicach**
Zabezpieczono kwotę 42.090 zł, wydatkowano 21.045 zł, jako pierwszą płatność za opracowywaną dokumentację
- 3. Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w Wierzenicy**
Kwota 6.649 zł została wykorzystana w całości na końcowe rozliczenie za opracowanie dokumentacji technicznej.
- 4. Modernizacja ujęcia wody w Gortatowie**
Zabezpieczono kwotę 236.913 zł, wydatkowano 228.744,58 zł, prace zakończono.
- 5. Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego.**
Zabezpieczona kwota 1.250.000 zł nie została wykorzystana.
- 6. Budowa chodnika w ulicy Średzkiej w Swarzędzu i Zalasewie**
Kwota 56.720 zł została wydatkowana w całości za opracowaną dokumentację techniczną.
- 7. Przebudowa ulicy Wrzesińskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, projekt oraz przebudowa ul. Wrzesińskiej, projekt oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szklarniowej i Soleckiej.**
Zabezpieczono kwotę 92.000 zł, wydatkowano 1.952 zł. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z uregulowaniem stanu formalno-prawnego, nie było możliwości terminowego opracowania dokumentacji.
- 8. Budowa chodnika w ulicy Zapłocie, Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie**
Pozostawiona kwota 20.179 zł została wydatkowana na opracowanie dokumentacji.
- 9. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy**
Zabezpieczono kwotę 63.000 zł, wykorzystano 33.003,44 zł. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z uregulowaniem stanu formalno-prawnego, nie było możliwości terminowego opracowania dokumentacji.
- 10. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Śniadeckich w Swarzędzu**
Zabezpieczono kwotę 25.000 zł, wydatkowano 24.447,41 zł.
- 11. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Napoleńskiej**
Kwota 9.080 zł została wydatkowana w całości.
- 12. Budowa chodnika w ulicy Soleckiej w Jasiniu na odcinku od ul. Wrzesińskiej do drogi krajowej nr 92**
Kwota 3.980 zł została wydatkowana .

- 13. Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu.**
Kwota 800.000 zł nie została zrealizowana . Z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z uzyskaniem decyzji środowiskowej, nie było możliwości terminowego opracowania dokumentacji.
- 14. Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczynie**
Zabezpieczona kwota 40.000 zł nie została zrealizowana z uwagi konieczność zmiany procedury opracowywania dokumentacji technicznej.
- 15. Budowa i renowacja mieszkań**
Kwota 358.715 zł nie została zrealizowana.
- 16. Remont budynku przychodni w Kobylnicy i w Swarzędzu**
Kwota 282.737 zł została zrealizowana na zakończenie remontu budynku przychodni w Swarzędzu.
- 17. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Okrężnej w Swarzędzu**
Kwota 3.721 zł została wydatkowana na opracowanie dokumentacji.
- 18. Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowego**
Środki w wysokości 11.404 zł zostały zrealizowane.
- 19. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży.**
Środki w wysokości 302.389 zł zostały zrealizowane
- 20. Moje boisko Orlik 2012**
Zabezpieczono kwotę 65.000 zł, zrealizowano 63.671,03 zł na zakończenie budowanych obiektów.