

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2009 ROK

Na realizację zadań majątkowych w 2009 roku łącznie wydatkowano kwotę **39.486.946,17 zł**

Wykaz zadań majątkowych, zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym na lata 2009-2011

Dział 010- Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. **Budowa wodociągu wraz z przyłączami w ulicy Pszczelnej w Zalasewie** – WPI, nr zad. 68 – zadanie realizowane w latach 2008-2010. Całkowita wartość zadania 495.000 zł. Na wykonanie dokumentacji projektowej w roku 2009 zabezpieczono kwotę 40.000 zł. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania, a jej zakończenie uwarunkowane jest uregulowaniem spraw terenowo-prawnych. W 2009 roku nie poniesiono żadnych wydatków.
2. **Budowa wodociągu w ulicach: Gromadzkiej, Włodarskiej, Soleckiej, Leszka Mieszka, Ziemowita, Kazimierza, Wójtowskiej, Kmicica, Chabrowej** - WPI, nr zad. 78 – zadanie realizowane w latach 2008-2011. Całkowita wartość zadania 150.000 zł. Poniesiono wydatki na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz mapy geodezyjne do celów projektowych, uzyskano pozwolenie na budowę. Środki zaplanowane w 2009 roku - 100.000 zł, wydatkowano 48.007 zł, kwota 51.362,00 zł została przeniesiona do realizacji w 2010 roku, w ramach zadań niewygasających.
3. **Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wierzenicy** - WPI, nr zad. 82 -zadanie wieloletnie realizowane w latach 2008-2011. Całkowita wartość zadania 70.000 zł. Na realizację przedsięwzięcia w 2009 roku zaplanowano 60.000 zł, na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wydatkowano kwotę 6.649 zł. Ze względu na brak uregulowań spraw terenowo-prawnych, kwota 6.649 zł została przeniesiona do realizacji w 2010 roku, w ramach zadań niewygasających.
4. **Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Krótkiej do ulicy Słonecznikowej** - WPI, nr zad. 83 – realizacja zadania w latach 2008-2011. Całkowita wartość zadania 310.000 zł. Na opracowanie dokumentacji w roku 2009 zaplanowano kwotę 4.250 zł, wydatkowano 4.209 zł na opracowanie projektu budowlano- wykonawczego.
5. **Budowa wodociągu w ulicy Średzkiej na odcinku od ul. Rzepakowej w Swarzędzu do ul. Olszynowej w Rabowicach**- WPI nr zad. 1-01010- realizacja inwestycji w latach 2009-2011. Na 2009 r. zaplanowano 60.000 zł, wydatkowano kwotę 13.420 zł na wykonanie map do celów projektowych i wypisów z rejestru gruntów, kwotę 42.090 zł przeniesiono do realizacji w roku 2010, w ramach środków niewygasających. Opóźnienie związane z opracowaniem dokumentacji jest spowodowane nieterminowym wydaniem warunków technicznych.

Dział 600- Transport i łączność

Rozdz. 60004- Lokalny transport zbiorowy

1. **Przebudowa pętli autobusowej na os. Kościuszkowców przy ul. Kwaśniewskiego** - WPI, nr zad. 1-60004 – Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2009-2011, całkowita wartość zadania 770.000 zł, w 2009 roku zaplanowano kwotę 50.000 zł. wydatkowano 112,35 zł. Trwają prace projektowe, realizacja zadania w 2010 roku. Z zapisów umownych wynika , że finansowanie dokumentacji zostanie uregulowane fakturą po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
2. **Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego** -WPI nr zad. 2-60004 – zadanie realizowane w latach 2009-2011, planowana wartość

zadania 7.500.000 zł. Plan na 2009 rok - 1.250.000 zł. W związku z nie rozstrzygnięciem przetargu, kwotę planu przenosi się do realizacji w 2010 roku, w ramach środków niewygasających.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

1. **Modernizacja i remont odcinka ulicy Cieszkowskiego w obrębie ulic: Kwaśniewskiego, Słowackiego, Cmentarnej-** WPI nr zad. 1-60014 - realizacja zadania 2008-2011, całkowita wartość zadania 6.830.000 zł. Środki zaplanowane w budżecie na rok 2009 - 730.000 zł. Opracowano dokumentację techniczną. Gmina wystąpiła do Starosty Poznańskiego z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Opóźnienie związane z opracowaniem dokumentacji wynikało z faktu zaskarżenia decyzji środowiskowej, co spowodowało konieczność ponownego wystąpienia o nią. Poniesione wydatki w roku 2009 – 84.640 zł.
2. **Budowa chodnika w ulicy Średzkiej w Swarzędzu i Zalasewie** – WPI nr zad. 4-60014. Realizacja zadania 2009-2012, całkowita wartość zadania 350.000 zł. Środki zaplanowane w budżecie na rok 2009 - 64.000 zł. Prace związane z opracowaniem dokumentacji rozpoczęto w III kw. 2009r., w związku z tym nie poniesiono nakładów finansowych. Kwotę 56.720 zł przeniesiono do realizacji w 2010 roku, w ramach zadań niewygasających.
3. **Przebudowa ul. Wrzesińskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą- (projekt oraz przebudowa ul. Wrzesińskiej, projekt oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szklarniowej i Soleckiej)** - WPI, nr zad. 5-60014 – inwestycja wieloletnia, planowana realizacja w latach 2008-2015. W budżecie w roku 2009 zabezpieczono kwotę 708.000 zł.
Opracowano dokumentację techniczną. Z uwagi na nieuregulowany stan formalno-prawny nieruchomości, brak możliwości uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Trwa proces komunalizacji działek prowadzony przez Gminę Swarzędz i Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Do końca grudnia 2009 roku poniesiono wydatki w kwocie 198.332,60 zł, natomiast kwotę 92.000 zł przeniesiono do realizacji w 2010 roku, w ramach zadań niewygasających.

Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne

1. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy** - WPI, nr zad. 4 – zadanie realizowane w latach 2006-2014, całkowita wartość zadania 195.000 zł, w tym na rok 2009 zaplanowano kwotę 150.000 zł. Wykonano mapy geodezyjne do celów projektowych, uzgodniono plan sytuacyjny. Opracowanie dokumentacji opóźnione z uwagi na uzyskanie stosownych uzgodnień od właściciela - PKP. W 2009 roku wydatkowano kwotę 78.718,21 zł, natomiast kwotę 63.000 zł przeniesiono do realizacji w 2010 roku, w ramach zadań niewygasających.
2. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Tortunia w Swarzędzu** – WPI, nr zad. 5 – realizacja zadania w latach 2007-2009. Całkowita kwota zadania 4.100.000 zł, w 2009 roku w budżecie zaplanowano 2.400.000 zł. W ramach zadania została wybudowana nawierzchnia pieszo-jezdni wraz z kanalizacją deszczową. Wydatkowano kwotę 2.376.526,20 zł.
3. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Bema w Swarzędzu** – WPI, nr zad. 13 – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2007-2009, całkowita wartość zadania 1.710.000 zł.
W ramach zadania została wybudowana nawierzchnia pieszo-jezdni wraz z kanalizacją deszczową. Prace zostały zakończone i odebrane.

W 2009 r. w budżecie zaplanowano 930.000 zł, poniesiono wydatki w kwocie 928.370,95 zł

4. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Olchowej i Wiśniowej w Bogucinie** – WPI, nr zad. 18 – czas realizacji zadania w latach 2007-2009, całkowita wartość zadania 3.633.000 zł. Realizacja inwestycji rozpoczęta w roku 2008. W budżecie na 2009 rok zaplanowano kwotę 2.483.000 zł, poniesiono wydatki w wysokości 2.482.395,53 zł.
W ramach zadania została wybudowana nawierzchnia jezdni, wjazdów i chodników wraz z kanalizacją deszczową, separatorami i piaskownikami.
5. **Budowa drogi - przedłużenie ulicy Planetarnej** - WPI, nr zad. 21 – zadanie realizowane w latach 2006-2013, całkowita wartość zadania 4.855.400 zł. W roku 2009 zaplanowano kwotę 200.000 zł. Opracowano dokumentację techniczną oraz uzyskano decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Poniesiono wydatki w wysokości 173.764,60 zł
6. **Przebudowa skrzyżowania ulicy Staniewskiego z ulicą Kórnicką i Wilkońskich** - WPI, nr zad. 31 – realizacja zadania w latach 2006-2010, całkowita wartość zadania 2.049.033 zł. W budżecie na 2009 rok zaplanowano kwotę 1.749.033 zł, wydatkowano 1.570.479,82 zł. Na realizację zadania Gmina otrzymała bezzwrotne środki finansowe w łącznej kwocie 588.033 zł, w tym kwotę 567.033 zł od Wojewody Wielkopolskiego oraz 21.000 zł od Starosty Poznańskiego. Realizacja zadania została zakończona.
7. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Milej, Spokojnej, Władysława Reymonta, Marii Skłodowskiej-Curie, Jana Kochanowskiego** – WPI, nr zad. 36 – zadanie wieloletnie 2006-2009. Całkowita wartość inwestycji 3.128.940 zł. Na rok 2009 zaplanowano w budżecie 675.000 zł, wydatkowano kwotę 665.665,67 zł. Inwestycja została zakończona, poniesione wydatki związane były z pełnieniem nadzorów inwestorskich, wykonaniem robót dodatkowych oraz rozliczeniem końcowym inwestycji. W ramach zadania wykonano rozbudowę oświetlenia ulicznego, usunięcie kolizji elektroenergetycznej, budowę brakujących przyłączy wodno - kanalizacyjnych, budowę nawierzchni pieszo-jezdni wraz z podbudową.
8. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Kutrzeby w Swarzędzu** - WPI, nr zad. 38 – realizacja zadania w latach 2006-2009, całkowita wartość zadania 702.000 zł. W roku 2009 zaplanowano na realizację zadania kwotę 600.000 zł.
W ramach zadania została wybudowana nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z odwodnieniem, wraz z brakującym odcinkiem sieci wodociągowej. Realizacja została zakończona, wydatkowano kwotę 599.824,41 zł
9. **Przebudowa Placu Niezłomnych wraz z ul. Mała Rybacka** - WPI, nr zad. 39 – realizacja zadania w latach 2006-2011, całkowita wartość - 3.810.000 zł. W roku 2009 zaplanowano 200.000 zł. Trwają prace projektowe, których opracowanie uległo opóźnieniu z uwagi na konieczność dokonania odkrywki przez Konserwatora Zabytków. Do końca 2009 roku wydatkowano kwotę 84.532,71 zł.
10. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Śniadeckich w Swarzędzu** – WPI, nr zad. 47 - czas realizacji zadania w latach 2006-2009, całkowita wartość zadania 561.000 zł. Środki zaplanowane w budżecie na 2009 r. - 525.000 zł.
W ramach zadania została wykonana nawierzchnia pieszo – jezdni wraz z kanalizacją deszczową. Do końca 2009 roku poniesiono wydatki w wysokości 499.635,34 zł, natomiast kwotę 25.000 zł przeniesiono do realizacji w 2010 roku, w ramach zadań niewygasających.
20. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Wieżowej oraz w części ul. Zielińskiej w Gruszczyńcu** - WPI, nr zad. 48 – realizacja zadania w latach 2007-2011, całkowita wartość 5.120.000 zł. W 2009 rok zaplanowano 500.000 zł. Trwają

- prace budowlane, do końca roku 2009 wydatkowano kwotę 499.215,40 zł.
21. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Leśnej w Gruszczynie** - WPI, nr zad. 49 – realizacja w latach 2007-2010 całkowita wartość zadania 1.134.000 zł. W 2009 r. zaplanowano kwotę 500.000 zł wydatkowano 498.910 zł. Trwają prace budowlane, zakończenie prac planowane w 2010 roku.
 22. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Łąkowej w Gruszczynie** – WPI, nr zad. 50 – zadanie wieloletnie obejmujące lata 2008-2012, całkowita wartość zadania 954.870 zł. Na wykonanie zadania zaplanowano w 2009 roku kwotę 118.870 zł. Opracowano dokumentację techniczną oraz uzyskano pozwolenie na budowę, poniesione wydatki – 103.124 zł.
 23. **Budowa chodnika w Gortatowie od ul. Cmentarnej do ul. Fabrycznej** - WPI, nr zad. 51 – realizacja zadania 2007-2009, całkowita wartość inwestycji 185.400 zł. W budżecie na 2009 r. zaplanowano środki w wysokości 155.400 zł. Na wykonanie chodnika wydatkowano kwotę 145.683,45 zł.
 24. **Budowa chodnika w ul. Długiej w Sarbinowie** - WPI, nr zad. 52 – czas realizacji zadania 2007-2009, całkowita wartość zadania 430.000 zł. W budżecie na 2009 r. zaplanowano środki w wysokości 400.000 zł, na wykonanie zadania wydatkowano kwotę 342.613,24 zł
 25. **Budowa ciągu pieszo-rowerowego od os. Czwartaków do os. Kościuszkowców przy skarpie jeziora Swarzędzkiego, modernizacja placu targowego** - WPI, nr zad. 53 – realizacja zadania w latach 2007-2010, całkowita wartość inwestycji 2.420.000 zł. W budżecie na 2009 r. zaplanowano 1.500.000 zł wydatkowano kwotę 1.443.371,99 zł. Trwają prace budowlane, zakończenie realizacji w 2010 roku.
 26. **Budowa nawierzchni w ul. Topolowej w Karłowicach** – WPI, nr zad. 62 – inwestycja wieloletnia realizowana latach 2008-2011, całkowita wartość 1.691.000 zł. W roku 2009 zaplanowano 34.000 zł, poniesiono wydatki w kwocie 33.840 zł, na wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej. W ramach zadania została zaprojektowana nawierzchnia jezdni, wjazdów i chodników wraz z odwodnieniem. Uzyskano pozwolenie na budowę.
 27. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Pieprzyka i na Placu Handlowym w Swarzędzu** - WPI, nr zad. 63 – realizacja zadania w latach 2008-2010. Całkowita wartość zadania 1.560.000 zł. W budżecie na 2009 r. zabezpieczono środki w wysokości 533.000 zł, poniesiono wydatki w kwocie 519.392,80 zł, na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz rozpoczęcie realizacji inwestycji. Zakończenie zaplanowano na I kwartał 2010r.
 28. **Przebudowa skrzyżowania ulic: Polnej, Średzkiej, Rabowickiej** - WPI, nr zad. 67 - realizacja zadania w latach 2008-2012, całkowita wartość inwestycji 1.304.600 zł. W ramach zadania wykonano projekt budowlano - wykonawczy, uzyskano decyzje lokalizacji celu publicznego oraz wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. W budżecie na 2009 rok zaplanowano kwotę 279.600 zł, poniesiono wydatki w kwocie 279.599,99 zł.
 29. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicach: Wawrzyniaka, Skargi Sienkiewicza i Krętej w Swarzędzu** - WPI, nr zad. 69 – zadanie wieloletnie obejmujące lata 2008-2010, całkowita wartość zadania 1.730.000 zł. W budżecie na 2009 r. zabezpieczono środki w wysokości 76.000 zł – wydatkowano kwotę 66.760,60 zł na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej. Uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja zadania w 2010 roku.
 30. **Przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej, Kupieckiej i Rolnej** - WPI, nr zad. 73 – realizacja zadania w latach 2008-2012 całkowita wartość zadania 190.000 zł Na rok 2009 zaplanowano kwotę 92.500 zł

W bieżącym roku wydatkowano kwotę 54.568 zł na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej. W ramach zadania zostało zaprojektowane skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z oświetleniem, dodatkowymi zatokami autobusowymi i miejscami postojowymi dla samochodów osobowych. Ze względu na trwający proces komunalizacji działek, na których będzie znajdować się inwestycja, pozwolenie na budowę otrzymamy w 2010 roku.

31. **Przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej i Kirkora** – WPI, nr zad 74 – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2008-2012, całkowita wartość inwestycji 1.650.000 zł. Na rok 2009 zaplanowano kwotę 82.500 zł. Opracowano dokumentację techniczną oraz uzyskano pozwolenie na budowę, poniesiono wydatki w kwocie 81.852,00 zł.

W ramach zadania zostało zaprojektowane skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z oświetleniem. Przebudowa planowana w roku 2011.

32. **Budowa chodnika w ulicy Soleckiej w Jasiniu na odcinku od ul. Wrzesińskiej do drogi krajowej nr 92** - WPI , nr zad. 75 – realizacja zadania w latach 2008-2013. W budżecie na 2009 rok zaplanowano kwotę 15.000 zł. Z uwagi na nieuregulowany stan formalno-prawny nieruchomości, brak możliwości uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Trwa proces komunalizacji działek. Opracowano dokumentację techniczną, wydatkowano 7.960 zł, natomiast kwotę 3.980 zł przeniesiono do realizacji w roku 2010, w ramach zadań niewygasających.

33. **Projekt na budowę zatoki autobusowej przy świetlicy w Gruszczynie przy ul. Swarzędzkiej** - WPI, nr zad.76 – Zadanie wieloletnie obejmujące lata realizacji 2008-2010, całkowita wartość zadania 125.000 zł. Środki w budżecie na 2009 r. zaplanowano w wysokości 100.000 zł, wydatkowano 97.185,02 zł. Została opracowana dokumentacja techniczna oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

34. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Napoleńskiej** – WPI, nr zad. 77 – realizacja zadania w latach 2008-2012, wartość całego projektu 1.050.130 zł. Opracowano dokumentację techniczną. Z uwagi na nieuregulowany stan formalno-prawny, brak możliwości uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Trwa proces komunalizacji działek.

W 2009 roku zaplanowano 27.630 zł, wydatkowano 18.420 zł, natomiast kwotę 9.080 zł przeniesiono do realizacji w roku 2010 w ramach zadań niewygasających.

35. **Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 (ul. Poznańska) z ul. Kirkora w Swarzędzu** - WPI, nr zad. 79 – czas realizacji inwestycji w latach 2008-2010, całkowita wartość zadania 1.035.000 zł W 2009 roku zaplanowano kwotę 582.500 zł, wydatkowano 581.758,09 zł. Opracowano dokumentację techniczną oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęto realizację inwestycji, której zakończenie planuje się na I kwartał 2010r.

36. **Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu** - WPI, nr zad. 1-60016 - realizacja zadania przyjęta na lata 2008-2015. Całkowita wartość projektu 2.815.000 zł. W roku 2009 zabezpieczono środki w budżecie w kwocie 935.000 zł, wydatkowano 123.694,40 zł, natomiast kwota 800.000 zł została przeniesiona do realizacji w roku 2010, w ramach zadań niewygasających. Trwają prace projektowe. Zadanie wymaga uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. W ramach zadania zostanie zaprojektowana nowa droga łącząca ul. Rabowicką z drogą krajową ze skrzyżowaniem jednopoziomowym z sygnalizacją oraz przejściem przez tory kolejowe obiektem inżynierskim – wiadukt.

37. **Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczynie** - WPI, nr zad. 2-60016 – Inwestycja wieloletnia, realizacja zadania w latach 2009-2010. Całkowita wartość

zadania 160.000 zł. W 2009 r. zaplanowano kwotę 80.000 zł na wykonanie projektu. Trwają prace projektowe, zadanie wymaga uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Wydatkowano do końca 2009 roku kwotę 31.927,40 zł, natomiast kwota 40.000 zł została przeniesiona do realizacji w 2010 roku, w ramach zadań niewygasających

38. **Budowa parkingu na os. Kościuszkowców w rejonie bloku nr 14** - WPI, nr zad. 3-60016 – realizacja zadania planowana w latach 2009-2010. W budżecie na 2009 roku zabezpieczono środki w wysokości 500.000 zł. Na podstawie dokumentacji opracowanej na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, Gmina zrealizowała inwestycję. Zadanie zostało wykonane w 2009 roku, poniesione nakłady 482.647,23 zł.
39. **Przebudowa ul. Warzywnej w Swarzędzu** – WPI, nr zad. 4-60016. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2009-2012, całkowita wartość inwestycji wynosi 1.650.000 zł. Na rok 2009 r., zaplanowano kwotę 150.000 zł. W ramach zadania zostanie zaprojektowana nawierzchnia jezdni, chodników i wjazdów wraz z odwodnieniem i kanalizacją deszczową. Trwają prace projektowe, zadanie wymaga uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Do 31 grudnia 2009 roku wydatkowano kwotę 114.730,10 zł.
40. **Przedłużenie ścieżki nad jeziorem w kierunku Pływalni „Wodny Raj”**- WPI, nr zad. 5-60016 – zadanie obejmujące lata realizacji 2009-2010, całkowita wartość zadania - 750.000 zł. W 2009 r. zaplanowano środki na realizację powyższego przedsięwzięcia w wysokości 50.000 zł, do końca grudnia 2009 roku poniesiono wydatki w wysokości 3.531,90 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej, prace projektowe trwają.
41. **Projekt na ulicę Owocową w Łowęcinnie** – WPI, nr zad. 6-60016 – zadanie obejmuje lata 2009-2015. W budżecie na 2009 rok zaplanowano kwotę 70.000 zł. Z uwagi na oferty związane z opracowaniem dokumentacji przekraczające wysokość środków w budżecie, zadania nie zrealizowano. Poniesione wydatki w kwocie 6.710,00 zł związane z opracowaniem map.
42. **Budowa chodnika w ul. Zapłocie, Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie** - WPI nr zad. 8-60016 – zadanie obejmujące lata realizacji 2009-2011, wartość całkowita – 535.732 zł. W 2009 r., zaplanowano kwotę 24.732 zł, wydatkowano 6.740,50 zł na opracowanie map. Prace związane z opracowaniem dokumentacji rozpoczęto w III kw. 2009r., w związku z tym nie poniesiono nakładów finansowych. Kwota 20.179 zł została przeniesiona do realizacji w 2010 roku, w ramach środków niewygasających.
43. **Budowa alei spacerowej ze ścieżką rowerową wraz z infrastrukturą nad jeziorem w Swarzędzu wraz z przystanią** – WPI nr zad. 9-60016 – zadanie zaplanowane na lata 2009-2015, wartość całkowita 855.000 zł. W 2009 roku zaplanowano kwotę 55.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, do końca grudnia wydatkowano kwotę 35.685 zł. Prace projektowe trwają.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. **Budowa i renowacja mieszkań** - WPI, nr zad. 1-70005 – inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2007-2011 – całkowita wartość inwestycji - 1.279.000 zł W budżecie na rok 2009 na wykonanie zadania zaplanowano 849.000 zł. W ramach zadania została wykonana koncepcja dla zagospodarowania działki przy ul. Staniewskiego / budowa dwóch budynków komunalnych/ . Wykonano dokumentację techniczną i złożono wnioski o wydanie pozwolenia na budowę dotyczącą

przebudowy budynku hali produkcyjnej na budynek mieszkalny wielorodzinny. Opracowano również dokumentację rozbiórki portierni oraz złożono wnioski o pozwolenie na jej rozbiórkę. Wykonano naprawę w kotłowni /znajdującej się przy budynku hali/ i doprowadzono ciepłą wodę do budynku. Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 342.028,37 zł oraz kwotę 358.715 zł przeniesiono do realizacji w roku 2010, w ramach środków niewygasających.

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdz. 75095- Pozostała działalność

1. **Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym** - WPI nr zad. 1-75095 – realizacja programu obejmuje lata 2009-2012, zaplanowane środki w budżecie 2009 roku - 850.000 zł / wydatki majątkowe / oraz 150.000 zł / wydatki bieżące/ . W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy oraz teleinformatyczny dla 100 rodzin zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Przeprowadzono również szkolenia. Na realizację programu w 2009 roku, w ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 710.800,68 zł

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75495- Pozostała działalność

1. **Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędza** - WPI, nr zad. 30 – zadanie inwestycyjne obejmujące lata realizacji 2005-2011. Całkowita wartość inwestycji - 3.140.000 zł. Na rok 2009, zaplanowano w budżecie kwotę 800.000 zł, w tym kwotę 100.000 zł przekazało, w formie dotacji celowej, Starostwo Powiatowe w Poznaniu. W ramach budowy systemu wybudowano przyłącza kablowe i zainstalowano kamerę na Rynku oraz dwie kamery przy Zespole Szkół w Paczkowie. Wybudowano przyłącza światłowodowe i energetyczne. Dostosowane i uruchomione zostały pomieszczenia Komisariatu Policji w Swarzędzu do funkcji Centrum Dozoru. Włączono 5 nowych kamer do systemu monitoringu wizyjnego. Łącznie wydatkowano w 2009 roku kwotę 777.786,89 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe

1. **Rozbudowa Zespołu Szkół w Paczkowie** - WPI, nr zad. 40 – realizacja inwestycji obejmuje lata 2006-2013 – wartość zadania w - 850.000 zł. Zabezpieczono w budżecie na rok 2009 środki w wysokości 200.000 zł. Wykonano koncepcję projektową dziesięcioizbowej szkoły, dobudowanej do Sali sportowej oraz mapy geodezyjne do celów projektowych. Na podstawie opracowanej koncepcji w 2010 roku zostaną zlecone prace projektowe. Poniesione wydatki w 2009 roku – 64.782 zł.

Rozdz. 80104- Przedszkola

1. **Rozbudowa Przedszkola „Zielona Pólnutka” nr 5 w Swarzędzu** - WPI, nr zad. 1-80104 – inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2008-2010. Na realizację zadania w 2009 roku zaplanowano kwotę 75.000 zł. Wykonano projekt rozbudowy przedszkola oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Wydatkowano łącznie kwotę 65.500 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdz. 85195- Pozostała działalność

1. **Remont przychodni w Kobylnicy i w Swarzędzu** – WPI, nr zad. 45 – realizacja inwestycji w latach 2007-2012. Całkowita wartość zadania - 2.569.100 zł. W roku 2009 do budżetu wprowadzono kwotę 1.000.000 zł. Trwają prace remontowe budynku

przychodni przy ulicy Poznańskiej w Swarzędzu. W 2009 roku wydatkowano kwotę 717.262,65 zł, natomiast kwota 282.737 zł została przeniesiona do realizacji w roku 2010 w ramach zadań niewygasających.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 1. Budowa kolektora deszczowego Swarzędz południe do Stawów Antonińskich** – WPI, nr zad. 24 – inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2004-2010. Całkowita wartość projektu wynosi 21.131.000 zł. W budżecie na 2009 rok zabezpieczono kwotę 10.236.000 zł.
W ramach zadania wykonano roboty budowlano-montażowe związane z budową kolektora deszczowego – roboty ziemne, montaż rurociągów i zespołu urządzeń podczyszczających. Ponadto wydatki dotyczyły nadzorów: autorskiego, inwestorskiego, archeologicznego, jak również wykonania map dla celów projektowych. Wydatkowano w 2009 roku łącznie 10.235.607,78 zł.
- 2. Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej Swarzędza i budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Łowęcinie i Gortatowie**, (budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Łowęcinie i Gortatowie, budowa kanalizacji deszczowej zlewni Grudzińskiego) - WPI, nr zad. 25 - realizacja inwestycji w latach 2004-2010. Całkowita wartość zadania - 1.242.697 zł. Na realizację zadania w roku 2009 przeznaczona jest kwota 5.000 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 4.290,67 zł, tytułem opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i rolnej.
- 3. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Okrężnej w Swarzędzu** - WPI, nr zad. 84 – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2008-2010. Całkowita wartość projektu wynosi 400.000 zł. Na realizację inwestycji na rok 2009 zaplanowano kwotę 90.000 zł, poniesione wydatki w kwocie 3.721 zł dotyczyły opracowania projektu budowlano-wykonawczego. Realizacja zadania przewidziana na rok 2011.
- 4. Wpłata Gminy na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w południowej i północnej części Gminy w miejscowościach: Gruszczyn, Swarzędz, Kobylnica, Katarzynki, Uzarzewo, Bogucin, Janikowo, Zalasewo, Paczkowo finansowane z funduszu spójności, w ramach Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka** - WPI, nr zad. 2 – realizacja zadania obejmuje lata 2005-2009, wartość całkowita – 1.368.189 zł. W budżecie na 2009 r. zabezpieczono środki w wysokości 509.908 zł, wpłata Gminy opiewała na kwotę 464.908 zł.
- 5. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka w miejscowościach: Swarzędz, Zalasewo, Paczkowo, Kruszewnia** – WPI nr zad. 2-90001, plan na 2009 rok – 55.000 zł. Powyższe dotyczyło partycypacji w kosztach opracowania dokumentacji projektowych na zlecenie Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka. Gmina Swarzędz zobowiązała się do opracowania projektu we własnym zakresie. Projekty zostały wykonane, uzyskano decyzje pozwolenia na budowę. Wydatkowano kwotę 54.476,66 zł.

Rozdz. 90003- Oczyszczanie miast i wsi

- 1. Rozbudowa i modernizacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Rabowicach** - WPI, nr zad. 27- realizacja zadania w latach 2006-2014, wartość całkowita -6.044.728 zł. Na 2009 rok w budżecie zaplanowano kwotę 694.728 zł. Poniesione wydatki w wysokości 606.804,02 zł dotyczyły aktualizacji projektu budowlano-wykonawczego oraz realizacji robót budowlanych. Zadanie zostało zakończone.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic

1. **Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Miasta i Gminy Swarzędz** – WPI, nr zad. 26 – Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2003-2015. Przewidziana całkowita wartość inwestycji - 8.035.000 zł.

Trwają prace projektowe. Zadania zakończone, odebrane oraz rozliczone w ulicach: Kościuszki, Kwaśniewskiego w Swarzędzu, Rolnej, Letniej, Lodowej w Paczkowie, Jesiennej w Łowęcinie.

W trakcie realizacji ulice: Królewska, Marszałkowska, Dożynkowa w Gortatowie, Sokolnicka w Sokolnikach, Cmentarna w Jasiniu, Działkowa w Wierzonce, Turystyczna w Janikowie, Na Stoku i osiedle przy Krańcowej w Gruszczyńcu, Zielona w Bogucinie.

W 2009 roku zaplanowano w budżecie kwotę 1.600.000 zł, poniesiono wydatki w wysokości 859.496,82 zł.

Dział 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. **Remont świetlicy w Gruszczyńcu** – WPI, nr zad. 44 – inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2007-2009. Na wykonanie zadania zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 150.000 zł.

W ramach zadania wymieniono stolarkę okienną oraz wykonano naprawę opierzenia. Na rok 2009 wprowadzono do budżetu kwotę 55.000 zł, wydatki poniesione - 54.503,81 zł

2. **Budowa Centrum Kulturalno-Integracyjnego** - WPI, nr zad. 1-92109 – inwestycja planowana na lata 2009-2013, łączna wartość - 3.335.000 zł. W 2009 r. zabezpieczono w budżecie kwotę: 75.000 zł, nie poniesiono żadnych nakładów finansowych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

1. **Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży** - WPI, nr zad. 1-92601 – inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2009-2011. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę robót, który nie zakończył prac w umownym terminie. Prace zostaną dokończone w 2010 roku

W budżecie na 2009 rok zaplanowano kwotę 500.000 zł, poniesiono wydatek w kwocie 27.520 zł, natomiast kwota 302.389 zł została przeniesiona do realizacji w roku 2010, w ramach środków niewygasających.

2. **Zagospodarowanie terenu na os. Mielżyńskiego w Swarzędzu pomiędzy drogą dojazdową do Zespołu Szkół a ulicą Graniczną-** WPI nr zad. 2-92601 – realizacja planowana w latach 2009-2011 za kwotę 480.000 zł. W budżecie na 2009 rok zaplanowano kwotę 30.000 zł, wydatkowano kwotę 20.330 zł – opracowano dokumentację, uzyskano pozwolenie na budowę.

3. **Moje boisko – Orlik 2012** – WPI nr zad. 3-92601 – program wieloletni 2009-2011, planowana wartość całkowita 3.445.000 zł. W 2009 roku zrealizowano inwestycję polegającą na budowie kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 5 na os. Mielżyńskiego w Swarzędzu. Planowane środki - 1.445.000 zł, w tym otrzymane dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - 333.000 zł oraz z Ministra Sportu i Turystyki - 333.000 zł. Wydatkowano kwotę 1.086.726,57 zł, natomiast kwotę 65.000 zł, z przeznaczeniem na kontenery- szatnie, przeniesiono do realizacji w 2010 roku, w ramach środków niewygasających.

Wykaz zadań inwestycyjnych jednorocznych na 2009 rok

Dział 010- Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. **Modernizacja ujęć wody w Gortatowie** – Zaplanowane środki w budżecie 300.000 zł, wydatkowano 2.684 zł, na opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego. W ramach zadania podpisano umowę na wykonawstwo oraz nadzór inwestorski. Kwotę 236.913 zł przeniesiono do realizacji w roku 2010, w ramach środków niewygasających.
2. **Budowa brakujących przyłączy wody w Janikowie** – na realizację zadania przeznaczono kwotę 100.000 zł, poniesiono nakłady finansowe w wysokości 18.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

Dział 600- Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

1. **Remont nawierzchni jezdni ul. Cmentarnej w granicach administracyjnych Miasta Swarzędz.** Zaplanowana kwotę 350.000 zł, w tym kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na ułożenie warstwy wyrównującej oraz ścieralnej o łącznej grubości 6 cm, na odcinku 660 mb ulicy Cmentarnej, Gmina otrzymała ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu, w ramach dotacji celowej. Roboty remontowe zostały wykonane, wydatkowano 350.000 zł.

Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne

1. **Remont istniejącej kładki nad ulicą Poznańską** – Zaplanowano kwotę 100.000 zł. W ramach zadania został wykonany kompletny projekt, wydatkowano - 65.937,50 zł.
2. **Zakup wiat przystankowych** – zaplanowana kwota 14.152 zł została wydatkowana w całości na zakup i montaż wiat przystankowych przy ulicach: Przybylskiego, Wrzesińskiej w Swarzędzu oraz Sokolnickiej i Dworskiej w Paczkowie
3. **Wykonanie tablic informacyjnych** - zaplanowana kwota 76.000 zł, wydatkowano 75.762 zł - na wykonanie tablic informacyjnych z nazwami ulic dla: Swarzędza, Zalasewa, Gortatowa, Bogucina i Kobylnicy

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. **Nabycie prawa własności nieruchomości na os. Kościuszkowców w Swarzędzu**
Zaplanowano kwotę 75.224 zł, wydatkowano 75.223,98 zł
Gmina skorzystała z prawa pierwokupu w stosunku działek położonych na terenie os. Kościuszkowców .
2. **Zakup nieruchomości na ul. Sienkiewicza w Swarzędzu** – za kwotę 1.851.000 zł, w drodze przetargu, Gmina nabyła aktem notarialnym nieruchomość położoną w Swarzędzu przy ulicy Sienkiewicza, z przeznaczeniem na lokale mieszkalne.

Dział 70095 Pozostała działalność

1. **Budowa lokali socjalnych dla poszkodowanych w pożarze przy ulicy Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim** – przeznaczono kwotę 10.000 zł stanowiącą pomoc finansową na budowę lokali socjalnych dla poszkodowanych w pożarze w Kamieniu Pomorskim. Przekazana dotacja nie została jednak wykorzystana i Gmina Kamień Pomorski dokonała zwrotu powyższej kwoty na rachunek Urzędu.

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdz. 75023- Urzędy Gmin

1. **Zakup sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMiG.**

W ramach zadania zaplanowany jest zakup sprzętu komputerowego wraz z licencjami oprogramowania dla UMIG. Zaplanowano środki w budżecie 250.000 zł. Zakupiono sprzęt komputerowy, zmodernizowano sprzęt transmisyjny pracujący w sieci LAN, zakupiono licencje na oprogramowanie / Norma, PRO, antywirusowe, serwerowe RedHat, LOTUS/. Uruchomiono system GPS pojazdów Gminy. Łącznie wydatkowano kwotę 244.136,07 zł

2. **Budowa systemu informatycznego w ramach Strategii Informatyzacji Urzędu** – Zaplanowano 300.000 zł, wydatkowano kwotę 291.974,08 zł. W ramach zadania rozbudowano System Informacji Przestrzennej o możliwości konwersacji danych z systemu Starostwa Powiatowego oraz zwiększono zakres funkcjonalny aplikacji SIP. Zakupiono systemowe oprogramowanie serwerowe umożliwiające wdrożenie nowego oprogramowania. Rozpoczęto budowę systemu automatycznej archiwizacji. Zakupiono oprogramowanie do wdrażania polityki nadzoru nad odpadami. Zintegrowano obieg dokumentów ze skrzynką e-puap. Wykonano nowy portal Gminy wraz z wersjami językowymi. Rozpoczęto proces wdrażania oprogramowania księgowego i podatkowego. Rozszerzono funkcjonalność oprogramowania Sigma-optimum.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

1. **Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie Miasta Swarzędza**
W roku 2009 na powyższy cel zaplanowano kwotę 60.000 zł, którą wydatkowano w całości na zakup sprzętu i uruchomienie nowych Sieciowych Punktów Dostępowych.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1. **Budowa cyfrowego systemu łączności między jednostkami ochrony przeciwpożarowej** - inwestycja realizowana przez Komendę Miejską PSP w Poznaniu przy współudziale jednostek samorządu terytorialnego i innych zainteresowanych podmiotów. Wsparcie finansowe, udzielone przez Gminę Swarzędz w 2009 roku, zaplanowano w kwocie 10.000 zł, wydatkowano w całości.

Rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne

1. **Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy** – zaplanowano kwotę 34.300 zł, wydatkowano kwotę 33.310,30 zł. W ramach zadania zakupiono agregat oddymiający oraz zestaw ratownictwa medycznego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe

1. **Audyt placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz** – Opracowana została ocena stanu technicznego wraz z określeniem potrzeb remontowych budynków oświatowych znajdujących się na terenie Gminy. W 2009 roku przeznaczono kwotę 151.500 zł, która została wydatkowana w całości..
2. **Wymiana stolarki okiennej w budynku SP - Nr 1 w Swarzędzu** – Zaplanowano 74.150 zł, wydatkowano kwotę 73.779,37 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

Rozdz. 80110- Gimnazja

1. **Remont dachu budynku Gimnazjum Nr 2 w Swarzędzu** – zaplanowana kwota na 2009 rok 180.000 zł, wydatkowano 9.500 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdz. 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

1. **Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach OPS.** Zaplanowano kwotę 40.000 zł, poniesiono wydatek w wysokości 38.039,60 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

1. **Zakup sprzętu audio-video** – zaplanowana kwota 4.300 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizuje projekt systemowy „Fabryka Umiejętności” współfinansowany przez Unię Europejską. W ramach realizacji projektu, poniesiono wydatek majątkowy w łącznej kwocie 4.300 zł za sprzęt audio-video.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90003- Oczyszczanie miasta i wsi

1. **Dosprzętowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej** –w ramach zadania zakupiono ciągnik rolniczy, przyczepę niskopodwoziową dla potrzeb ZGK w Swarzędzu. Zaplanowano środki w kwocie 300.000 zł, wydatkowano 299.123 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

1. **Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwo gazowe.** Zaplanowano środki w wysokości 38.000 zł, do końca 2009 roku poniesiono wydatek w kwocie 26.596 zł , natomiast kwotę 11.404 zł przeniesiono do realizacji w 2010 roku, w ramach środków niewygasających.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. **Remont świetlicy w Uzarzewie** –w ramach zadania wykonano projekt wewnętrznej instalacji gazowej. Środki zaplanowane na 2009 r. to 150.000 zł, wydatkowano kwotę 149.955,26 zł. Wykonano kolejny etap remontu świetlicy wiejskiej w Uzarzewie, polegający na remoncie instalacji c.o. i sanitaritów.
2. **Budowa wiatrolapu i remont świetlicy wiejskiej w Gortatowie** – Zaplanowano kwotę 50.000 zł, wydano 49.889,57 zł. Zrealizowano inwestycję, polegającą na dobudowie wiatrolapu do budynku świetlicy.
3. **Zakup pieca do wypalania gliny dla Ośrodka Kultury** zaplanowaną kwotę 10.482 zł wydatkowano w całości.
4. **Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Zalasewie** – na wykonanie nowej instalacji wydatkowano kwotę 26.120 zł, plan opiewał na kwotę 28.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601- Obiekty sportowe

1. **Budowa i doposażenie placów zabaw** – Zaplanowano kwotę 370.000 zł. W ramach zadania wykonano min.: projekt budowlany placu zabaw i małej architektury przy ul. Kochanowskiego w Swarzędzu, place zabaw przy ulicy Pogodnej, przy ulicy Grudzińskiego na terenie ROD „Meblarz”, nad Jeziorem Swarzędzkim w Swarzędzu, doposażono w urzędzenia zabawowe place zabaw w miejscowościach: Kruszewnia, Łowęcin, Rabowice, Sokolniki, Uzarzewo, Wierzonka, Wierzenica, Zalasewo, Łowęcin, Bogucin, Garby, Janikowo oraz w Swarzędzu przy ulicy Kochanowskiego. Ponadto zakupiono regulaminy na place zabaw, zakupiono i zamontowano ławki na placach zabaw oraz wzdłuż ścieżki spacerowej na osiedlach Cegielskiego i Raczyńskiego w Swarzędzu, zakupiono i zamontowano piłkochwyty, wykonano ogrodzenia placów zabaw. Łączne wydatki zamknęły się kwotą 157.962,02 zł.
2. **Budowa kompleksu sportowego na działce nr 13/1 w Wierzonce** – zaplanowana

kwota 1.000 zł nie została wydana.

3. **Audyt obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Swarzędz** –
W 2009 roku przeznaczono kwotę 100.000 zł. Za opracowanie audytu obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy wydatkowano kwotę 54.900 zł

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

1. **Zakup maszyny do konserwacji lodu tzw. „rolba” dla SCSiR.** Za kwotę 129.930 zł została zakupiona maszyna, niezbędna do bieżącej konserwacji i utrzymania płyty lodowiska.

Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi –

Zadania niewygasające w 2008 roku przekazane do realizacji w roku 2009

Na realizację zadań niewygasających w roku 2008 przekazanych do realizacji w roku 2009 pozostawiono kwotę 1.234.600 zł, którą zabezpieczono na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane w planowanym terminie środki finansowe, w łącznej kwocie 173.894 zł zostały zwrócone do dochodów budżetowych Gminy. Wykorzystanie środków finansowych nastąpiło zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. **Remont dróg powiatowych – Piaski i Kościuszki w Swarzędzu** – zadanie zostało wykonane, wydatkowano kwotę 98.900 zł
2. **Budowa nawierzchni w ul. Wielkiej Rybackiej** – zadanie zostało zrealizowane wydatkowano kwotę 531.693 zł
3. **Przebudowa skrzyżowania ulicy Staniewskiego z ulicą Kórnicką i Wilkońskich** – zadanie zostało zrealizowane; łącznie na wykupy gruntów i realizację zadania wydatkowano kwotę 200.000 zł
4. **Remont Ratusza wraz z wyposażeniem** – zadanie zostało zrealizowane za kwotę 199.869 zł
5. **Remont dachu w Przedszkolu Publicznym w Zalasewie , ul. Spacerowa nr 4** – odstąpiono od realizacji zadania, nie poniesiono żadnych nakładów finansowych
6. **Przebudowa linii SN w ul. Modrzejewskiej w Swarzędzu** - wydatkowano kwotę 30.244 zł.

Wykaz załączników do sprawozdania opisowego:

1. Dochody budżetowe
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
4. Wydatki budżetowe
5. Wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
6. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
7. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej jst
8. Wieloletni program inwestycyjny
9. Wykaz zadań inwestycyjnych jednorocznych
10. Wykaz dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
11. Wykaz dotacji podmiotowych z budżetu gminy
12. Wykaz dotacji celowych na zadania własne realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych
13. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
14. Plan Funduszu Ochrony Środowiska
15. Programy unijne
16. Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej
17. Wykonanie planu finansowego Ośrodka Kultury