

## **Informacja o przebiegu realizacji zadań majątkowych w I półroczu 2011r.**

Na realizację zadań majątkowych w I półroczu 2011 roku łącznie wydatkowano kwotę 14.868.989,76 zł, tj. 38,99% planu rocznego.

### **Dział 010- Rolnictwo i Łowiectwo**

#### **Rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

1. **Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wierzenicy** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2008-2011. Plan na koniec I półrocza 2011 roku 200.000 zł. Została opracowana dokumentacja techniczna oraz wystąpiono o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Do końca czerwca 2011 roku nie wydatkowano środków finansowych.
2. **Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Krótkiej do ulicy Słonecznikowej** – inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2008-2012. Plan w 2011 r. w kwocie 5.000,00 zł, natomiast wykonanie 4.209,00 zł. Opracowano dokumentację, na podstawie której uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Realizacja zadania w 2012 roku.
3. **Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz** – realizacja w latach 2011-2014. Zadanie znajduje się w WPF 2011-2014.  
Planowane środki finansowe na dzień 30.06.2011 r. to kwota 100.000 zł, wykonanie 59.346,83 zł. Opracowano aktualne mapy zasadnicze do celów projektowych obejmujących sołectwo Garby i Rabowice. Ponadto zlecono wykonanie dokumentacji technicznej na:
  - ♣ budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Szewskiej w Swarzędzu
  - ♣ budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Swarzędzkiej w Gruszczyńcu.

### **Dział 600- Transport i łączność**

#### **Rozdz. 60004- Lokalny transport zbiorowy**

1. **Przebudowa pętli autobusowej na os. Kościuszkowców przy ul. Kwaśniewskiego** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2009-2011. Na wykonanie zadania zaplanowano w 2011 roku kwotę 1.467.000 zł, do końca I półrocza wydatkowano kwotę 377.161,05 zł. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót: MUR-BET Przedsiębiorstwo Inżynieryjne sp. z .o.o. Prace rozpoczęto na przełomie kwietnia i maja bieżącego roku, a termin na zakończenie robót związanych z przebudową ustalono na dzień 31 sierpnia 2011 roku.
2. **Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego** – realizacja w latach 2009-2011; Zadanie obejmujące dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 2.5, umowa zostanie podpisana w II półroczu br. Na rok 2011 rok zaplanowano kwotę 4.026.000,00 zł. Do końca czerwca 2011 roku nie wydatkowano środków finansowych.

## **Rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe**

1. **Modernizacja i remont odcinka ulicy Cieszkowskiego w obrębie ulic: Kwaśniewskiego, Słowackiego i Cmentarnej** – zadanie wieloletnie, obejmujące lata 2008-2011. Kwota planu na rok 2011 wynosi 2.160.000 zł, natomiast wykonanie na koniec I półrocza 2011r. - 2.003.053,87 zł. Inwestycja została zakończona i rozliczona.
2. **Budowa chodnika w ulicy Średzkiej w Swarzędzu i Zalasewie** – zadanie realizowane w latach 2009-2012. Zadanie znajduje się w WPF 2011-2014. Na 30.06.2011 rok kwota planu w wysokości 86.000, 00 zł., natomiast wykonanie 85.080,00 zł. Opracowano dokumentację, na podstawie której uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
3. **Przebudowa nawierzchni ul. Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasiniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.** Zadanie wieloletnie 2008-2012, plan na 2011 rok – 4.172.000 zł, wykonanie do dnia 30.06.2011r. wyniosło 10.891,10 zł. Zadanie znajduje się w WPF 2011-2014. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, a jest to konsorcjum firm: Hydrobudowa 9 oraz Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOST. Roboty budowlane rozpoczęto na początku czerwca, które będą trwać do 15 stycznia 2012 roku.

## **Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne**

1. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy** – zadanie realizowane w latach 2008-2013, znajduje się w WPF 2011-2014. Trwają prace projektowe, jednak dokumentacja obejmuje tereny zamknięte, co wpływa na znaczne przedłużenie prac projektowych. Na rok 2011 planuje się kwotę 73.000 zł, do końca I półrocza nie poniesiono żadnych nakładów finansowych.
2. **Budowa drogi - przedłużenie ulicy Planetarnej** – zadanie realizowane w latach 2006-2012, znajduje się w WPF 2011-2014. Plan na 2011 rok – 5.990.000 zł. wykonanie do końca półrocza wyniosło 3.582.879,91 zł. Trwa realizacja zadania, które ma zostać zakończone do końca 2011 r., z końcowym rozliczeniem w roku 2012.
3. **Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu** – realizacja zadania przyjęta na lata 2008-2014, zadanie znajduje się w WPF 2011-2014. Plan na 2011 rok 897.500,00 zł, wykonanie do końca I półrocza wyniosło 590.565,71 zł. Dnia 15 kwietnia 2011 uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jednakże w związku z wymaganiami stawianymi w decyzji środowiskowej dotyczącej opracowania dokumentacji dla w/w zadania, zlecono Wykonawcy tj. DAP-MED-Project Dominika Pulikowska wykonanie dodatkowej dokumentacji w celu prawidłowej realizacji zadania. Termin realizacji przewidziano w m-cu lipcu 2011 roku.
4. **Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczyńcu** realizacja zadania przyjęta na lata 2009-2013, zadanie znajduje się w WPF 2011-2014. Plan na rok 2011 - 6.500,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2011 - 5.869,96 zł. Opracowano dokumentację, na podstawie której Gmina Swarzędz wystąpiła o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.
5. **Przebudowa ul. Warzywnej w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2009-2013, znajduje się w WPF 2011-2014. Kwota planu na rok 2011 wynosi 1.000.000 zł, do końca I półrocza br. wykonano 32.642,30 zł. Przekazano plac budowy wykonawcy

tj. Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu HYDROGAZ, termin zakończenia robót wyznaczono na dzień 15 grudnia 2011 roku.

6. **Budowa chodnika w ul. Zapłocie, Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie** – inwestycja wieloletnia, realizacja zadania w latach 2009-2012, zadanie znajduje się w WPF 2011-2014. W budżecie na 2011 rok zaplanowano kwotę 80.000 zł, natomiast wykonanie 1.057,80 zł. Opracowano dokumentację na podstawie, której Gmina Swarzędz wystąpiła o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.
7. **Budowa dróg i kanalizacji deszczowej na os. Wielkopolskim / porozumienie/** – realizacja inwestycji w latach 2010–2012, zadanie znajduje się w WPF 2011-2014. Plan na koniec 2011 roku stanowi kwotę 1.803.728,00 zł. I etap inwestycji został zakończony w maju br. , wydatkowano kwotę 1.770.231,83 zł. Ponadto, wystąpiono o pozwolenie na budowę, na realizację etapu II inwestycji.
8. **Budowa układu komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek socjalny przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej 92 z ul. Stawną** – realizacja zadania obejmuje lata 2010-2013, zadanie znajduje się w WPF 2011-2014. Plan na 2011 rok 150.000,00 zł. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej. Do końca I półrocza 2011r. nie poniesiono nakładów finansowych.
9. **Budowa sieci parkingów na ternie Miasta i Gminy Swarzędz** - zadanie znajduje się w WPF 2011-2014, z planowaną realizacją w latach 2011-2014, Plan na 2011 rok wynosi 10.000,00 zł. Zlecono opracowanie koncepcji usprawnień organizacji parkowania dla centrum miasta, na koniec I półrocza 2011r. wydatkowano kwotę 2.767,50 zł.
10. **Przebudowa Placu Niezłomnych wraz z ul. Mała Rybacka** – Zadanie wieloletnie, obejmujące lata 2006-2011. Plan na 2011 rok stanowi kwotę 1.682.200,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone. Wydatkowano kwotę 1.630.038,45 zł.
11. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Wieżowej oraz w części ul. Zielińskiej w Gruszczyne** – zadanie wieloletnie obejmujące lata 2007-2011. Plan na 2011 rok - 1.697.000,00 zł, wykonanie w kwocie 1.696.608,90 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.
12. **Budowa nawierzchni w ul. Topolowej w Karłowicach** – zadanie wieloletnie obejmujące lata 2008-2011. Plan na 2011 rok w kwocie 127.000,00 natomiast wykonanie 115.157,85 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.
13. **Przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej i Kirkora /dotacja celowa od Wojewody Wlkp. - 541.000 zł/** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2008-2011. Plan na 2011 rok stanowi kwotę 1.121.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac – sierpień 2011 r. Do końca I półrocza 2011r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych.
14. **Budowa alei spacerowej ze ścieżką rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad jeziorem w Swarzędzu wraz z przystanią** – zadanie realizowane w latach 2009-2011. Na I półrocze 2011 roku plan stanowi kwotę 1.400.000 zł. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, a jest to firma DROGMEL z

Pobiedzisk. Inwestycja w trakcie realizacji. Do końca I półrocza br. wydatkowano kwotę 233.420,00 zł.

- 15. Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta** – zadanie majątkowe jednoroczne – plan na dzień 30.06.2011 rok wynosi 40.000,00 zł. Nowe wiaty przystankowe będą stawiane w II półroczu 2011r. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

## **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- 1. Budowa i renowacja mieszkań** - realizacja zadania obejmuje lata 2007-2013. Plan na 2011 rok wynosi 66.000,00 zł, Zadanie znajduje się w WPF 2011-2014. Na podstawie opracowanej dokumentacji ogłoszono przetarg na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Staniewskiego w Swarzędzu. Wydatkowano w I półroczu kwotę 33.200,00 zł.
- 2. Zmiana sposobu użytkowania wraz z remontem budynku przy ul. Sienkiewicza nr 19 w Swarzędzu** – zadanie majątkowe jednoroczne. Plan na 2011 rok - 1.200.000,00 zł, natomiast wykonanie 137.195,59 zł. Trwa usuwanie usterek w budynku wielorodzinnym przy ul. Sienkiewicza 19. Po ich usunięciu zostanie zapłacona ostatnia faktura za przebudowę budynku.

## **Dział 750- Administracja publiczna**

### **Rozdz. 75023- Urzędy Gmin**

- 1. Modernizacja i przebudowa budynku i pomieszczeń Ratusza wraz z wyposażeniem** – inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2011-2014, zadanie znajduje się w WPF 2011-2014. Plan na 2011 rok 100.000,00 zł. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej remontu szkieletu miejskiego pracowni projektowej ETUDE Roman Lis oraz zlecono rozbudowę instalacji klimatyzacji w budynku Ratusza. Realizacja w II półroczu br., do końca m-ca czerwca 2011r. nie poniesiono nakładów finansowych.
- 2. Zakup sprzętu komputerowego oraz licencji oprogramowania dla UMiG** – zadanie majątkowe jednoroczne, plan na 2011 rok w kwocie 230.000,00 zł natomiast wykonanie 16.974,00 zł. W ramach zadania zakupiono 2 licencje oprogramowania ArcView dla potrzeb Systemu Informacji Przestrzennej.

### **Rozdz. 75095 - Pozostała działalność**

- 1. Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie majątkowe jednoroczne. Plan na 2011 roku stanowi kwotę 15.000,00 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę węzła internetowego, wydatkowano kwotę 14.637,00 zł.
- 2. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców o niskich dochodach** – zadanie majątkowe jednoroczne - plan w budżecie na koniec 30.06.2011 roku 779.000,00 zł. Realizację zadania przewidziano w II półroczu br. w I półroczu nie poniesiono wydatków.

## **Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

## **Rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne**

1. **Rozbudowa remizy strażackiej w Kobylnicy o wozownię z wykorzystaniem piętra nad wozownią na świetlicę wiejską** – Założono wykonanie zadania w latach 2007-2012. Zadanie znajduje się w WPF 2011-2014. Plan na 2011 rok wynosi 300.000,00 zł, wykonanie 299.999,73 zł. Budowa w trakcie realizacji. Na przełomie lipiec/sierpień planowane jest zgłoszenie do użytkowania nowo wybudowanej części oraz rozpoczęcie modernizacji istniejącego budynku strażnicy.
2. **Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i Kobylnicy** – zadanie majątkowe jednoroczne - plan na koniec 2011 rok 56.500,00 zł. Za kwotę 24.534,08 zł w I półroczu br. zakupiono pompę pływającą Honda Wt30x oraz agregat prądotwórczy Honda 3kW.

## **Rozdz. 75495- Pozostała działalność**

1. **Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędza** – zadanie majątkowe jednoroczne - plan na 2011 rok 180.000,00 zł, realizacja w II półroczu br. , do końca czerwca 2011 nie poniesiono nakładów finansowych.

## **Dział 801- Oświata i wychowanie**

### **Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe**

1. **Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie wieloletnie obejmujące lata 2010-2014, znajduje się w WPF 2011-2014. Plan na 2011 rok wynosi 2.541.500 zł. Zlecono wykonanie projektu remontu sanitariatów i szatni w Szkole Podstawowej nr 1 w Swarzędzu pracowni architektonicznej Grażyna Buda za kwotę 12.000 zł brutto. Wykonano remont dwóch łazienek w Szkole Podstawowej nr 1 w Swarzędzu za kwotę 58.000 zł brutto. Wykonano remont sanitariatu damskiego w budynku Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu za kwotę 41.764,41 zł. Prace wykonała firma Zakład Instalacyjno – Budowlany Zenon Sikorski. Wykonano remont sanitariatu w Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu za kwotę 51.895 zł brutto. Prace wykonała Firma Usługowa TOMEX.

W maju br. rozpoczęto modernizację budynku Gimnazjum nr 3 na os. Czwartaków w Swarzędzu. Wykonawcą jest firma INTER-BUD Przemysław Grabowski z Międzyzlesia. Wartość zawartej umowy - 1.536.270,00 zł. Zakończenie prac przewidziano na 26 sierpnia 2011 r. W I półroczu łącznie wydatkowano kwotę 402.127,04 zł.

2. **Projekt na budowę Szkoły Podstawowej w Zalasewie** – zadanie wieloletnie 2011-2013, znajduje się w WPF 2011-2014. Plan na 2011 rok stanowi kwotę 100.000 zł. W I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.

### **Rozdz. 80104- Przedszkola**

1. **Rewitalizacja żłobka i placówek przedszkolnych** – inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2010-2014, znajduje się w WPF 2011-2014. Plan na 2011 rok wynosi 200.000,00 zł. Wykonano projekt, a następnie remont dachu w Przedszkolu w Kobylnicy. Projekt wykonała Pracownia Projektowa architekta Zbigniewa Antczaka a prace budowlane wykonała Firma Usługowa TOMEX . Łącznie wydatkowano w I półroczu br. kwotę 78.580,53 zł.

## **Dział 851- Ochrona zdrowia**

### **Rozdz. 85195- Pozostała działalność**

1. **Adaptacja budynku przychodni w Kobylnicy wraz z modernizacją pod potrzeby służby zdrowia** – realizacja inwestycji w latach 2007-2013, zadanie znajduje się w WPF 2011-2014. Plan na koniec I półrocza 2011 roku stanowi kwotę 75.000,00 zł, natomiast wykonanie 59.500,00 zł. Wykonano ekspertyzę stanu technicznego i nośności stropu nad piwnicą budynku przychodni przy ul. Poznańskiej 99 w Kobylnicy.

## **Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdz. 85495- Pozostała działalność**

#### **1. Zakup namiotu dla sołectwa Janikowo Górne - zadanie majątkowe jednoroczne**

realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Plan na koniec I półrocza 2011 roku 5.000,00 zł, zakupu dokonano za kwotę 4.999,95 zł.

## **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

1. **Budowa kolektora deszczowego Swarzędz południe do Stawów Antonińskich** – inwestycja wieloletnia realizowana latach 2004-2011. Plan na 2011 rok wynosił 820.000,00 zł, wydatkowano kwotę 818.695,11 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.
2. **Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Okrężnej w Swarzędzu** –zadanie wieloletnie obejmujące lata 2008-2011. Plan na 2011 rok w kwocie 150.000,00 zł. Inwestycja zakończona , rozliczenie finansowe nastąpiło w m-cu lipcu br. Do końca I półrocza wydatkowano kwotę 1.956,63 zł.
3. **Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Szumana wraz z podłączeniem ulicy Śniadeckich i Tortunia do kolektora deszczowego** – Zadanie realizowane w latach 2010-2011. Plan na 2011 rok 450.000,00 zł, wykonano w całości w I półroczu br. Inwestycja zakończona i rozliczona.

### **Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic**

1. **Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Miasta i Gminy Swarzędz** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2003-2014, znajduje się w WPF 2011-2014. Plan na 2011 rok wynosi 400.000,00 zł, wykonanie do końca czerwca br. w kwocie 48.797,29 zł. Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia na osiedlu Europejskim w Zalasewie. Zlecono wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia w Gruszczynie, Jasinie, Swarzędzu i Paczkowie.

### **Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

1. **Zakup sprzętu komputerowego i licencji oprogramowania informatycznego systemu obsługi nieruchomości – dla ZGK** – zaplanowaną kwotę 32.000 zł przekazano w formie dotacji celowej do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu.

## **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

1. **Adaptacja i wyposażenie budynku przy ulicy Poznańskiej nr 14 w Swarzędzu** – zadanie majątkowe jednoroczne. Plan na 2011 rok 240.000,00 zł. Za przeprowadzoną

adaptację pomieszczeń oraz remont dachu wydatkowano do końca I półrocza 2011r. kwotę 175.095,31 zł.

2. **Adaptacja pomieszczeń wybranych budynków gminnych z przeznaczeniem na funkcje świetlic wiejskich** - inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2010-2014. Zadanie znajduje się w WPF 2011-2014. Na rok 2011 zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano 6.740,00 zł.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### **Rozdz. 92601- Obiekty sportowe**

1. **Moje boisko Orlik 2012** – zadanie wieloletnie, obejmujące lata 2009-2012, zapisane w WPF 2011-2014. Plan na rok 2011 wynosi 1.133.000,00 zł. Firma projektowa MARKER wykonała adaptację projektu technicznego zespołu boisk sportowych wraz z zapleczem za kwotę 25.830 zł brutto. Uzyskano pozwolenie na budowę i w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę inwestycji – firmę KASZUB, która wybuduje dwa boiska wraz z ich zapleczem w Bogucinie za kwotę 1.045.500 zł brutto, termin zakończenia prac to połowa września 2011 roku. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 29.157,50 zł.
2. **Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, w tym rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego (rekultywacja jeziora realizowana w ramach środków przeznaczonych na ochronę środowiska. Planowana pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 208.000 zł, w tym 141.000 zł w roku 2011 i 67.000 zł w roku 2012)** – Zadanie znajduje się w WPF 2011-2014 i jest kontynuacją zadania rozpoczętego w roku 2010. Plan na 2011 rok wynosi 462.000,00 zł. W ramach zadania, w I półroczu br. wykonano tablice edukacyjne wzdłuż jeziora Swarzędzkiego, wydatkowano kwotę 661,50 zł.
3. **Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży.** Inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2010-2014, zadanie znajduje się w WPF 2011-2014. Plan na 2011 rok 187.200,00 zł. w I półroczu 2011 zostały wykonane projekty placów zabaw niezbędnych do zgłoszenia zamiaru budowy, wydatkowano kwotę 1.800,00 zł.
4. **Dostawa urządzeń na place zabaw na terenie sołectwa Gruszczyn** – zadanie majątkowe jednoroczne - realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – plan na dzień 30.06.2011 w wysokości 21.800 zł, nie poniesiono nakładów finansowych.
5. **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wierzonce** – zadanie majątkowe jednoroczne - zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Plan na 30.06.2011 - 10.653 zł, nie poniesiono nakładów finansowych.

### **Rozdz.92695- Pozostała działalność**

1. **Zakup świetlnej tablicy wyników** - zadanie majątkowe jednoroczne – plan na dzień 30 czerwca 2011 rok – 21.000 zł, na zakup tablicy świetlnej wyników na halę sportową wydatkowano kwotę 17.356,44 zł.
2. **Zakup sondy do regulacji dozowania chloru i jego pomiarów** - zadanie majątkowe jednoroczne – kwota planu na 30.06.2011 - 4.000 zł, wydatkowano w całości.
3. **Zakup belownicy do zgniatania i prasowania śmieci** - zadanie majątkowe jednoroczne – na dzień 30.06.2011 kwota planu - 10.700 zł, poniesiony wydatek w kwocie 10.000 zł.