

## **Informacja o przebiegu realizacji zadań majątkowych w I półroczu 2015r.**

### **Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo**

#### **Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

1. **Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2011-2015, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2015 wynoszą 50.000 zł, w I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 36.489,14 zł. Zakończono i rozliczono prace projektowe dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiczej w Swarzędzu. Wykonano i rozliczono projekt zamienny dla przepompowni ścieków P34 w Kruszewni. Uregulowano należności za opłaty przyłączeniowe (ENEA) do zaprojektowanych przepompowni ścieków sanitarnych w Łowęcinie, Kruszewni i Rabowicach.
2. **Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni, Łowęcinie i Jasinie** – zadanie realizowane w latach 2015-2017, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2015 wynoszą 500.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. W roku 2015 zaplanowano budowę odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Rabowicach, Kruszewni i Zalasewie, niezbędnych do funkcjonowania zakresu wykonywanego w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - etap III. Wnioski o realizację powyższego zakresu przekazano do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” wraz z propozycją przejęcia do realizacji w/w zadań jako inwestor zastępczy Gminy Swarzędz. W III kwartale planuje się rozpoczęcie prac.
3. **Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gortatowie i Jasinie** (*planowana pożyczka z WFOŚiGW – 185.000 zł*) – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2018. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2015 wynoszą 480.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. W roku 2015 zaplanowano budowę odcinków kanalizacji sanitarnej – tłocznej niezbędnej do funkcjonowania zakresu wykonywanego w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - etap III. Przeprowadzono i rozstrzygnięto procedurę przetargową na budowę kanalizacji sanitarnej - tłocznej w ulicach: Ziółowej i Grudzińskiego w Gortatowie i Jasiu. W czerwcu podpisano umowę z wykonawcą zadania. Termin realizacji do stycznia 2016 r.
4. **Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gruszczynie (rejon ulic: Swarzędzkiej, Katarzyńskiej, Krańcowej, Brzask, Świt, Poranek, Wiązowej, Klonowej, Jutrzenki, Ku Dolinie, Na Stoku)** (*planowana pożyczka z WFOŚiGW – 230.000 zł*) – zadanie realizowane w latach 2015-2017, znajdujące się w WPF. Planowane środki na rok 2015 wynoszą 300.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Przeprowadzono i rozstrzygnięto procedurę przetargową na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Katarzyńskiej, Krańcowej, Brzask, Świt. W czerwcu podpisano umowę z wykonawcą zadania. Termin realizacji do stycznia 2016 r.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

#### **Rozdz. 60004 – Drogi publiczne powiatowe**

1. **Modernizacja bazy transportowej** – zadanie majątkowe jednoroczne. Na realizację zadania zabezpieczono kwotę 50.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów

finansowych. Zadanie obejmuje wykonanie projektu termomodernizacji bazy transportowej przy ulicy Transportowej nr 1 w Garbach, realizacja w II półroczu br.

#### **Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

- 1. Przebudowa ul. Zapłocie i ul. Średzkiej w Paczkowie – dotacja dla Powiatu Poznańskiego – 650.000 zł** – zadanie realizowane w latach 2015-2017, znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2015 wynoszą 660.000 zł, w tym 650.000 zł stanowi dotację dla Powiatu Poznańskiego. W I półroczu wydatkowano kwotę 8.610 zł na aktualizację kosztorysów inwestorskich, przedmiarowych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Przekazano zaktualizowaną dokumentację do Zarządu Dróg Powiatowych, celem realizacji w drugiej połowie roku.

#### **Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

- 1. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2008-2017. Zadanie znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2015 zabezpieczono kwotę 50.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Uzyskano decyzje pozwolenia na budowę, zakończono prace projektowe. Biuro projektowe przekazało pełnobrańzową dokumentację techniczną. Czynione będą starania o uzyskanie dofinansowania do realizacji inwestycji.
- 2. Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych** – zadanie realizowane w latach 2012-2016, znajdujące się w WPF. Plan na rok 2015 wynosi 250.000 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 129.085 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia za projekt na budowę pasa włączenia ul. Zapłocie do drogi krajowej nr 92 w Swarzędzu, oraz projekt na przebudowę ul. Jeżynowej w Zalasewie. Trwają prace projektowe związane z przebudową ulic: Nowy Świat, Zamkowej, Placu Powstańców w Swarzędzu oraz ul. Transportowej w Zalasewie.
- 3. Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2012-2016. Zadanie znajduje się w WPF. Planowe środki na rok 2015 wynoszą 272.000 zł, przeznaczone są na budowę nawierzchni w ul. Jaśminowej w Bogucinie. W I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Z uwagi na konieczność wymiany sieci gazowej w ul. Jaśminowej prowadzonej przez Polską Spółkę Gazownictwa, brak możliwości rozpoczęcia przebudowy ulicy.
- 4. Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych** – zadanie realizowane w latach 2011-2016, znajdujące się w WPF. Na kontynuację robót związanych z modernizacją deptaka (Etap I) na terenie północnych osiedli mieszkaniowych w Swarzędzu zabezpieczono w roku 2015 kwotę 350.000 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 201.857,84 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakończenie przebudowy ciągu komunikacyjnego na terenie osiedli: Dąbrowszczaków, Czwartaków i Kościuszkowców w Swarzędzu wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie planowanej inwestycji związanej z przebudową ciągu komunikacyjnego – Etap 1. Zakończono realizację Etapu 1. Trwają prace projektowe związane z etapami II i III.
- 5. Przebudowa ul. Pszennej w Łowęcinie** – zadanie realizowane w latach 2014-2016, znajdujące się w WPF. W roku 2015 przeznaczona jest kwota 77.000 zł na kontynuację prac projektowych i wykup nieruchomości niezbędnych do realizacji zadania, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Pszennej w Łowęcinie wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji umożliwiającej realizację zadania.

- 6. Rewitalizacja terenów południowej części miasta Swarzędz** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2015, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2015 rok zabezpieczono kwotę 335.000 zł na końcowe rozliczenie zadania, związanego z rewitalizacją terenów rekreacyjnych na os. Raczyńskiego w Swarzędzu, w I półroczu wydatkowano kwotę 332.732,55 zł. Prace zakończono i rozliczono.
- 7. Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2015. Zadanie znajduje się w WPF. Na kontynuację prac projektowych wprowadza się do budżetu na rok 2015 kwotę 50.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92 wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji umożliwiającej realizację zadania.
- 8. Przebudowa układu komunikacyjnego w Swarzędzu (rejon ulicy: Zachodniej, Złotej, Szmaragdowej, Bursztynowej, Srebrnej, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Pogodnej, Kaczorowskiego, Krawieckiej i Placu Powstańców Wielkopolskich)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2017. Zadanie znajduje się w WPF. W roku 2015 planuje się kwotę 1.773.000 zł na końcowe rozliczenie zadania związanego z przebudową skrzyżowania ul. Przybylskiego i ul. 3 Maja w Swarzędzu, w I półroczu wydatkowano kwotę 1.753.254,48 zł. Zakończono i rozliczono zadanie związane z modernizacją skrzyżowania ulica Przybylskiego – 3 Maja wraz z remontem nawierzchni w ul. Granicznej w Swarzędzu.
- 9. Przebudowa układu komunikacyjnego w Zalasewie (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza)** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2015-2017. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2015 wprowadza się kwotę 2.050.000 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 7.380 zł na opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy ul. Heweliusza. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę przebudowy ul. Heweliusza, zadanie w trakcie realizacji.
- 10. Przebudowa ul. Tadeusza Staniewskiego w Swarzędzu i Zalasewie** - inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2015-2017. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2015 wprowadzono kwotę 6.257.841 zł, w I półroczu wydatkowano 19.434 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na opracowanie czasowej organizacji ruchu oraz sprawdzenie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym dotyczącym przebudowy i budowy sieci wodociągowej w ul. Tadeusza Staniewskiego w Swarzędzu i Zalasewie. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót, zadanie w trakcie realizacji.
- 11. Modernizacja wiat przystankowych przy drogach gminnych** – zadanie majątkowe jednoroczne. W roku 2015 zaplanowano kwotę 40.000 zł na kontynuację modernizacji wiat przystankowych przy głównych ciągach komunikacyjnych przy drogach gminnych, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.
- 12. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Bogucin (w tym chodnik)** – zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na 2015 rok zabezpieczono kwotę 18.140 zł, m. in. na budowę chodnika, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych, realizacja w II półroczu 2015r.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- 1. Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu** – zadanie majątkowe jednoroczne. Na realizację zadania, w budżecie na rok 2015 zaplanowano kwotę 59.050 zł, w I półroczu wydatkowano 11.097 zł.
- 2. Zakup gruntu w Kruszewni z przeznaczeniem na teren rekreacyjny** – zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2015 na realizację zabezpieczono kwotę 10.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.

#### **Rozdz. 70095 – Pozostała działalność**

- 1. Modernizacja budynku OPS w Swarzędzu, os. Kościuszkowców 20** – zadanie majątkowe jednoroczne. Na remont dachu budynku, w budżecie na rok 2015, zaplanowano kwotę 50.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.
- 2. Adaptacja nieruchomości po Szkole Podstawowej w Paczkowie na cele ośrodka wsparcia dziennego dla osób starszych i niepełnosprawnych** - zadanie jednoroczne, na rok 2015 zaplanowano kwotę 100.000 zł, w I półroczu wydatkowano 23.616 zł na opracowanie koncepcji wariantowej. Na podstawie wybranego wariantu zlecono prace projektowe.
- 3. Adaptacja kamienicy przy ulicy Wrzesińskiej 2 na potrzeby Gminy Swarzędz** - zadanie majątkowe jednoroczne, na 2015 rok zaplanowano kwotę 50.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.
- 4. Opracowanie koncepcji adaptacji pomieszczeń po Straży Pożarnej przy ul. Bramkowej nr 6 w Swarzędzu na cele muzealne** - zadanie majątkowe jednoroczne, na 2015 rok zaplanowano kwotę 20.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

##### **Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin**

- 1. Modernizacja kotłowni Rynek 1 Swarzędz** – zadanie majątkowe jednoroczne. Na realizację zadania w roku 2015 zaplanowano kwotę 50.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.
- 2. Zakup wyposażenia, sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta i Gminy** – zadanie majątkowe jednoroczne, w budżecie na rok 2015 zabezpieczono kwotę 145.000 zł. Na zakup wyposażenia gabinetu burmistrza jak również na zakup licencji Arcus – System Zarządzania Wydrukiem Printoscope, licencji Doskomp – System Planowania Realizacji Budżetu JST, a także na zakup Serwera PowerEdge R 420 jako kontrolera domeny UM, telefonów komórkowych w I półroczu wydatkowano łączną kwotę 98.358,62 zł.
- 3. Zakup dwóch samochodów dla potrzeb UMiG w Swarzędzu** - zadanie majątkowe jednoroczne. Na realizację zadania w roku 2015 zaplanowano kwotę 100.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.

##### **Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

- 1. Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie majątkowe jednoroczne, na rok 2015 zaplanowano kwotę 60.000 zł. Zakupiono od Konwerga 2 sztuki kompletów radiolinii Ruckus Wireless, w I półroczu wydatkowano kwotę 35.674,92 zł.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

- 1. Dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów dla Komisariatu Policji w Swarzędzu** (poprzez Fundusz Wsparcia Policji) - zadanie majątkowe jednoroczne. Na realizację zadania w roku 2015 zaplanowano kwotę 85.000 zł, która została wydatkowana w całości w I półroczu br.

### **Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

- 1. Wsparcie techniczne OSP w Swarzędzu, poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2018. Zadanie znajduje się w WPF. Na realizację zadania w roku 2015 zaplanowano kwotę 998.000 zł w ramach wydatków majątkowych, wydatkowano kwotę 911.520 zł, w tym kwota 584.652,80 zł stanowiła dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w ramach III Priorytetu „Środowisko przyrodnicze” WRPO na lata 2007-2013.
- 2. Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy** – zadanie majątkowe jednoroczne. Na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy w roku 2015 zaplanowano kwotę 7.000 zł, I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.
- 3. Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP)** – zadanie majątkowe jednoroczne. Na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla jednostek OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy na rok 2015 wprowadzono do budżetu kwotę 15.000 zł, I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.

### **Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

- 1. Zakup sprzętu wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego** – zadanie majątkowe jednoroczne. Na modernizację systemu łączności, m. in. przejście na łączność cyfrową oraz wyposażenie sprzętowni Zarządzania Kryzysowego w budżecie na rok 2015 wprowadzono kwotę 20.500 zł, I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.

### **Rozdz. 75495 – Pozostała działalność**

- 1. Budowa Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego** - zadanie realizowane w latach 2013-2015, znajduje się w WPF; do budżetu na rok 2015 wprowadzono kwotę 2.328.000 zł, w I półroczu wydatkowano 2.327.767,72 zł. Zadanie zakończono i rozliczono, obiekt przekazano do użytkowania.
- 2. Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędz** – zadanie majątkowe jednoroczne. Do planu na rok 2015 wprowadzono kwotę 60.000 zł, zakupiono 4 kamery Bosch AutoDome systemu nadzoru wizyjnego, w I półroczu wydatkowano 40.127,52 zł.
- 3. Zakup sprzętu komputerowego dla Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2015 zaplanowano kwotę 10.000 zł na zakup teleinformatycznego systemu łączności i powiadamiania (systemu nagłaśniającego w budynku Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego), I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

1. **Zakup aparatu fotograficznego, cyfrowego** (realizacja przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej SP Nr 1) – zadanie majątkowe, jednoroczne; zaplanowana na rok 2015 kwota 4.400 zł, zakupiono aparat za kwotę 4.300 zł.
2. **Zorganizowanie “Zielonego zakątka”** (realizacja przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej SP Nr 1) – zadanie majątkowe, jednoroczne; zaplanowana na rok 2015 kwota 26.748 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.
3. **Zakup tablicy interaktywnej** (realizacja przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej ZS Paczkowo) – zadanie majątkowe, jednoroczne; zaplanowana na rok 2015 kwota 5.501 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.
4. **Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie** – zadanie realizowane w latach 2011-2015, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2015 zaplanowano kwotę 27.397.405 zł na kontynuację budowy szkoły. W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 18.026.543,35 zł. Realizacja zadania w końcowej fazie. Zakończenie prac i rozliczenie inwestycji w II półroczu 2015 r.

#### **Rozdz. 80104 – Przedszkola**

1. **Zakup zmywarki dla Przedszkola Nr 2 w Swarzędzu** – zadanie majątkowe, jednoroczne – zaplanowana kwota 6.700 zł, wydatkowano 6.699,81 zł

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

##### **Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

1. **Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania** – inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2013-2015, znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2015 wprowadzono kwotę 815.671,19 zł, w I półroczu wydatkowano 407.835,60 zł.
2. **Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania. Etap III** – zadanie realizowane w latach 2013-2015, znajduje się w WPF. Na kontynuowanie zadania w roku 2015 zaplanowano kwotę 19.100 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 9.550 zł.

##### **Rozdz. 90013 – Schronisko dla zwierząt**

1. **Budowa schroniska międzygminnego dla zwierząt w Skalowie. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego SCHRONISKO na realizację zadania** - inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2013-2015, znajduje się w WPF. Do planu na rok 2015 wprowadzono kwotę 429.554 zł, w I półroczu wydatkowano 429.526,16 zł.

##### **Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic**

1. **Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2003-2016, znajduje się w WPF. W roku 2015 zabezpieczono kwotę 250.000 zł. W pierwszym półroczu 2015 roku zrealizowano budowę: oświetlenia w ul. Asfaltowej w Janikowie, boiska w Gruszczynie i Zalasewie, iluminacji świetlnej Centrum Powiadomienia Ratunkowego w Swarzędzu, kolejnego etapu oświetlenia na terenie os. Muzyków w Gruszczynie; opracowano dokumentację projektową dla oświetlenia: boiska sportowego w Zalasewie, skrzyżowania ulic Mahoniowej i Hebanowej w Zalasewie, ulicy Jaworowej w Gruszczynie; a także wykonano pomniejsze prace związane z oświetleniem w gminie Swarzędz. W I półroczu wydatkowano 212.153,07 zł.

## **Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

- 1. Modernizacja i eksploatacja sieci wodociągowych na terenie Gminy Swarzędz (dotacja dla ZGK)** – zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu; zaplanowana kwota dotacji 80.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

- 1. Zadaszenie tarasu przy świetlicy w Uzarzewie** – zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na realizację zadania w roku 2015 przeznaczono łącznie kwotę 39.500 zł, w tym kwota 22.050 zł dotyczy funduszu sołeckiego, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.
- 2. Modernizacja świetlicy w Rabowicach** – zadanie majątkowe jednoroczne, na realizację zadania w roku 2015 zabezpieczono kwotę 36.000 zł, wykonano wewnętrzną instalację gazową w budynku świetlicy, wydatkowano 35.670 zł.
- 3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Paczkowie, ul. Szkolna nr 14** - zadanie majątkowe jednoroczne, na realizację zadania w roku 2015 zabezpieczono kwotę 132.000 zł. W ramach zadania sporządzono projekt remontu świetlicy wiejskiej, zgodnie z umową roboty remontowe zakończą się w sierpniu br., w I półroczu wydatkowano kwotę 9.471 zł.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

### **Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

- 1. Modernizacja i rozbudowa bazy sportowo – turystycznej Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji (korty, pływalnia i kąpielisko miejskie) – wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2012-2017. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2015 wynoszą 25.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.
- 2. Budowa i wyposażenie placów zabaw** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2015 zabezpieczono kwotę 150.000 zł. W ramach zadania przygotowano podłoże pod plac zabaw w Sokolnikach Gwiazdowskich oraz na osiedlu Raczyńskiego w Swarzędzu. Ponadto, zostały uzupełnione elementy zabawowe na placach zabaw przy ulicy Pogodnej, Strzeleckiej i na osiedlu Czwartaków w Swarzędzu. W I półroczu wydatkowano kwotę 9.150,89 zł.
- 3. Budowa placów zabaw, obiektów sportowych, rekreacji i terenów zieleni (Budżet Obywatelski)** – zadanie majątkowe jednoroczne. Na renowację murawy i ogrodzenia oraz wymianę bramek na boisku oraz budowę szatni w Zalasewie przy ul. Kórnickiej w roku 2015 przeznaczono kwotę 300.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie piłkochwyłów oraz renowację murawy. Realizacja zadania w III kwartale br.
- 4. Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Wierzonce** - zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na realizację zadania w roku 2015 przeznaczono kwotę 16.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.
- 5. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sokolnikach Gwiazdowskich** - zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2015 zabezpieczono kwotę 7.800 zł na budowę nowej altany ogrodowej, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.

- 6. Ustawienie kontenera z płyty warstwowej na scenie w Łowężynie** - zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2015 zabezpieczono kwotę 11.350 zł. Został zakupiony wolnostojący kontener, który będzie służył do składowania sprzętu zgromadzonego w sołectwie; wydatkowano kwotę 11.254,50 zł.
- 7. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Jasin** - zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2015 zabezpieczono kwotę 9.300 zł. Został zakupiony wolnostojący kontener, który będzie służył do składowania sprzętu zgromadzonego w sołectwie, wydatkowano kwotę 9.286,50 zł.
- 8. Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Janikowie Dolnym** - zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2015 zabezpiecza się kwotę 8.160 zł na zakup m. in. urządzeń stanowiących doposażenie placu zabaw, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.
- 9. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gruszczynie** - zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na zakup urządzeń siłowni zewnętrznej i urządzeń zabawowych oraz piłkochwytywów w budżecie na rok 2015 zabezpieczono kwotę 14.500 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.
- 10. Zagospodarowanie i estetyka przestrzeni publicznej w Gortatowie** - zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W roku 2015 przeznaczono kwotę 5.000 zł na zakup urządzeń, sprzętów siłowych i zabawowych, wydatkowano 4.970,50 zł.
- 11. Zagospodarowanie terenu boiska w Garbach** - zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2015 zabezpieczono kwotę 10.000 zł na zakup bramek i piłkochwytywów, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.
- 12. Rozbudowa placu zabaw w Zalasewie** - zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2015 zabezpieczono kwotę 12.840 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.
- 13. Doposażenie placu zabaw w Karłowicach** - zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2015 zabezpieczono kwotę 5.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.

#### **Rozdz. 92695 – Pozostała działalność**

- 1. Modernizacja basenów pływalni Wodny Raj** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie w roku 2015 na realizację zadania zaplanowano 400.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.
- 2. Zakup maszyny czyszczącej - szorowarka** – zadanie majątkowe jednoroczne. Zaplanowane środki na rok 2015 wynosiły 16.000 zł, na zakup baterijnej maszyny czyszczącej TTB 4045 wydatkowano 15.965,40 zł.

#### **Zadania niewygasające w 2014 roku przekazane do realizacji w roku 2015**

Na realizację zadań niewygasających w roku 2014 przekazanych do realizacji w roku 2015 pozostawiono kwotę 486.442,82 zł, którą zabezpieczono na odrębnym rachunku bankowym.



Niewykorzystane, w planowanym terminie, tj. do dnia 30.06.2015r., środki finansowe w łącznej kwocie 4.765,02 zł zostały zwrócone do dochodów budżetowych Gminy. Wykorzystanie środków finansowych nastąpiło zgodnie z poniższym zestawieniem:

- 1. Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz – 8.737,80 zł.** Zakończono prace projektowe, uzyskano decyzje pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy (Rabowice, Kruszewnia, Garby, Zalasewo).
- 2. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.** Z uwagi na nieuregulowany stan formalno-prawny nieruchomości na której zaprojektowano oczyszczalnię a tym samym brak zgody właściciela terenu, środków nie wydatkowano.
- 3. Budowa sieci wodociągowej w Paczkowie - 3.700,00 zł.** Zakończono prace projektowe, uzyskano decyzje pozwolenia na budowę.
- 4. Budowa sieci wodociągowej w ul. Sarbinowskiej w Łowęcinie – 15.000,00 zł.** Zakończono prace projektowe uzyskano, decyzje pozwolenia na budowę.
- 5. Przebudowa ul. Średzkiej w Swarzędzu i w Zalasewie wraz z przebudową skrzyżowania w ul. Średzkiej, Polnej i Rabowickiej w Swarzędzu – 108.240,00 zł.** Środki wydatkowano na kontynuację zadania w roku 2015. Zadanie zakończono i rozliczono.
- 6. Budowa ciągów pieszych rowerowych oraz zatok parkingowych – 346.000,00 zł.** Środki wydatkowano i przeznaczono na kontynuację zadania przebudowa ciągu komunikacyjnego na terenie osiedli: Dąbrowszczaków, Czwartaków i Kościuszkowców w Swarzędzu wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie planowanej inwestycji związanej z przebudową ciągu komunikacyjnego – etap 1.