

Informacja o przebiegu realizacji zadań majątkowych w I półroczu 2016r.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. **Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2011-2019, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2016 wynoszą 100.000 zł (*kwota – 70.000 zł - finansowanie ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska*)., W I półroczu br. wydatkowano kwotę 13.599,69 zł. Opracowano dokumentację techniczną oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę brakującego odcinka sieci wodociągowej w ul. Modrzewiowej w Gruszczynie.
2. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gruszczynie i Kobylnicy** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2019, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2016 wynoszą 250.000 zł, wydatkowano 212.673,13 zł, na realizację zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Brzask, Świt, Krańcowej, Katarzyńskiej w Gruszczynie”. Zadanie zakończone i rozliczone.
3. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni i Łowęcinnie** – zadanie realizowane w latach 2015-2019, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2016 wynoszą 350.000 zł (*kwota 143.000 zł - finansowanie ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska*), w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Środki zostaną przeznaczone na rozbudowę kanalizacji sanitarnej, w tym budowę tzw. „dodatkowych przyłączy do kanalizacji sanitarnej”, które nie były uwzględnione w dokumentacji projektowej w projekcie realizowanym w ramach Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka etap III.
4. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gortatowie i Jasinie** – zadanie realizowane w latach 2015-2019, znajdujące się w WPF. Planowane środki na rok 2016 wynoszą 917.000 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 534.870 zł., na kontynuację budowy rurociągu tłoczego w miejscowości Jasin i Gortatowo”. Zadanie zakończone i rozliczone. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Gortatowie, w tym budowę tzw. „dodatkowych przyłączy do kanalizacji sanitarnej”, które nie były uwzględnione w dokumentacji projektowej w projekcie realizowanym w ramach Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka etap III.
5. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzoncie i Wierzenicy** – zadanie realizowane w latach 2016-2017, znajdujące się w WPF. Planowane środki na rok 2016 wynoszą 800.000 zł, (*kwota 227.318 zł - finansowanie ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska*). Zakończono prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej oraz zbiorczej biologicznej oczyszczalni ścieków w Wierzenicy. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Ogłoszony został przetarg na realizację zadania, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.

6. **Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz** zadanie realizowane w latach 2014-2018, znajdujące się w WPF. Planowane środki na rok 2016 wynoszą 25.000 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 20.000 zł, na wykup sieci wodociągowej o dł. 237 mb w ul. Na Skarpie w Kobylnicy, zrealizowanej w latach ubiegłych przez prywatnych inwestorów.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

1. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P w m. Gruszczyn, gmina Swarzędz, ul. Swarzędzka na odcinku od skrzyżowania z ulicą Katarzyńską do Placu Gruszczyńskiego – dotacja dla Starostwa Powiatowego** – zadanie jednoroczne, plan na rok 2016 wynosi 1.250.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Środki zostaną przekazane po uprzednim zawarciu stosownego porozumienia.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

1. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2008-2017. Zadanie znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2016 zabezpieczono kwotę 800.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.
2. **Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych** – zadanie realizowane w latach 2012-2020, znajdujące się w WPF. Plan na rok 2016 wynosi 200.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Środki przeznaczone na kontynuację prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznych dotyczących: przebudowy ul. Transportowej w Zalasewie i Garbach, budowy pętli autobusowej, parkingu oraz drogi dojazdowej do kościoła w Wierzenicy, przebudowy ul. Zielonej w Swarzędzu, budowy ul. Polskiej w Zalasewie, utwardzenia drogi wewnętrznej w rejonie kompleksu sportowego przy ul. Św. Marcin w Swarzędzu, budowa fragmentu chodnika łączącego ul. Pogodną w Swarzędzu z istniejącą ścieżką pieszo-rowerową.
3. **Przebudowa ulic w Bogucinie** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2012-2019. Zadanie znajduje się w WPF. Planowe środki na rok 2016 wynoszą 1.200.000 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 643.100,81 zł na realizację przebudowy ulicy Jaśminowej w Bogucinie. Zadanie zakończono, końcowe rozliczenie w II półroczu br.
4. **Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz** – zadanie realizowane w latach 2011-2019, znajdujące się w WPF, w roku 2016 zabezpieczono kwotę 1.400.000 zł, przeznaczoną na rozpoczęcie kolejnego etapu przebudowy ciągu komunikacyjnego na terenie osiedli: Dąbrowszczaków, Czwartaków i Kościuszkowców w Swarzędzu. W I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Zawarto umowę o inwestorstwo zastępcze na modernizację sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej z Aquanet S.A., która zostanie wykonana w ramach kolejnego etapu przebudowy ciągu komunikacyjnego. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania planowane w III kw. 2016 r.
5. **Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie** – zadanie realizowane w latach 2014-2019, znajdujące się w WPF. W roku 2016 przeznaczono kwotę 100.000 zł, wydatkowano 37.800 zł. na opracowanie projektów podziałów nieruchomości, niezbędnych do kontynuacji prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ul. Zygmunta Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie, wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

6. **Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92** – zadanie realizowane w latach 2014-2018, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2016 rok zabezpieczono kwotę 100.000 zł na kontynuację zadania związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.
7. **Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia, Złota, Szmaragdowa, Bursztynowa, Srebrna, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2020. Zadanie znajduje się w WPF. W roku 2016 planuje się kwotę 550.000 zł na przebudowę ulicy Zachodniej w Swarzędzu, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. W drodze przetargu nieograniczonego zawarto umowę na realizację zadania. Budowa zakończona, rozliczenie zadania w II półroczu 2016 r. Dodatkowo środki przeznaczone są na kontynuację prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznych dotyczących: przebudowy ul. Nowy Świat, Zamkowej, Adama Mickiewicza i Placu Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, przebudowy ulicy Mylnej, Bramkowej i Gołębiej w Swarzędzu wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji umożliwiających realizację zadania
8. **Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza w Zalasewie i Daktylowej w Garbach)** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2015-2020. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2016 wprowadzono kwotę 1.000.000 zł na realizację zadania, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Glebowej. Z uwagi na to, że oferty złożone w drodze przetargu nieograniczonego przekraczały środki zagwarantowane w budżecie, przetarg unieważniono. Ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Jeżynowej w Zalasewie.
9. **Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi w Swarzędzu (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego, Leśnej, Kaczorowskiego)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2018, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2016 rok zabezpieczono kwotę 2.100.000 zł na przebudowę ulicy Modrzejewskiej w Swarzędzu. Na aktualizację kosztorysów wydatkowano 3.321 zł. Zawarto umowę o inwestorstwo zastępcze z Aguanet S.A., na wymianę odcinka sieci wodociągowej, która zostanie zrealizowana w ramach przebudowy w/w ulicy. Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację przebudowy ul. Modrzejewskiej.
10. **Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej oraz Placu Zielonego w Swarzędzu** – zadanie realizowane w latach 2015-2019, znajdujące się w WPF. Zabezpieczono kwotę 1.300.000 zł na rozpoczęcie realizacji I etapu zadania, wydatkowano kwotę 12.300 zł, na rozdzielanie i aktualizację dokumentacji technicznej oraz kosztorysów. Ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Pawiej i Orlej w Swarzędzu. Kontynuacja zadania w kolejnych latach
11. **Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie** – zadanie wieloletnie, realizowane się w latach 2015-2018. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2016 wynoszą 500.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Środki finansowe przeznaczone są wykup nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie ulicy Swarzędzkiej w Janikowie. Trwa procedura administracyjna, prowadzona przez Starostę Poznańskiego, związana z wykupem nieruchomości przez Gminę Swarzędz w celu przebudowy ul. Swarzędzkiej w Janikowie.
12. **Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich** - inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2014-2019, znajdująca się w WPF. W

roku 2016 przeznaczona jest kwota 800.000 zł, wydatkowano 28.044 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej na remont ul. Sokolnickiej w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich. Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania.

13. **Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2018, znajdujące się w WPF. Na opracowanie dokumentacji i modernizację ul. Bliskiej do budżetu na rok 2016 wprowadza się kwotę 25.000 zł, wydatkowano 22.840 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej.
14. **Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie** - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2013-2020, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2016 wynoszą 3.400.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Modrzewiowej i Leszczynowej w Gruszczynie. Dodatkowo środki przeznaczone są na kontynuację prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznych dotyczących: przebudowy ul. Mechowskiej i Katarzyńskiej w Gruszczynie (ul. Katarzyńska od ul. Swarzędzkiej do ul. Mechowskiej oraz ul. Mechowska od ul. Zielińskiej do ul. Nowowiejskiego), przebudowy ul. Katarzyńskiej w Gruszczynie na odcinku od ul. Swarzędzkiej od ul. Promyk, przebudowy ul. Krańcowej
15. **Budowa kładki nad drogą krajową nr 92** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2012-2019, znajdujące się w WPF. W roku 2016 zaplanowano kwotę 150.000 zł na kontynuację prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Trwają prace związane z opracowaniem pełnobrańkowej dokumentacji technicznej.
16. **BUDŻET OBYWATELSKI** - WPF lata 2016-2020. W budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę 70.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej i realizację zadania pn. **Postawienie dwóch sygnalizatorów przy ulicy Planetarnej – przed Szkołą Podstawową i Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie**, wydatkowano kwotę 66.165 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.
17. **BUDŻET OBYWATELSKI** - WPF lata 2016-2020. W budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę 1.000.000 zł na realizację zadania pn. **Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz poprzez modernizację ścieżki rowerowo - biegowej wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego**. W I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Trwają prace związane z aktualizacją dokumentacji technicznej.
18. **Modernizacja wiat przystankowych przy drogach gminnych** - zadanie majątkowe jednoroczne. Na realizację zadania, w budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę 40.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.
19. **Budowa pasa włączenia ul. Zapłocie do drogi krajowej nr 92 w Swarzędzu** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania, w budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę 2700.000 zł, wydatkowano 268.111,99 zł. Zadanie zakończono i rozliczono.
20. **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w okolicy dworca kolejowego w Kobylnicy** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania, w budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę 450.000 zł, wydatkowano 32.000 zł, na aktualizację dokumentacji technicznej oraz kosztorysów.
21. **Przebudowa ulicy Kwaśniewskiego w Swarzędzu** - zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę 600.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Na końcowym etapie jest opracowanie dokumentacji technicznej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. **Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę 883.432 zł, do końca czerwca br. Wydatkowano łączną kwotę 860.552 zł na zakup nieruchomości zajętych pod drogi, położonych w Kobylnicy, w Garbach, w Swarzędzu oraz na zakup nieruchomości zabudowanej świetlicą wiejską w Łowęcinie.

Rozdz. 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego

1. **Modernizacja budynków mieszkalnych i przekształcenie lokali użytkowych na lokale mieszkalne** – zadanie jednoroczne, na rok 2016 zaplanowano kwotę 340.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

1. **Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2012-2020. Zadanie znajduje się w WPF. Na kontynuację zadania zaplanowano kwotę 150.000 zł. W roku 2016 środki przeznaczone są na kontynuację programu modernizacji kamienic na Rynku. W I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.
2. **Budowa budynków komunalnych** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2018, znajdujące się w WPF. Do budżetu na rok 2016 wprowadzono kwotę 100.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Opracowano dokumentację budowlaną na podstawie której, uzyskano decyzje pozwolenia na budowę. Trwają prace związane z opracowaniem pełnobrańkowej dokumentacji wykonawczej.
3. **Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych** – zadanie realizowane w latach 2015-2017, znajdujące się w WPF. Na realizację zadania na rok 2016 zaplanowano kwotę 500.000 zł, wydatkowano 31.365 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej na wyposażenie obiektu.
4. **Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń przy ulicy Poznańskiej 25 i os. Kościuszkowców 20 na potrzeby OPS w Swarzędzu** – zadanie realizowane w latach 2016-2017, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2016 zabezpieczono kwotę 400.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej i realizację inwestycji, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Trwają prace projektowe obejmujące adaptację pomieszczeń oraz przebudowę układu komunikacyjnego w rejonie budynku przy ul. Poznańskiej 25.
5. **Modernizacja nieruchomości – ul. Poznańska 15 w Swarzędzu** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania, w budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę 20.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

1. **Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem** - zadanie realizowane w latach 2016-2017, znajdujące się w WPF. Na realizację zadania na rok 2016 zaplanowano kwotę 250.000 zł, do końca I półrocza wydatkowano łącznie 124.531,67 zł, w tym min. na: opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przyłącza energetycznego od stacji transformatorowej, zakup i montaż klimatyzatorów na III piętrze Ratusza oraz na remont elewacji na wschodniej

ścianie Ratusza, celem przygotowania miejsca na montaż tablicy honorowej „Miasta współpracujące z Gminą Swarzędz”.

2. **Adaptacja pomieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy** – zadanie jednoroczne, plan na 2016 rok wynosi 200.000 zł. W ramach zadania wykonana jest adaptacja pomieszczenia po „bankomacie” na zaplecze socjalne, zlecono opracowanie dokumentacji dotyczącej remontu w pomieszczeniach Biura Rady. Rozliczenie finansowe w II półroczu br.
3. **Zakup wyposażenia, sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMiG** – zadanie jednoroczne. Na rok 2016 zaplanowano kwotę 120.000 zł. Zakupiono min. urządzenia wielofunkcyjne UTAX 3555 i MFP (4 szt.), komputery LENOVO AIO S50-30 (8 szt.), telefony iPhone 6S. Łącznie wydatkowano kwotę 98.258,60 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

1. **Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji Urzędu** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2016 zabezpieczono kwotę 60.000 zł, wydatkowano 6.363,60 zł na rozbudowę sieci bezprzewodowej na terenie wsi Rabowice i Zalasewo.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

1. **Wsparcie techniczne Ochotniczych Straży Pożarnych w Swarzędzu i Kobylnicy, poprzez zakup samochodów pożarniczych wraz z wyposażeniem** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2020. Zadanie znajduje się w WPF. Na realizację zadania w roku 2016 zaplanowano kwotę 50.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych, realizacja w II półroczu br.
2. **Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania, w budżecie na rok 2016 zabezpieczono kwotę 10.000 zł, celem doposażenia jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, realizacja w II półroczu, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.
3. **Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)** – zadanie majątkowe jednoroczne. Na realizację zadania, w budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę 15.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych, realizacja w III kwartale br.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

1. **Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania, w budżecie na rok 2016 zabezpieczono kwotę 60.500 zł, na modernizację systemu łączności - przejścia na łączność cyfrową oraz na doposażenie sprzętowni Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, do końca czerwca br. wydatkowano kwotę 4.617,42 zł.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

1. **Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędz** – zadanie majątkowe jednoroczne. Do planu na rok 2016 wprowadzono kwotę 60.000 zł, wydatkowano 14.419,02 na montaż kamery Winion HD serii 7000 Bosch NBN-71022-BA z obiektywem i zasilaniem PoE oraz 3 kamer Flexidome IP7000 VR.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- 1. Modernizacja placówek oświatowych** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2016 zabezpieczono kwotę 1.322.000 zł, wydatkowano w I półroczu 417.068,12 zł. Wykonano: remont pięciu sanitariatów na parterze, pierwszym i drugim piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu przy ul. Zamkowej 20, remont sanitariatów na drugim piętrze w Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu, remont dachu łącznika C w Gimnazjum w Zalasewie, remont sufitu podwieszanego na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzędzu. Opracowano dokumentacje techniczne na wymianę parkietów w salach gimnastycznych w SP nr 1 i Gimnazjum nr 3 oraz remont wentylacji w sali gimnastycznej w SP nr 1 w Swarzędzu.
- 2. Wykonanie zaplecza socjalnego dla boisk zewnętrznych przy Szkole Podstawowej w Zalasewie** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania, w budżecie na rok 2016 wprowadza się kwotę 185.000 zł, w I półroczu wydatkowano 14.760 zł., na opracowanie dokumentacji technicznej. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, które unieważniono z uwagi na brak wystarczających do rozstrzygnięcia środków finansowych w budżecie. Po dokonaniu zmiany uchwały budżetowej, ogłoszono kolejny przetarg nieograniczony na realizację zadania.
- 3. Zakup sprzętu na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Kobylnicy** – zadanie jednoroczne. Do planu na rok 2016 wprowadzono kwotę 7.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.
- 4. Modernizacja dachu budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Paczkowie** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2016 zabezpiecza się kwotę 67.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.
- 5. Modernizacja pomieszczenia administracyjnego w Zespole Szkół w Paczkowie** – zadanie jednoroczne. Do planu na rok 2016 wprowadzono kwotę 11.316 zł, celem zakupu i montażu klimatyzatora, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.
- 6. Zakup sprzętu nagłaśniającego do Szkoły Podstawowej w Zalasewie** - zadanie jednoroczne, zaplanowano kwotę 44.000 zł, wydatkowano 43.935,60 zł.
- 7. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy** – zadanie realizowane w latach 2014-2019, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę 1.500.000 zł, do końca czerwca 2016r. wydatkowano 119.925 zł, zakończono prace związane z opracowaniem pełnobrańkowej dokumentacji technicznej oraz uzyskano decyzje pozwolenia. Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- 1. Zakup pieca konwekcyjnego dla Przedszkola nr 2 w Swarzędzu** – zadanie majątkowe jednoroczne. Na realizację zadania, w budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę 13.000 zł, wydatkowano 10.996,81 zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- 1. Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu** – zadanie majątkowe jednoroczne, w budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę 8.610 zł, która została wydatkowana na zakup używanej kserokopiarki Rex-Rotary DSm 635.
- 2. Zakup maszyny do polerowania posadzek w Gimnazjum im. M. Kopernika w Zalasewie** – zadanie jednoroczne, do planu na rok 2016 na zakup maszyny wprowadzono kwotę 8.384 zł, poniesiono wydatek w kwocie 8.364 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- 4.—Wdrożenie Systemu Zarządzania Ruchem Klientów** – zadanie jednoroczne , zaplanowano kwotę 20.000 zł , wydatkowano 19.950,60 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 1. Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania (§ 6650)** – inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2013-2018. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2016 wprowadzono kwotę 4.590.733 zł, wydatkowano w I półroczu 4.053.000 zł. na budowę odcinków kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej, który w ramach inwestorstwa zastępczego Gminy Swarzędz realizuje Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”, tj. budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w ul. Transportowej wraz z przepompownią ścieków, kanalizacje tłoczne w ul. Białowieskiej w Kruszewni, ul. Królewskiej w Gortatowie, i ul. Olszynowej i Bukowej w Rabowicach.
- 2. Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania. Etap III (§ 6659)** - inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2013-2018. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2016 wprowadzono kwotę 585.280 zł, która została zrealizowana w całości.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast

- 1. BUDŻET OBYWATELSKI** - WPF lata 2016-2020. Do planu na rok 2016 wprowadzono kwotę 100.000 zł na opracowanie skróconej dokumentacji i realizację zadania pn. **Urządzenie wybiegu dla psów na terenie byłego wysypiska śmieci**. W I półroczu wydatkowano kwotę 3.198 zł Na opracowanie dokumentacji technicznej, realizacja zadania w II połowie brn

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic

- 1. Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Swarzędz** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2003-2020, znajduje się w WPF. W roku 2016 zabezpieczono kwotę 800.000 zł, w I półroczu wydatkowano 215.777,78 zł na budowę oświetlenia w ulicach: Darniowej w Gortatowie, Złotopolskiej w Kruszewni, Słocińskiego w Bogucinie. Zamontowano dodatkowe oprawy oświetleniowe w ulicach: Sarbinowskiej w Łowęcinnie, Sosnowej w Bogucinie, Na Skarpie w Kobylnicy.

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

- 1. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie** (dotacja dla ZGK) – zadanie majątkowe, jednoroczne, zaplanowana kwota 200.000 zł została przekazana do realizacji, w formie dotacji celowej, do ZGK w Swarzędzu

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- 1.—Modernizacja świetlic wiejskich** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania, w budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę 40.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.-
- 2.—Budowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby)** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2016-2020. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2016 wynoszą 50.000 zł,

na opracowanie dokumentacji technicznej, która będzie wykorzystywana w realizacji zadania w poszczególnych sołectwach Gminy Swarzędz, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy w Bogucinie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

1. **Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Świętego Marcina w Swarzędzu, obejmującego stadion lekkoatletyczny i boiska piłkarskie** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2012-2017. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2016 wynoszą 5.000.000 zł z przeznaczeniem na budowę bieżni lekkoatletycznej oraz budowę boiska treningowego na terenie kompleksu boisk przy ul. Św. Marcin – Kosynierów w Swarzędzu, w I półroczu wydatkowano kwotę 21.765 zł, na uregulowanie należności za opracowanie dokumentacji technicznej, na podstawie której uzyskano decyzje pozwolenia na budowę. W drodze postępowania przetargowego zawarto umowę na realizację zadania.
2. **BUDŻET OBYWATELSKI – WPF lata 2016-2020.** W budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę 100.000 zł na opracowanie koncepcji, projektu i realizację zadania. pn. **Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na boisku sportowym w Wierzonce**, wydatkowano 11.085,99 zł, na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu oraz dokumentacji techniczną. Realizacja zadania w III kw. br.
3. **BUDŻET OBYWATELSKI – WPF lata 2016-2020.** W budżecie na rok 2016 zabezpieczono kwotę 100.000 zł, w tym środki na opracowanie skróconego projektu technicznego na zadanie pn. **Budowa dziecięco-młodzieżowego placu zabaw na os. Kościuszkowców w Swarzędzu**, wydatkowano kwotę 6.519 zł, na opracowanie dokumentacji techniczną. Realizacja zadania w III kw. br.
4. **BUDŻET OBYWATELSKI – WPF lata 2016-2020.** Na realizację zadania w roku 2016 zaplanowano kwotę 100.000 zł, poniesiono nakłady finansowe w kwocie 99.727,91 zł na zadanie pn. **Budowa placu zabawowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Paczkowie**. Zadanie zakończono i rozliczono.
5. **Budowa i doposażenie placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2016 zabezpieczono kwotę 150.000 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 81.051,53 zł. W ramach wykonano min. montaż: bramek do piłki nożnej w Rabowicach, urządzeń zabawowych na placu zabaw w Uzarzewie, stożka obrotowego na Placu Niezłomnych, piaskownicy na placu zabaw w Kruszewni; doposażono plac zabaw w Łowęcynie, Zalasewie, Sokolnikach Gwiazdowskich; wybudowano siłownię zewnętrzną w parku przy ul. Piaski w Swarzędzu oraz doposażono siłownię zewnętrzną przy skateparku w Swarzędzu, wybudowano nowy plac zabaw w Wierzonce przy przedszkolu.
6. **Ogrodzenie placu zabaw w Bogucinie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu sołectkiego, zaplanowano 11.000 zł , w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.
7. **Doposażenie placu zabaw w Janikowie Dolnym** – zadanie jednoroczne, w roku 2016 zaplanowano kwotę 8.000 zł na doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe; zadanie realizowane w ramach Funduszu sołectkiego, nie poniesiono nakładów finansowych.

8. **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, w tym terenu placu zabaw w Gruszczynie)** – zadanie jednoroczne, na rok 2016 zaplanowano kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw przy boisku sportowym w urządzenia zabawowe; zadanie realizowane w ramach Funduszu sołectkiego, nie poniesiono nakładów finansowych.
9. **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Gortatowo** – zadanie jednoroczne, na montaż piłkochwyków i ogrodzenie boiska przy świetlicy zaplanowano w roku 2016 kwotę 10.980 zł, zadanie realizowane w ramach Funduszu sołectkiego, nie poniesiono nakładów finansowych.
10. **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, w tym doprowadzenie prądu oraz wykonanie zadaszenia w Garbach** – zadanie jednoroczne, zaplanowaną na rok 2016 kwotę 18.000 zł przeznacza się na wykonanie zadaszenia na placu rekreacyjnym, zadanie realizowane w ramach Funduszu sołectkiego, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.
11. **Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie przy świetlicy wiejskiej w Zalasewie** – zadanie jednoroczne, plan na rok 2016 wynosi 15.523 zł, zadanie realizowane w ramach Funduszu sołectkiego, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.
12. **Budowa siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym w Karłowicach** – zadanie jednoroczne, zaplanowaną na rok 2016 kwotę 9.000 zł przeznacza się na zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym; zadanie realizowane w ramach Funduszu sołectkiego, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.
13. **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Kobylnica** – zadanie jednoroczne, zaplanowana na rok 2016 kwotę 8.500 zł przeznaczono na budowę placu rekreacyjnego (budowa plenerowej siłowni – zakup min. 2 urządzeń); zadanie realizowane w ramach Funduszu sołectkiego, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.
14. **Ustawienie siłowni zewnętrznej w Uzarzewie** – zadanie jednoroczne, plan na rok 2016 wynosi 12.000 zł, zadanie realizowane w ramach Funduszu sołectkiego. Na zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Uzarzewie wydatkowano kwotę 11.998,65 zł.
15. **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Sołectwa Wierzenica** – zadanie jednoroczne, plan na rok 2016 wynosi 8.147 zł, zadanie realizowane w ramach Funduszu sołectkiego. W ramach zadania planowane jest doposażenie w urządzenia siłowni zewnętrznej placu zabaw przy świetlicy w Wierzenicy, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

1. **Modernizacja saun, monitoringu i kręgielni pływalni “Wodny Raj”** – zadanie realizowane w latach 2016-2017, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2016 zaplanowano 200.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.
2. **Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta w Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji** – zadanie jednoroczne , zaplanowane środki w kwocie 80.000 zł nie zostały wydatkowane w I półroczu br.