

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ

30 czerwca 2018 roku

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. **Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2011-2019, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2018 wynoszą 343.000 zł, do dnia 30 czerwca wydatkowano kwotę 89.460 zł. Dokonano rozliczenia końcowego opracowania dokumentacji związanej z: połączeniem końcówek sieci wodociągowej w ul. Kościelanka w Paczkowie, sieci wodociągowej w ul. Swarzędzkiej i Fabrycznej w Gortatowie (na odcinku od Chlebowej do Kasztelańskiej), sieci wodociągowej w ul. Darniowej w Gortatowie, sieci wodociągowej w ul. Cichej w Gortatowie, sieci wodociągowej w ul. Swarzędzkiej w Gortatowie, kanalizacji sanitarnej w ul. Sołeckiej w Jasinie. Zawarto umowy na: opracowanie koncepcji odprowadzania wód deszczowych z terenu sołectwa Rabowice, opracowanie koncepcji odprowadzania wód deszczowych z terenu sołectwa Paczkowo, opracowanie koncepcji zagospodarowania wód deszczowych – analiza stanu istniejącego cieku Mielcuch oraz jego zlewni, w tym wariantową koncepcję przekierowania całości lub części wód opadowych, płynących ciekami Mielcuch na wysokości ul. Jasińskiej w Swarzędzu, z uwzględnieniem wariantowego skierowania wód opadowych do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej i systemu kanalizacji deszczowej. Ponadto, programowanego koncepcją rozdziału kanalizacji ogólnospławnej, opracowanie projektu dla budowy sieci wodociągowej w ul. Katarzyńskiej w Gruszczyne.
2. **Budowa zbiornika retencyjnego w Jasinie przy ulicy Poznańskiej** – zadanie realizowane w latach 2016-2018, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2018 wynoszą 25.000 zł, w I półroczu br. nie poniesiono nakładów finansowych. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

1. **Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kórnickiej z Graniczną i Staniewskiego w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2018, znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2018 zabezpieczono kwotę 155.000 zł, wydatkowano 150.850 zł na roboty budowlane związane z sygnalizacją świetlną.
2. **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK92) do skrzyżowania ul. Słowackiego z ul. Kwaśniewskiego (rondo)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2019, znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2018 zabezpieczono kwotę 25.000 zł, w I półroczu br. nie poniesiono nakładów finansowych.
3. **Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz)** – zadanie jednoroczne, w budżecie zaplanowano kwotę 40.000 zł, w I półroczu br. nie poniesiono nakładów finansowych.
4. **Projekt koncepcyjny budowy wiaduktu pod linią kolejową nr 353 Poznań Wschód - Skandawa wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2407P ul. Swarzędzka m. Kobylnica gm. Swarzędz, powiat poznański, woj. Wielkopolskie** – zadanie jednoroczne, w budżecie zaplanowano kwotę 75.000 zł, w I półroczu br. nie poniesiono nakładów finansowych. Podjęto uchwałę Rady Miejskiej w Swarzędzu o pomocy finansowej, przekazanie środków nastąpi w lipcu br.

5. **Projekt koncepcyjny budowy wiaduktu ponad/nad linią kolejową nr 3 Warszawa Zachodnia-Kunowice wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2439P Paczkowo-Trzek, ul. Średzka w Paczkowie gm. Swarzędz, powiat poznański, woj. Wielkopolskie** – zadanie jednoroczne, w budżecie zaplanowano kwotę 65.000 zł, w I półroczu br. nie poniesiono nakładów finansowych. Podjęto uchwałę Rady Miejskiej w Swarzędzu o pomocy finansowej, przekazanie środków nastąpi w lipcu br.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

1. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2008-2020. Zadanie znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2018 zabezpieczono kwotę 350.000 zł, w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 155.349 zł. W ramach których wykonano renowację rowu melioracyjnego G12-2, który jest odbiornikiem wód deszczowych z pasa drogowego ul. Dworcowej.
2. **Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych** – zadanie realizowane w latach 2012-2020, znajdujące się w WPF. Plan na rok 2018 wynosi 424.000 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 100.872 zł. W ramach powyższego zadania opracowywany jest wielobranżowy projekt przebudowy ul. Poziomkowej w Zalasewie oraz ulic: Garbarskiej, Kuśnierskiej, Murarskiej, Płócienniczej i Bednarskiej a także Sukienniczej, Ciesielskiej i Garncarskiej w Swarzędzu.
3. **Przebudowa ulic w Bogucinie** – zadanie realizowane w latach 2012-2021, znajdujące się w WPF, w roku 2018 zabezpieczono kwotę 90.000 zł, w I półroczu br. nie poniesiono nakładów finansowych.
4. **Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz** – zadanie realizowane w latach 2011-2021, znajdujące się w WPF, w roku 2018 zabezpieczono kwotę 4.150.000 zł, w I półroczu br. nie poniesiono nakładów finansowych. Rozpoczęto budowę ciągu komunikacyjnego na terenie osiedli: Dąbrowszczaków, Czwartaków, Kościuszkowców w Swarzędzu wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną sanitarną – Etap III. Pozostałe środki finansowe przeznaczone są na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania dla przebudowy ulic na terenie osiedla Czwartaków i Kościuszkowców w Swarzędzu oraz przebudowy ulic na terenie osiedla Dąbrowszczaków w Swarzędzu.
5. **Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie** – zadanie realizowane w latach 2014-2021, znajdujące się w WPF. W roku 2018 przeznaczono kwotę 230.000 zł, w I półroczu br. nie poniesiono nakładów finansowych. W ramach zadania opracowywany jest projektu budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ulicy Zygmunta Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie oraz projekt przebudowy ulicy Zygmunta Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie.
6. **Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92** – zadanie realizowane w latach 2014-2020, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2018 rok zabezpieczono kwotę 122.000 zł, w I półroczu br. nie poniesiono nakładów finansowych. Środki finansowe przeznaczone są na dokończenie prac projektowych związanych z przebudową drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92 na odcinku od Jasina do Paczkowa.
7. **Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia, Żłota, Szmaragdowa, Bursztynowa, Srebrna, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płóciennicza, Grabarska, Garncarska, Zielona, Wyczółkowskiego, Chelmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2022. Zadanie znajduje się w WPF. W roku 2018 planuje się kwotę 1.097.446,95 zł, w I półroczu br. nie poniesiono nakładów finansowych. Realizowane jest opracowanie projektu przebudowy ul.

Przybylskiego wraz z infrastrukturą podziemną (wodociągi). W pierwszym półroczu 2018r. został zwiększony zakres tego zadania - nowo projektowana ścieżka rowerowa będzie połączona z odcinkami już istniejącymi. Kontynuowane są prace projektowe związane z ulicą Zamkową, Nowy Świat, Adama Mickiewicza, Młyną, Bramkową, Gołębią i Placu Powstańców Wielkopolskich.

8. **Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej w Zalasewie i Daktylowej w Garbach)** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2015-2021. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2018 wprowadzono kwotę 158.500 zł, w I półroczu br. wydatkowano 7.000 zł. Zakończono prace projektowe dla przebudowy ul. Hebanowej i Botanicznej w Zalasewie. Pozostałe środki finansowe przeznaczone są na zakończenie prac projektowych dotyczących budowy ulic: Polskiej, Greckiej i Irlandzkiej.
9. **Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej oraz Placu Zielonego w Swarzędzu** – zadanie realizowane w latach 2015-2018, znajdujące się w WPF. Na 2018 rok zabezpieczono kwotę 10.000 zł, w I półroczu poniesiono wydatek w kwocie 9.628,85 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na wykonanie dodatkowego progu zwalniającego w ul. Słowiczej.
10. **Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2021. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2018 wynoszą 3.100.000 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 23.937 zł. Wykonano aktualizację projektu stałej organizacji ruchu przebudowy ulic Swarzędzkiej i Asfaltowej na odcinku od ul. Cichej do Podgórnej oraz dokonano utylizacji zanieczyszczonych mas ziemnych z ulicy Ogrodniczej w Janikowie. Pozostałe środki finansowe przeznaczone są na kontynuowanie przebudowy ulic Swarzędzkiej i Asfaltowej na odcinku od ul. Cichej do Podgórnej wraz z remontem ulicy Ogrodniczej w Janikowie.
11. **Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2014-2020, znajdująca się w WPF. W roku 2018 przeznacza się kwotę 3.870.000 zł, w I półroczu wydatkowano 1.851.353,07 zł. W ramach zadania realizowane są dwie inwestycje drogowe: przebudowa ulicy Sokolnickiej oraz ul. Ogrodowej w Paczkowie. Ponadto, w ramach w/w środków Gmina zawarła umowę na opracowanie dokumentacji dla przebudowy ul. Braterskiej, Błękitnej i Szkolnej w Paczkowie.
12. **Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2021, znajdujące się w WPF. Do budżetu na rok 2018 wprowadza się kwotę 85.000 zł, w I półroczu br. nie poniesiono nakładów finansowych. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji dla budowy jednostronnego chodnika wzdłuż ulicy Olszynowej oraz przebudowy ulicy Bukowej w Rabowicach.
13. **Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczyń** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2013-2021, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2018 wynoszą 7.000.000 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 1.709.615,27 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na częściowe rozliczenie budowy ulicy Mechowskiej i Katarzyńskiej w Gruszczyń (ul. Katarzyńska od ul. Swarzędzkiej do ul. Mechowskiej oraz ul. Mechowska od ul. Zielińskiej do ul. Nowowiejskiego). Pozostałe środki finansowe przeznaczone będą na kontynuowanie robót oraz dokończenie prac projektowych związanych z przebudową ul. Katarzyńskiej w Gruszczyń na odcinku od ul. Swarzędzkiej do ul. Promyk.
14. **Budowa kładki nad drogą krajową nr 92** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2012-2018, znajdujące się w WPF. W roku 2018 zaplanowano kwotę 2.410.000 zł, w I półroczu br. nie poniesiono nakładów finansowych. Prace związane z budową kładki dobiegają końca – przewidywany czas zakończenia, rozliczenia i oddania do eksploatacji: koniec sierpnia 2018r.
15. **Przebudowa ulic w Kobylnicy (Brzozowa, Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach

2017-2021, znajdujące się w WPF. Zaplanowana na rok 2018 kwota 1.111.500 zł, do końca I półrocza br. wydatkowano 307.500 zł. Trwają roboty budowlane związane z przebudową ulicy Szkolnej w Kobylnicy. Przewidywany czas zakończenia, rozliczenia i oddania do eksploatacji: koniec sierpnia 2018 r.

16. **Budowa obwodnicy Swarzędza** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2021, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2018 wynoszą 300.000 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 20.000 zł. Środki zostały przeznaczone na opracowanie koncepcji budowy drogi łączącej obwodnicę Swarzędza z ulicą Armii Poznań.
17. **Budowa tunelu pod torami kolejowymi, łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2021. Zadanie znajduje się w WPF. W 2018 roku zaplanowano kwotę 155.000 zł, w I półroczu br. nie poniesiono nakładów finansowych. Środki finansowe przeznaczone są na kontynuowanie prac projektowych.
18. **Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – etap II (3.3.3 WRPO 2014+, ZIT) (ZWP Paczkowo-P&R,B&R, ul. Średzka-Paczkowo, ul. Transportowa, rondo Garby-Zalasewo, baza transportowa – Garby, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, autobusy hybrydowe, system informacji pasażerskiej)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2020. Zadanie znajduje się w WPF. W 2018 roku zaplanowano kwotę 8.300.000 zł, jako udział własny Gminy Swarzędz do realizacji zadania, w I półroczu poniesiono wydatek w kwocie 2.429.065,67 zł. Środki wydatkowano na częściowe rozliczenie inwestycji, związanej z rozbudową ulicy Transportowej – etap I. Trwają prace budowlane.
19. **Przebudowa ulic w Wierzenicy (przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie wzgórza Augusta Cieszkowskiego, budowa chodnika w ul. Wierzenickiej i Dębowej)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2019. Zadanie znajduje się w WPF. W 2018 roku zaplanowano kwotę 2.395.000 zł, wydatkowano 2.394.525,87 zł. Zakończono i rozliczono przebudowę ulic: Wierzbowej, Śliwkowej i dojazdu do kościoła, wraz z uzupełnieniem dróg i umocnień na placu A. Cieszkowskiego w Wierzenicy.
20. **Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie Dworca Kolejowego w Swarzędzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018 – 2021, znajduje się w WPF. W 2018 roku zaplanowano kwotę 100.000 zł, w I półroczu br. nie poniesiono nakładów finansowych. Trwają prace projektowe.
21. **BUDŻET OBYWATELSKI – Budowa chodnika przez wieś w kierunku boiska sportowego (Wierzonka)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2020. Zadanie znajduje się w WPF. W 2018 roku zaplanowano kwotę 38.000 zł, w I półroczu br. nie poniesiono nakładów finansowych. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej.
22. **BUDŻET OBYWATELSKI – Odtworzenie i przywrócenie funkcji drogi publicznej, przeznaczonej dla ruchu samochodowego i pieszego wraz z chodnikiem (Wierzonka)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2020, znajduje się w WPF. W 2018 roku zaplanowano kwotę 30.000 zł, w I półroczu br. nie poniesiono nakładów finansowych. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej.
23. **BUDŻET OBYWATELSKI – Suchą nogą przez wieś (Kobylnica, projekt)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2020, znajduje się w WPF. W 2018 roku zaplanowano kwotę 105.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic: Makowej, Łąkowej i Polowej, w I półroczu wydatkowano kwotę 22.140 zł. Trwają prace projektowe.
24. **BUDŻET OBYWATELSKI Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodników oraz drogi w ul. Folwarcznej (Paczkowo-projekt)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2020, znajduje się w WPF. W 2018 roku zaplanowano kwotę 75.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej, do końca czerwca br. wydatkowano kwotę 29.984 zł. Ponadto,

zgłoszono zamiar przebudowy ul. Folwarcznej i uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu. Trwają prace projektowe nad instalacją deszczową w przedmiotowej ulicy.

- 25. Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz poprzez rozbudowę infrastruktury w ramach Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Swarzędzu i Kobylnicy** (w ramach poddziałania 3.3.3 WRPO 2014+) – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2018, znajduje się w WPF. Na kontynuację realizacji zadania w roku 2018 wprowadzono kwotę 2.289.953 zł, w I półroczu wydatkowano 904.410,89 zł. Środki finansowe przeznaczono na częściowe rozliczenie zadania, związanego z budową dworca autobusowego oraz parkingów w rejonie dworca PKP. Trwają roboty budowlane.
- 26. Modernizacja wiat przystankowych przy drogach gminnych** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2018 zaplanowano kwotę 110.000 zł, w I półroczu wydatkowano 34.995,34 zł. Pozostałe środki zostały zaangażowane, a wydatek przewidziany do realizacji w lipcu 2018.
- 27. Utwardzanie pasów drogowych na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2018 zaplanowano kwotę 646.000 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 1. Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2018 zaplanowano kwotę 500.000 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 404.669,69 zł. W ramach zadania zakupiono m.in. nieruchomości przeznaczone, bądź zajęte pod drogi położone w Gruszczyńcu, Zalasewie, Kobylnicy. Ponadto, zostały nabyte dwa lokale, wraz z udziałem w działkach; niemieszkalny na os. Raczyńskiego(biblioteka) oraz przy ulicy Strzeleckiej
- 2. Zakup gruntu przy ulicy Strzeleckiej w Swarzędzu** – zadanie znajduje się w WPF, realizacja w latach 2018-2019. Zaplanowaną w 2018 roku kwotę 600.000 zł wydatkowano w całości.

Rozdział 70021 Towarzystwo budownictwa społecznego

- 1. Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych** (pożyczka Jessica 2) – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2020. W roku 2018 zaplanowano kwotę 300.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

- 1. Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2012-2020, znajduje się w WPF. Na kontynuację zadania w 2018 roku zaplanowano kwotę 150.000 zł, w I półroczu wydatkowano 1.353 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
- 2. Budowa budynków komunalnych** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2019. W roku 2018 zaplanowano kwotę 760.000 zł, wydatkowano 744.250 zł. Zakończono budowę budynku komunalnego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71035 – Cmentarze

- 1. Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2019, znajdujące się w WPF. Do budżetu na rok 2018 wprowadzono kwotę 5.000 zł, w I półroczu wydatkowano 4.428 zł na uregulowanie należności za zakończenie prac projektowych. Opracowano pełnobrańzową dokumentację techniczną.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

- 1. Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem** – zadanie realizowane w latach 2016-2019, znajdujące się w WPF. Na realizację zadania na rok 2018 zaplanowano kwotę 20.000 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 19.500 zł na projekt dostawy i montażu klimatyzacji na parterze budynku Ratusza w Swarzędzu.
- 2. Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez integrację systemów dziedzinowych Gminy Swarzędz** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2018, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2018 zaplanowano kwotę 700.000 zł, wydatkowano 234.192 zł na dostawę infrastruktury technicznej, systemowej i aplikacyjnej na potrzeby budowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania Gminą- etap I.
- 3. Zakup wyposażenia, sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMiG** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2018 zabezpieczono kwotę w wysokości 140.000 zł na zakup sprzętu teleinformatycznego, zestawy komputerowe, sprzęt serwerowy i sieciowy oraz licencje dla nowych systemów informatycznych, wydatkowano 45.510 zł.
- 4. Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji Urzędu** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2018 zabezpieczono kwotę w wysokości 60.000 zł, zadanie jednoroczne, w I półroczu nie poniesiono wydatków.
- 5. Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Poznańskiej 25** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2018 zabezpieczono kwotę w wysokości 70.000 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków. Została podpisana umowa z wykonawcą i zadanie zostanie zrealizowane w III kwartale 2018 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

- 1. Modernizacja systemu dyspozytorskiego i sieci łączności radiowej Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu poznańskiego** – zadanie jednoroczne, w ramach funduszu celowego zaplanowano i przekazano kwotę 20.000 zł.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- 1. Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2018 zabezpieczono kwotę 10.000 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków.
- 2. Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2018 zaplanowano kwotę 20.000 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków.

Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

- 1. Zakup sprzętu służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska na terenie Gminy Swarzędz – etap II** – zadanie majątkowe, jednoroczne. W budżecie na rok 2018 zaplanowano kwotę 90.000 zł, w tym kwotę 45.000 zł stanowi dotacja udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- 1. Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2018 zabezpieczono kwotę 30.000 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

- 1. Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędz** – zadanie majątkowe jednoroczne. Do planu na rok 2018 wprowadzono kwotę 145.000 zł, w I półroczu wydatkowano

70.732,38 zł na zakup kamer Dinion Starling HDD i AutoDome HD oraz macierzy dyskowej Infortrend na potrzeby utrzymania i rozbudowy systemu monitoringu miejskiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

1. **Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Swarzędzu** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2018 zabezpieczono kwotę 70.000 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków.
2. **Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zalasewie** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2018 zabezpieczono kwotę 70.000 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków.
3. **Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz** – zadanie znajduje się w WPF, realizowane w latach 2017-2019. Na realizację zadania w roku 2018 zaplanowano kwotę 300.000 zł, w I półroczu poniesiono nakłady finansowe w wysokości 227.254,12 zł na remont dachu Szkoły Podstawowej w Paczkowie oraz montaż żaluzji zewnętrznych na sali sportowej w SP nr 2 w Zalasewie.
4. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ulicy Polnej w Swarzędzu** – zadanie znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2018-2020. W budżecie na rok 2018 zaplanowano kwotę 137.000 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków. Podpisano umowę na wykonanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 o salę gimnastyczną.
5. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce** – zadanie realizowane w latach 2018-2021, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2018 zaplanowano kwotę 1.325.000 zł, w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 65.190 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej na remont i adaptację istniejącego budynku szkoły.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

1. **Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola nr 3 w Swarzędzu** – zadanie majątkowe jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2018 zaplanowano kwotę w wysokości 16.683 zł, wydatkowano 16.682,68 zł.
2. **Zakup dźwigu towarowego dla Przedszkola nr 3 w Swarzędzu** – zadanie majątkowe jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2018 zaplanowano kwotę w wysokości 39.422 zł, do końca I półrocza poniesiono nakłady w wysokości 27.244,50 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85219 Ośrodek pomocy społecznej

1. **Zakup infomatu barier-free** – zadanie jednoroczne, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu w ramach projektu „Czas na zmiany – Zmieniamy się !”. Zaplanowana kwota 15.000 zł została wykorzystana w całości.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

1. **Zakup specjalistycznego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 56.870 zł. Gmina Swarzędz udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu, który przekazał niniejszą dotację na rzecz Stowarzyszenia Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu, na zakup specjalistycznego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Kwota dotacji stanowiła udział własny Stowarzyszenia w realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D-likwidacja barier transportowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 1. Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - Etap IV. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania** – inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2017-2019. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2018 wprowadzono kwotę 2.336.385 zł, jako udział własny Gminy Swarzędz w realizacji zadania, na które Związek otrzymał dofinansowanie. W I półroczu przekazana została kwota w wysokości 584.096,25 zł.
- 2. Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - Etap V. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania** – inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2017-2020. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2018 wprowadzono kwotę 1.749.000 zł, jako udział własny Gminy Swarzędz, w związku ze złożonym przez Związek wnioskiem o dofinansowanie zadania. W I półroczu została przekazana kwota 437.250 zł.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- 1. Dotacje celowe z budżetu na realizację inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Swarzędz - w zakresie wymiany źródeł ciepła** – na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza planuje się w 2018 roku kwotę 200.000 zł, w formie dotacji celowych, na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów wymiany źródeł ciepła. (Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska), w I półroczu nie poniesiono wydatku.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic

- 1. Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2003-2021, znajduje się w WPF. W roku 2018 zabezpieczono kwotę 480.000 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 72.264,47 zł. W ramach zadania wybudowano oświetlenie wzdłuż budynku nr 18 na osiedlu Czwartaków, zmodyfikowano projekt oświetlenia ulicy Olszynowej w Rabowicach i ulicy Pszczelnej w Zalasewie oraz wykonano dowieszki w Gruszczyńcu i w Jasinie. Ponadto, zakończono projekty budowy oświetlenia w ulic: Gnieźnieńskiej w Bogucinie i Swarzędzkiej w Gruszczyńcu.

Rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

- 1. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie (dotacja dla ZGK)** – zadanie jednoroczne, na 2018r. - zaplanowano kwotę 200.000 zł w formie dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu, do końca I półrocza przekazano kwotę 150.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- 1. Modernizacja świetlic wiejskich** – zadanie majątkowe jednoroczne, na realizację zadania w budżecie na rok 2018 zaplanowano kwotę 190.000 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków. Zostały podpisane umowy na modernizację świetlic w Paczkowie i Uzarzewie. Wydatki zostaną poniesione w III kwartale 2018.
- 2. Modernizacja ogrodu przy świetlicy w Paczkowie** – zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2018 zaplanowano kwotę 10.000 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków. Zadanie jest w trakcie realizacji i zostanie zakończone w III kwartale br.
- 3. Ekspertyza i remont budynku Ośrodka Kultury w Swarzędzu (dotacja dla Ośrodka Kultury)** – zadanie majątkowe, jednoroczne realizowane przez Ośrodek Kultury, zaplanowano kwotę 70.000 zł, w formie dotacji celowej dla Ośrodka Kultury, w I półroczu br. wykorzystano kwotę 57.524,95 zł.

4. **Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszeźnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcín)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2020, znajdujące się w WPF, na rok 2018 zaplanowano kwotę 1.335.000 zł. W I półroczu poniesiono nakłady pieniężne w kwocie 651.871,58 zł. Zakończono budowę świetlicy w Jasinie – obiekt przekazany do użytkowania. Trwają roboty budowlane związane z budową świetlicy w Bogucinie.

Rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki

1. **Adaptacja budynku remizy strażackiej na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2018, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2018 wynoszą 2.100.000 zł, wydatki w I półroczu opiewają na kwotę 410.416,53 zł. W ramach środków zrealizowano dostawę mebli oraz wykonano identyfikację wizualną obiektu.

Rozdz. 92116 Biblioteki

1. **Przebudowa i adaptacja lokalu filii Biblioteki Publicznej w Swarzędzu na os. Raczyńskiego 19** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2018; w planie na rok 2018 zabezpieczono kwotę 390.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania, w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną. W drodze przetargu nieograniczonego zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Termin realizacji – III kw. 2018 r. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

1. **Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Świętego Marcina w Swarzędzu, obejmującego stadion lekkoatletyczny, boiska piłkarskie, halę (centrum aktywności) i układ komunikacyjny** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2012-2022. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2018 – 138.787,70 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 138.290 zł tytułem końcowego rozliczenia za opracowanie dokumentacji projektowej utwardzenia terenu zlokalizowanego przy ul. św. Marcina w Swarzędzu, wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania, w tym budowę parkingu - etap 2.
2. **BUDŻET OBYWATELSKI – Projekt budowy uniwersalnego boiska dostosowanego do gry w hokeja na trawie dla dzieci (Swarzędz, os. Mielżyńskiego)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2020, znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2018 zaplanowano kwotę 18.000 zł, którą wykorzystano w całości na opracowanie dokumentacji technicznej.
3. **BUDŻET OBYWATELSKI – Boisko piłkarskie przy ul. Pogodnej (Swarzędz, projekt)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2020, znajduje się w WPF. W roku 2018 zabezpieczono w budżecie kwotę 18.000 zł, którą wykorzystano w całości na opracowanie dokumentacji technicznej.
4. **BUDŻET OBYWATELSKI – Strefa relaksu dla seniorów (Swarzędz Nowa Wieś)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2020, znajduje się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2018 wynoszą 50.000 zł, w I półroczu nie zostały wydatkowane. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej.
5. **Budowa boiska w Uzarzewie** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2020, znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2018 na realizację zadania zabezpieczono kwotę 20.000 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków. Podpisana została umowa na wykonanie projektu wielofunkcyjnego boiska wraz z oświetleniem.
6. **Budowa i doposażenie placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2018 na realizację zadania zabezpieczono kwotę 415.000 zł, w I półroczu wydatki wyniosły łącznie 211.274,89 zł. W ramach zadania wykonano m.in.:

- budowę II etapu placu zabaw dla dzieci starszych przy ulicy Piaski w Swarzędzu (dwie trampoliny, ślizg, linarium, stożek),
 - budowę placu zabaw i siłowni na przystani nad jeziorem Swarzędzkim,
 - zakupiono i zamontowano huśtawki dla osób niepełnosprawnych na osiedlu Kościuszkowców,
 - zakupiono i zamontowano płotek edukacyjny przy Żłobku Maciuś w Swarzędzu.
7. **Budowa placu integracyjnego sportowo-rekreacyjnego w Kobylnicy** – zadanie jednoroczne, planowane środki finansowe na rok 2018 wynoszą 620.000 zł. Na realizację zadania, na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej, Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 310.180 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota 189.820 zł stanowi udział własny Gminy w realizacji zadania. W I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Podpisana została umowa i trwa realizacja inwestycji, planowany termin zakończenia w miesiącu sierpniu 2018 roku.
8. **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bogucinie** – zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2018 zabezpieczono kwotę 17.000 zł, nie poniesiono wydatków. Zadanie jest w trakcie realizacji i zostanie zakończone w III kwartale br.
9. **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Garbach** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Planowane środki finansowe na rok 2018 na doposażenie placu zabaw wynoszą 17.420,08 zł, w I półroczu nie zostały wydatkowane.
10. **Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Gortatowie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Do budżetu na rok 2018 na realizację zadania wprowadzono kwotę 15.000 zł, nie poniesiono wydatków w I półroczu br. Zadanie jest w trakcie realizacji i zostanie zakończone w III kwartale.
11. **Budowa placu zabaw przy ul. Jaworowej w Gruszczynie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2018 zaplanowano kwotę 26.000 zł, wydatków nie poniesiono. Na realizację zadania pozyskano dodatkowo środki z programu Wielkopolska Odnowa Wsi, a jego realizacja nastąpi w II półroczu.
12. **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa w Kobylnicy** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2018 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 16.500 zł, w tym kwota 15.000 zł dotyczy Funduszu Sołeckiego, natomiast kwota 1.500 zł stanowi dofinansowanie realizacji zadania ze środków Gminy. W I półroczu poniesiono wydatek w wysokości 16.373,76 zł.
13. **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kruszewni** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Do budżetu na rok 2018 na budowę siłowni wprowadzono kwotę 20.000 zł, wydatkowano 18.000 zł.
14. **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Łowęcinie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Do budżetu na rok 2018 na to zadanie, które zgodnie z wnioskiem Sołectwa obejmuje ustawienie altany wraz ze sceną, wprowadzono kwotę 20.640,89 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków.
15. **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wierzenicy** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Planowane środki finansowe na rok 2018 na realizację zadania wynoszą 11.380,73 zł, nie poniesiono wydatków.
16. **Budowa boiska do gry w siatkówkę plażową w Wierzonce** – zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2018 na budowę boiska zabezpieczono kwotę 17.000 zł, w tym 12.000 zł dotyczy Funduszu Sołeckiego, natomiast kwota 5.000 zł stanowi dofinansowanie ze środków Gminy. Wydatkowano 16.595,16 zł.

17. **Wykonanie ocieplenia i impregnacji altany w Sokolnikach Gwiazdowskich** – zadanie majątkowe, jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Plan na rok 2018 wynosi 10.000 zł, wydatków w I półroczu nie poniesiono.
18. **Doposażenie placu zabaw w Jasinie** – zadanie majątkowe, jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Plan na rok 2018 wynosi 20.000 zł, wydatkowano 19.740 zł.
19. **Budowa strefy rekreacji przy ulicy Staszica w Swarzędzu** – zadanie majątkowe, jednoroczne. Plan na rok 2018 wynosi 33.212,30 zł, w I półroczu wydatkowano 14.212,29 zł.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

1. **Projekt wymiany płytek pływalni, ogrodzenia kortów i modernizacja kompleksu boisk na os. Czwartaków w Swarzędzu** – zadanie majątkowe, jednoroczne, realizowane przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu. Zaplanowaną kwotę 230.500 zł przeznaczono m.in. na wymianę płytek ceramicznych w pomieszczeniach hali basenowej; wykonanie i montaż ogrodzenia oraz trybun, jak również oświetlenia przy kortach tenisowych; wymianę sztucznej nawierzchni trawiastej, remont nawierzchni poliuretanowych, wykonanie i montaż ogrodzenia kompleksu boisk na osiedlu Czwartaków. W I półroczu br. została wykonana dokumentacja projektowo-wykonawcza na modernizację kompleksu boisk na os. Czwartaków oraz dotyczącą remontu ogrodzenia i wykonania instalacji oświetleniowych dla kortów tenisowych – łącznie wydatkowano kwotę 19.741,50
2. **Budowa systemu nawadniania boiska w Kobylnicy** – zadanie majątkowe, jednoroczne, realizowane przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu. Zaplanowana kwota 36.000 zł, wydatkowano 30.700 zł na wykonanie projektu wykonawczego, dotyczącego remontu hali basenowej, w tym wymianę okładzin krytej pływalni.

Ponadto, w dziale 600, w rozdziale 60016, § 6667 – wydatkowana kwota 2.401,88 zł dotyczyła zwrotu niewykorzystanej dotacji, otrzymanej w formie zaliczki w 2017 roku, na realizację projektu pt. „Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz

Zadania niewygasające w 2017 roku przekazane do realizacji w roku 2018

Na realizację zadań niewygasających w roku 2017 przekazanych do realizacji w roku 2018 pozostawiono kwotę 1.747.791,65 zł, którą zabezpieczono na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane, w planowanym terminie, tj. do dnia 30.06.2018r., środki finansowe w łącznej kwocie 487.946,95 zł zostały zwrócone do dochodów budżetowych Gminy. Wykorzystanie środków finansowych nastąpiło zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. **Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia, Żłota, Szmaragdowa, Bursztynowa, Srebrna, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylina, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płociennicza, Grabarska, Garncarska, Zielona, Wyczółkowskiego, Chelmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków)** – niewykorzystane środki finansowe w roku 2017 w kwocie 1.099.575,70 zł zostały wydatkowane w całości, na końcowe rozliczenie zadania związanego z przebudową ul. Żłotej, Szmaragdowej, Bursztynowej i Srebrnej w Swarzędzu i Zalasewie.
2. **Budżet obywatelski – Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ul. Średzkiej w Paczkowie** - niewykorzystane środki finansowe w roku 2017 w kwocie 14.500,00 zł nie zostały wydatkowane do 30 czerwca 2018 roku; z uwagi na konieczność zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uregulowaniem spraw formalno-prawnych oraz przedłużającymi się procedurami związanymi z uzyskaniem ostatecznych uzgodnień planu sytuacyjnego oraz lokalizacji chodnika z zarządcą ulicy, tj. Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu, nie zakończono prac projektowych.

3. **Budżet obywatelski – Rewitalizacja historycznego układu drogowego we wsi Wierzenica (opracowanie projektu-dokumentacji technicznej)** – niewykorzystane środki finansowe w roku 2017 w kwocie 4.797,00 zł zostały wydatkowane w całości w I półroczu br. na opracowanie dokumentacji technicznej.
4. **Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz** – niewykorzystane środków finansowe w roku 2017 w kwocie 155.472 zł zostały wydatkowane w całości. Zakres prac obejmował remont boiska wielofunkcyjnego położonego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie przy ul. Planetarnej 7, polegający na wymianie nawierzchni ze sztucznej trawy na nawierzchnię poliuretanową typu SPRAY.
5. **Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcin)** - niewykorzystane środki finansowe w roku 2017 w kwocie 473.446,95 zł nie zostały wykorzystane. Wykonawca zaprzestał wykonywania robót budowlanych pomimo licznych wezwań o przystąpieniu do robót i wprowadzenia programu naprawczego. Skutkiem powyższego, było wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym wraz z naliczeniem kar umownych.