

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Na realizację zadań majątkowych w I półroczu 2009 roku łącznie wydatkowano kwotę 8.410.376,31 zł

Numeracja zadań w części opisowej jest zgodna z załącznikiem nr 8 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku.

Wykaz zadań majątkowych, zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym na lata 2009-2011

Dział 010- Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. **Budowa wodociągu wraz z przyłączami w ulicy Pszczelnej w Zalasewie** – WPI, nr zad. 68 – zadanie realizowane w latach 2008-2010. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 545.000 zł. Na wykonanie w roku 2009 zabezpieczono kwotę 40.000 zł. Podpisano umowę z projektantem, wykonano mapy geodezyjne do celów projektowych. Zadanie w trakcie realizacji.
W I połowie 2009 roku nie poniesiono żadnych wydatków.
2. **Budowa wodociągu w ulicach: Gromadzkiej, Włodarskiej, Soleckiej, Leszka Mieszka, Ziemowita, Kazimierza, Wójtowskiej, Kmicica, Chabrowej** - WPI, nr zad. 78 – zadanie realizowane w latach 2008-2011. Całkowita wartość zadania wynosi 1.150.000 zł. W ramach zadania wykonano projekt budowlano-wykonawczego oraz mapy geodezyjne do celów projektowych, uzyskano decyzję lokalizacyjną. Zadanie w trakcie realizacji,
Środki zaplanowane w 2009 roku - 100.000 zł, wydatkowano 51.362,00 zł.
3. **Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wierzenicy** - WPI, nr zad. 82 -zadanie wieloletnie realizowane w latach 2008-2011. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 370.000 zł. Na realizację przedsięwzięcia w 2009 roku zaplanowano 60.000 zł. Podpisano umowę z wykonawcą projektu, wykonano mapy do celów projektowych. Zadanie w trakcie realizacji. Do 30 czerwca bieżącego roku nie poniesiono żadnych nakładów finansowych.
4. **Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Krótkiej do ulicy Słonecznikowej** - WPI, nr zad. 83 – realizacja zadania w latach 2008-2011. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 310.000 zł. Na realizację przedsięwzięcia w roku 2009 zaplanowano kwotę 4.250 zł, nie poniesiono żadnych wydatków. Podpisano umowę na wykonanie projektu. Zadanie w trakcie realizacji.
5. **Budowa wodociągu w ulicy Średzkiej na odcinku od ul. Rzepakowej w Swarzędzu do ul. Olszynowej w Rabowicach**- WPI nr zad. 1-01010- realizacja inwestycji w latach 2009-2011. Na 2009 r. zaplanowano 60.000 zł, nie poniesiono żadnych nakładów finansowych.
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji.

Dział 600- Transport i łączność

Rozdz. 60004- Lokalny transport zbiorowy

1. **Przebudowa pętli autobusowej na os. Kościuszkowców przy ul. Kwaśniewskiego** - WPI, nr zad. 1-60004 – Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2009-2011. W 2009 roku zaplanowano kwotę 50.000 zł.
Wydatkowano kwotę 112,35 zł, która dotyczyła wydania warunków technicznych. Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego .
2. **Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego** -WPI nr zad. 2-60004 – zadanie realizowane w latach 2009-2011, całkowita wartość zadania wynosi 6.250.000 zł. W związku z przystąpieniem do programu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego /WRPO/ - Rozwój miejskiego transportu zbiorowego, w 2009 roku na realizację zadania zaplanowano 1.250.000 zł W najbliższym czasie możliwe jest pozyskanie na w/wwymienione zadanie dofinansowanie w wysokości 80 % wartości Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

1. **Modernizacja i remont odcinka ulicy Cieszkowskiego w obrębie ulic: Kwaśniewskiego, Słowackiego, Cmentarnej-** WPI nr zad. 65 - realizacja zadania 2008-2010, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 2.630.000 zł. Środki zaplanowane w budżecie na rok 2009 - 730.000 zł – nie poniesiono żadnych wydatków. W bieżącym roku zaplanowano wykonanie dokumentacji budowlano -wykonawczej. W I połowie roku została podpisana umowa z projektantem. Termin realizacji ustalono na grudzień 2009 r.

Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne

1. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy** - WPI, nr zad. 4 – zadanie realizowane w latach 2006-2011, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 1.675.000 zł. Zaplanowano na rok 2009 kwotę 150.000 zł. Wykonano mapy geodezyjne do celów projektowych, przesłano plan sytuacyjny do uzgodnienia oraz zlecono wykonanie map na tereny kolejowe.
W I połowie 2009 r., wydatkowano kwotę 2.818,20 zł
2. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Tortunia w Swarzędzu** – WPI, nr zad. 5 – realizacja zadania w latach 2007-2009. Całkowita kwota zadania wynosi 4.100.000 zł. W ramach zadania została wybudowana nawierzchnia pieszo jezdni wraz z kanalizacją deszczową. Termin zakończenia inwestycji -sierpień 2009 r.
Na 2009 r., w budżecie zaplanowano 2.400.000 zł, do końca czerwca bieżącego roku wydatkowano 1.419. 216,00 zł
3. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Bema w Swarzędzu** – WPI, nr zad. 13 – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2007-2009, całkowita wartość zadania wynosi 1.930.000 zł. Inwestycja rozpoczęta w 2008r.
W ramach zadania została wybudowana nawierzchnia pieszo-jezdni wraz z kanalizacją deszczową. Prace zostały zakończone i odebrane.
W 2009 r. w budżecie zaplanowano 1.150.000 zł, poniesiono wydatki w kwocie 928.370,95 zł
4. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Olchowej i Wiśniowej w Bogucinie** – WPI, nr zad. 18 – czas realizacji zadania w latach 2007-2009, całkowita kwota zadania wynosi 3.850.000 zł. Realizacja inwestycji rozpoczęta w roku 2008.
W budżecie na 2009 rok zaplanowano kwotę 2.700.000 zł, poniesiono w I półroczu bieżącego roku wydatki w wysokości 540.057,05 zł.

W ramach zadania została wybudowana nawierzchnia jezdni, wjazdów i chodników wraz z kanalizacją deszczową, separatorami i piaskownikami. Termin zakończenia zaplanowano na sierpień 2009 r.

5. **Budowa drogi - przedłużenie ulicy Planetarnej** - WPI, nr zad. 21 – zadanie realizowane w latach 2006-2011, całkowita wartość zadania wynosi 5.355.400 zł. W roku 2009 zaplanowano kwotę 700.000 zł.
W I półroczu poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 83.179,60 zł
6. **Przebudowa skrzyżowania ulicy Staniewskiego z ulicą Kórnicką i Wilkońskich** - WPI, nr zad. 31 – realizacja zadania w latach 2006-2010, całkowita wartość zadania wynosi 2.600.000 zł. W budżecie na 2009 rok zaplanowano kwotę 1.300.000 zł.
W I połowie 2009 r. wydano kwotę 1.956,60 zł na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu .
7. **Budowa chodnika oraz ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Kobylnica od ulicy Swarzędzkiej do przystanku autobusowego w rejonie ulicy Leśnej** - WPI, nr zad. 34 – czas realizacji zadania 2006-2009, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 858.400 zł. Inwestycja wspólnie realizowana z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu. W 2009 roku zaplanowano kwotę 600.000 zł, do 30 czerwca bieżącego roku, nie poniesiono żadnych wydatków.
8. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Milej, Spokojnej, Władysława Reymonta, Marii Skłodowskiej-Curie, Jana Kochanowskiego** – WPI, nr zad. 36 – zadanie wieloletnie 2006-2009. Całkowita wartość inwestycji wynosi 3.318.940 zł. Na rok 2009 zaplanowano w budżecie 865.000 zł, wydatkowano kwotę 665.665,67 zł. W I połowie 2009 roku inwestycja została zakończona, poniesione wydatki związane były z pełnieniem nadzorów inwestorskich, wykonaniem robót dodatkowych oraz rozliczeniem końcowym inwestycji. W ramach zadania wykonano rozbudowę oświetlenia ulicznego, usunięcie kolizji elektroenergetycznej, budowę brakujących przyłączy wod - kan, budowę nawierzchni pieszo-jezdni wraz z podbudową.
9. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Kutrzeby w Swarzędzu** - WPI, nr zad. 38 – realizacja zadania w latach 2006-2010, całkowita wartość zadania wynosi 1.502.000 zł. W roku 2009 zaplanowano na realizację zadania kwotę 600.000 zł.
W ramach zadania zostanie wybudowana nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem wraz brakującym odcinkiem sieci wodociągowej.
Termin zakończenia ustalono na styczeń 2010 r.
W I połowie roku, poniesiono wydatki w kwocie 226.348,20 zł.
10. **Przebudowa Placu Niezłomnych wraz z ul. Mała Rybacka** - WPI, nr zad. 39 – realizacja zadania w latach 2006-2010, całkowita wartość - 1.110.000 zł. W roku 2009 zaplanowano 200.000 zł.
W I połowie 2009 roku poniesiono wydatki w kwocie 3.001,20 zł na opracowanie dokumentacji.
11. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Śniadeckich w Swarzędzu** – WPI, nr zad. 47 - czas realizacji zadania w latach 2006-2010, całkowita wartość zadania wynosi 1.036.000 zł. Środki zaplanowane w budżecie na 2009 r. - 500.000 zł. Podpisano umowę z wykonawcą. W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia pieszo – jezdni wraz z kanalizacją deszczową.
W I połowie roku poniesiono wydatki w wysokości 43.188,94 zł na opracowanie projektu.
20. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Wieżowej oraz w części ul. Zielińskiej w Gruszczyne** - WPI, nr zad. 48 – realizacja zadania w latach 2007-

2011, całkowita wartość inwestycji wynosi 5.120.000 zł. W 2009 rok zaplanowano 500.000 zł, w I półroczu bieżącego roku wydano 3.215,40 zł, na opracowanie dokumentacji przetargowej. Ogłoszono przetarg na wykonawstwo.

21. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Leśnej w Gruszczyne** - WPI, nr zad. 49 – realizacja w latach 2007-2010 całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 1.134.000 zł. W 2009 r. zaplanowano kwotę 500.000 zł wydatkowano 18.910,00 zł na opracowanie projektu wykonawczego. Podpisano umowę z wykonawcą.
22. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Łąkowej w Gruszczyne** – WPI, nr zad. 50 – zadanie wieloletnie obejmujące lata 2008-2009, całkowita wartość zadania wynosi 580.000 zł. Na wykonanie zadania zaplanowano w 2009 roku kwotę 544.000 zł.
W I połowie 2009 roku wydatkowano kwotę 37.000,00 zł na prace projektowe.
23. **Budowa chodnika w Gortatowie od ul. Cmentarnej do ul. Fabrycznej** - WPI, nr zad. 51 – realizacja zadania 2007-2009, całkowita wartość inwestycji wynosi 235.400 zł. W budżecie na 2009 r. zaplanowano środki w wysokości 205.400 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 2.294,23 zł za nadzór inwestorski branży drogowej .
24. **Budowa chodnika w ul. Długiej w Sarbinowie** - WPI, nr zad. 52 – czas realizacji zadania 2007-2009, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 530.000 zł. W budżecie na 2009 r. zaplanowano środki w wysokości 500.000 zł.
Wydatkowano do 30 czerwca bieżącego roku kwotę 122.000,00 zł na częściową realizację inwestycji.
25. **Budowa ciągu pieszo-rowerowego od os. Czwartaków do os. Kościuszkowców przy skarpie jeziora Swarzędzkiego, modernizacja placu targowego** - WPI, nr zad. 53 – realizacja zadania w latach 2007-2011, całkowita wartość inwestycji wynosi 4.320.000 zł. W budżecie na 2009 r. zaplanowano 1.500.000 zł wydatkowano kwotę 2.279,80 zł, na przygotowanie dokumentacji technicznej.
Po rozstrzygnięciu przetargu podpisano umowę z wykonawcą oraz umowę na nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji.
26. **Budowa nawierzchni w ul. Topolowej w Karłowicach** – WPI, nr zad. 62 – inwestycja wieloletnia realizowana latach 2008-2010, całkowita wartość wynosi 561.000 zł. W roku 2009 zaplanowano 34.000 zł, poniesiono wydatki w kwocie 22.560 zł, na wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej. W ramach zadania została zaprojektowana nawierzchnia jezdni, wjazdów i chodników wraz z odwodnieniem.
27. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Pieprzyka i na Placu Handlowym w Swarzędzu** - WPI, nr zad. 63 – realizacja zadania w latach 2008-2010. Całkowita wartość zadania wynosi 1.560.000 zł. W budżecie na 2009 r. zabezpieczono środki w wysokości 533.000 zł. W I półroczu 2009 roku poniesiono wydatki w kwocie 34.392,80 zł , na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.
28. **Przebudowa skrzyżowania ulic: Polnej, Średzkiej, Rabowickiej** - WPI, nr zad. 67 - realizacja zadania w latach 2008-2009, całkowita wartość inwestycji wynosi 504.600 zł. W ramach zadania wykonano projekt budowlano - wykonawczy, uzyskano decyzje lokalizacji celu publicznego oraz wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. W budżecie na 2009 rok zaplanowano kwotę 279.600 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 186.399,99 zł.
29. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicach: Wawrzyniaka, Skargi Sienkiewicza i Krętej w Swarzędzu** - WPI, nr zad. 69 – zadanie wieloletnie obejmujące lata 2008-2010, całkowita wartość zadania wynosi 1.620.000 zł. W budżecie na 2009 r. zabezpieczono środki w wysokości 566.000 zł – wydatkowano

kwotę 66.360,00 zł na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej. Uzyskano pozwolenie na budowę.

30. **Przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej, Kupieckiej i Rolnej** - WPI, nr zad. 73 – realizacja zadania w latach 2008-2010 całkowita wartość zadania wynosi 450.000 zł Na rok 2009 zaplanowano kwotę 232.500 zł

W bieżącym roku wydatkowano kwotę 54.568 zł na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej. W ramach zadania zostało zaprojektowane skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z oświetleniem, dodatkowymi zatokami autobusowymi i miejscami postojowymi dla samochodów osobowych.

31. **Przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej i Kirkora** – WPI, nr zad 74 – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2008-2010, całkowita wartość inwestycji wynosi 150.000 zł. Na rok 2009 zaplanowano kwotę 82.500 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 81.852,00 zł.

W bieżącym roku zaplanowano wykonanie części dokumentacji budowlano-wykonawczej. Po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu została podpisana umowa z projektantem. W ramach zadania zostało zaprojektowane skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z oświetleniem. Uzyskano pozwolenie na budowę.

32. **Budowa chodnika w ulicy Soleckiej w Jasiniu na odcinku od ul. Wrzesińskiej do drogi krajowej nr 92** - WPI , nr zad. 75 – realizacja zadania w latach 2008-2011, całkowita wartość inwestycji 225.000 zł. W budżecie na 2009 rok zaplanowano kwotę 15.000 zł, wydatkowano 7.960,00 zł W bieżącym roku zaplanowano wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej. Podpisano umowę z projektantem. Termin realizacji ustalono na wrzesień 2009 r.

W ramach zadania zostanie zaprojektowana nawierzchnia chodników i wjazdów do prywatnych posesji.

33. **Projekt na budowę zatoki autobusowej przy świetlicy w Gruszczynie przy ul. Swarzędzkiej** - WPI, nr zad.76 – Zadanie wieloletnie obejmujące lata realizacji 2008-2010, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 125.000 zł. Środki w budżecie na 2009 r. zaplanowano w wysokości 100.000 zł. W I połowie 2009 r. nie poniesiono nakładów finansowych.

34. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Napoleńskiej** – WPI, nr zad. 77 – realizacja zadania w latach 2008-2011, wartość całego projektu opiewa na kwotę 3.050.000 zł. W bieżącym roku zaplanowano wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej. Po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu została podpisana umowa z projektantem. Prace projektowe trwają.

W 2009 roku zaplanowano 27.500 zł, do końca I półrocza bieżącego roku nie poniesiono żadnych wydatków.

35. **Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 (ul. Poznańska) z ul. Kirkora w Swarzędzu** - WPI, nr zad. 79 – czas realizacji inwestycji w latach 2008-2010, całkowita wartość zadania wynosi 1.350.000 zł W 2009 roku zaplanowano kwotę 582.500 zł, w I połowie roku wydano 56.842,73 zł.

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja w zakresie:

- przebudowy wlotu ul. Kirkora poprzez dobudowanie dodatkowych pasów lewoskrętu i prawoskrętu dla pojazdów skręcających do Poznania i w kierunku Warszawy;
- wydłużenia pasa lewoskrętu na drodze krajowej;
- usunięcia kolizji z mediami.

36. **Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu** - WPI, nr zad. 1-60016 - realizacja zadania przyjęta na lata 2008-2011. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 12.915.000 zł. W roku 2009 zabezpieczono środki w budżecie w kwocie 2.315.000 zł, wydatkowano 113.948,00 zł na opracowanie

dokumentacji projektowej. W ramach zadania zostanie zaprojektowana nowa droga łącząca ul. Rabowicką z drogą krajową ze skrzyżowaniem jednopoziomowym z sygnalizacją oraz przejściem przez tory kolejowe obiektem inżynierskim – wiadukt. Trwają procedury przetargowe.

37. **Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczynie** - WPI, nr zad. 2-60016 – Inwestycja wieloletnia, realizacja zadania w latach 2009-2011. Całkowita wartość zadania wynosi 2.580.000 zł. W 2009 r. zaplanowano kwotę 80.000 zł, w I połowie bieżącego roku wydano 6.063,40 zł na opracowanie dokumentacji. Termin realizacji ustalono na marzec 2010 r. Prace projektowe trwają.
38. **Budowa parkingu na os. Kościuszkowców w rejonie bloku nr 14** - WPI, nr zad. 3-60016 – realizacja zadania obejmuje lata 2009-2010, całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 1.200.000 zł. W budżecie na 2009 roku zabezpieczono środki w wysokości 500.000 zł, nie poniesiono żadnych nakładów finansowych.
39. **Przebudowa ul. Warzywnej w Swarzędzu** – WPI, nr zad. 4-60016. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2009-2011, całkowita wartość inwestycji wynosi 2.150.000 zł. Na rok 2009 r., zaplanowano kwotę 150.000 zł, w I połowie bieżącego roku wydatkowano kwotę 4.154,10 zł. Podpisano umowę z projektantem. W ramach zadania zostanie zaprojektowana nawierzchnia jezdni, chodników i wjazdów wraz z odwodnieniem i kanalizacją deszczową.
40. **Przedłużenie ścieżki nad jeziorem w kierunku Pływalni „Wodny Raj”**- WPI, nr zad. 5-60016 – zadanie obejmujące lata realizacji 2009-2010, całkowita wartość zadania wynosi 350.000 zł. W 2009 r. zaplanowano środki na realizację powyższego przedsięwzięcia w wysokości 50.000 zł, do 30 czerwca bieżącego roku poniesiono wydatki w wysokości 2.470,50 zł. na przygotowanie dokumentacji projektowej.
41. **Projekt na ulicę Owocową w Łowęcinnie** – WPI, nr zad. 6-60016 – zadanie obejmuje lata 2009-2011. W budżecie na 2009 rok zaplanowano kwotę 70.000 zł. Do końca I półrocza 2009 r., wydatkowano kwotę 6.710,00 zł na dokumentację projektową.
42. **Budowa chodnika w ulicy Średzkiej w Swarzędzu i Zalasewie** – WPI, nr zad. 7-60016. W budżecie na 2009 r. zaplanowano kwotę 150.000 zł, nie poniesiono żadnych wydatków. Trwają procedury przetargowe.
43. **Budowa chodnika w ul. Zapłocie, Dworskiej i Sokolnickiej** - WPI nr zad. 8-60016 – zadanie obejmujące lata realizacji 2009-2011. W 2009 r., zaplanowano kwotę 55.000 zł. Do końca I półrocza nie poniesiono żadnych wydatków.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70095- Pozostała działalność

1. **Budowa mieszkań** - WPI, nr zad. 46 – inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2007-2011 – całkowita wartość inwestycji wynosi 6.230.000 zł W budżecie na rok 2009 na wykonanie zadania zaplanowano 1.500.000 zł, poniesiono wydatki w kwocie 66.418,06 zł. W ramach zadania została wykonana koncepcja dla zagospodarowania działki przy ul. Staniewskiego, oczekujemy na uzyskanie decyzji lokalizacji celu publicznego.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75495- Pozostała działalność

1. **Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędza** - WPI, nr zad. 30 – zadanie inwestycyjne obejmujące lata realizacji 2005-2010. Całkowita wartość inwestycji wynosi 2.690.000 zł. Na rok 2009, zaplanowano w budżecie kwotę 700.000 zł, w I połowie bieżącego roku wydatkowano kwotę 14.640,00 zł. W ramach

budowy systemu wykonano przyłącza kablowe i zainstalowano kamery na Rynku oraz przy Zespole Szkół w Paczkowie .

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe

1. **Dobudowa do Sali sportowej w Paczkowie pomieszczeń przeznaczonych na bibliotekę, świetlicę i zaplecze sportowe** - WPI, nr zad. 40 – realizacja inwestycji obejmuje lata 2006-2010 – całkowita wartość zadania wynosi 1.070.000 zł. Zabezpieczono w budżecie na rok 2009 środki w wysokości 500.000 zł do 30 czerwca bieżącego roku wydatkowano kwotę 1.342 zł na wykonanie map geodezyjnych do celów projektowych.
2. **Moje boisko – Orlik 2012 – WPI nr zad. 2-80101** – realizacja inwestycji obejmuje lata 2009-2012. W budżecie na 2009 rok zaplanowano kwotę 1.040.000 zł, w I połowie roku nie poniesiono żadnych nakładów finansowych.

Rozdz. 80104- Przedszkola

1. **Rozbudowa Przedszkola „Zielona Pólnutka” nr 5 w Swarzędzu** - WPI, nr zad. 1-80104 – inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2008-2010. Całkowita wartość projektu wynosi 1.070.000 zł. Na realizację zadania w 2009 roku zaplanowano kwotę 365.000 zł, poniesiono w I półroczu wydatki w wysokości 19.650 zł na opracowanie dokumentacji.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdz. 85195- Pozostała działalność

1. **Remont przychodni w Kobylnicy i w Swarzędzu** – WPI, nr zad. 45 – realizacja inwestycji w latach 2007-2010. Całkowita wartość zadania wynosi 2.569.100 zł. W roku 2009 w budżecie wprowadzono kwotę 1.000.000 zł. W I połowie bieżącego roku nie poniesiono żadnych nakładów finansowych. Wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę .

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. **Przebudowa ul. Wrzesińskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą- (projekt oraz przebudowa ul. Wrzesińskiej, projekt oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szklarniowej, Soleckiej i Rutkowskiego)** - WPI, nr zad. 22 – inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2008-2011. Całkowita wartość zadania wynosi 10.500.000 zł. W budżecie w roku 2009 zabezpieczono kwotę 2.300.000 zł.
W bieżącym roku zaplanowano wykonanie dokumentacji budowlano –wykonawczej. W ramach zadania projektowana jest nawierzchnia jezdni, wjazdów i chodników wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym oraz przebudową infrastruktury. Prace projektowe trwają.
W I połowie bieżącego roku poniesiono wydatki w kwocie 549,00 zł za wypisy z rejestru gruntów.
2. **Budowa kolektora deszczowego Swarzędz południe do Stawów Antonińskich** – WPI, nr zad. 24 – inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2004-2010. Całkowita wartość projektu wynosi 20.395.000 zł. Zabezpieczono w budżecie na 2009 rok kwotę 9.500.000 zł. W I połowie bieżącego roku wydano 2.515.494,45 zł.
W ramach zadania wykonano roboty budowlano-montażowe związane z budowa kolektora deszczowego – roboty ziemne, montaż rurociągów i zespołu urządzeń podczyszczających.

3. **Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej Swarzędza i budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Łowęcinie i Gortatowie,** (budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Łowęcinie i Gortatowie, budowa kanalizacji deszczowej zlewni Grudzińskiego)- WPI, nr zad. 25 - realizacja inwestycji w latach 2004-2010 Całkowita wartość zadania wynosi 5.237.697 zł. Na realizację zadania w roku 2009 przeznaczona jest kwota 2.000.000 zł. Trwają rozmowy z Aquanet S.A. w sprawie wspólnej realizacji zadania – pozwolenie na budowę w trakcie przepisywania na Spółkę. Przetarg na wykonawstwo ogłasza AQUANET jako inwestor zastępczy. Termin realizacji do końca 2010 r. Poniesiono wydatki w kwocie 4.290,67 zł, tytułem opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i rolnej.
4. **Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Okrężnej w Swarzędzu** - WPI, nr zad. 84 – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2008-2010. Całkowita wartość projektu wynosi 400.000 zł. Na realizację inwestycji na rok 2009 zaplanowano kwotę 90.000 zł, nie poniesiono żadnych nakładów finansowych.
5. **Wpłata Gminy na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w południowej i północnej części Gminy w miejscowościach: Gruszczyn, Swarzędz, Kobylnica, Katarzynki, Uzarzewo, Bogucin, Janikowo, Zalasowe, Paczkowo finansowane z funduszu spójności, w ramach Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka** - WPI, nr zad. 2 – realizacja zadania obejmuje lata 2005-2009. W budżecie na 2009 r. zabezpieczono środki w wysokości 564.908 zł. Realizacja zadania obejmuje lata 2005-2009. W I połowie bieżącego roku wydatkowano kwotę 475.156 zł.

Rozdz. 90003- Oczyszczanie miast i wsi

1. **Rozbudowa i modernizacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Rabowicach** - WPI, nr zad. 27- realizacja zadania w latach 2006-2010. Wartość całego projektu wynosi 8.350.000 zł. Na 2009 rok w budżecie zaplanowano kwotę 1.000.000 zł, w I połowie bieżącego roku poniesiono wydatki w wysokości 14.518,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej oraz nadzór inwestorski. Podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic

1. **Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Miasta i Gminy Swarzędz** – WPI, nr zad. 26 – Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2003-2009. Przewidziana całkowita wartość inwestycji wyniesie 6.435.000 zł.
W ramach zadania przewidziano opracowanie projektów budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Bogucin, Janikowo, Gortatowo, Paczkowo, Kobylnica, Wierzonka, Sokolniki, Rabowice, Gruszczyn, Jasin, Uzarzewo.
Ogłoszono przetarg na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Rolnej, Lodowej, Letniej w Paczkowie oraz przebudowę oświetlenia w ul. Kwaśniewskiego w Swarzędzu.
W 2009 roku zaplanowano wydatki na kwotę 1.600.000 zł, do 30 czerwca bieżącego roku poniesiono wydatki w wysokości 49.645,12 zł.

Dział 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. **Remont świetlicy w Gruszczynie** – WPI, nr zad. 44 – inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2007-2009. Na wykonanie zadania zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 150.000 zł.
W ramach zadania wymieniono stolarkę okienną oraz wykonano naprawę opierzenia. Na rok 2009 wprowadzono do budżetu kwotę 55.000 zł, wydatkowano

kwotę 3.348,90 zł

2. **Budowa domu kultury** - WPI, nr zad. 1-92109 – inwestycja realizowana w latach 2009-2011. Wartość całego projektu wynosi 3.175.000 zł. W 2009 r. zabezpieczono w budżecie kwotę: 75.000 zł, nie poniesiono żadnych nakładów finansowych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

1. **Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży** - WPI, nr zad. 1-92601 – inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2009-2011. W ramach zadania zaprojektowano wielofunkcyjne boisko przy Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu, oraz ogłoszono przetarg na wykonawstwo. W budżecie na 2009 rok zaplanowano kwotę 500.000 zł poniesiono wydatek w kwocie 13.420,00 zł.
2. **Zagospodarowanie terenu na os. Mielżyńskiego w Swarzędzu pomiędzy drogą dojazdową do Zespołu Szkół a ulicą Graniczną-** WPI nr zad. 2-92601. W budżecie na 2009 rok zaplanowano kwotę 30.000 zł, nie poniesiono żadnych nakładów finansowych. W pierwszej połowie roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej.

Wykaz zadań inwestycyjnych jednorocznych na 2009 rok

Dział 010- Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. **Modernizacja ujęć wody** – Zaplanowane środki w budżecie 300.000 zł, wydatkowano w I półroczu 2.684 zł, na opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego dla miejscowości Bogucin.. W ramach zadania podpisano umowę na wykonawstwo oraz nadzór inwestorski.
2. **Budowa brakujących przyłączy wody w Janikowie** – na realizację zadania przeznaczono kwotę 100.000 zł., poniesiono nakłady finansowe w wysokości 2.000 zł na mapy do celów projektowych.

Dział 600- Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

1. **Remont nawierzchni jezdni ul. Cmentarnej w granicach administracyjnych Miasta Swarzędz.** Zaplanowano kwotę 150.000 zł, w I półroczu nie poniesiono żadnych nakładów finansowych. Zlecono opracowanie dokumentacji obejmującej: projekt wykonawczy, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje wykonania i odbioru robót.

Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne

4. **Remont istniejącej kładki nad ulicą Poznańską** – Zaplanowano kwotę 100.000 zł. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja budowlano-wykonawcza na remont kładki. W I połowie roku wydatkowano kwotę 57,50 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. **Nabycie prawa własności nieruchomości na os. Kościuszkowców w Swarzędzu** Zaplanowano kwotę 75.224 zł, wydatkowano 75.223,98 zł
Gmina skorzystała z prawa pierwokupu w stosunku działek położonych na terenie os. Kościuszkowców .

Dział 70095 Pozostała działalność

1. **Budowa lokali socjalnych dla poszkodowanych w pożarze przy ulicy Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim** – przeznaczono kwotę 10.000 zł stanowiącą pomoc finansową na budowę budynku mieszkalnego dla poszkodowanych w pożarze. Realizacja nastąpi w II połowie roku, po podpisaniu Porozumienia z Gminą Kamień Pomorski.

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdz. 75023- Urzędy Gmin

1. **Zakup sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMiG.** W ramach zadania zaplanowany jest zakup sprzętu komputerowego wraz z licencjami oprogramowania dla UMIG. Zaplanowano środki w budżecie 250.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.
2. **Budowa systemu informatycznego w ramach Strategii Informatyzacji Urzędu** – Zaplanowano 300.000 zł, wydatkowano w I półroczu kwotę 38.969,30 zł. W ramach zadania rozbudowano System Informacji Przestrzennej o możliwości konwersacji danych z systemu Starostwa Powiatowego. Zakupiono systemowe oprogramowanie serwerowe umożliwiające wdrożenie nowego oprogramowania. Zakupiono oprogramowanie do wdrażania polityki nadzoru nad odpadami. Zintegrowano obieg dokumentów ze skrzynką e-puap.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

1. **Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie Miasta Swarzędza** W roku 2009 na powyższy cel zaplanowano kwotę 60.000 zł, nie poniesiono żadnych wydatków.
2. **Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym** – W 2009 roku przeznaczono kwotę 150.000 zł, stanowiącą udział własny Gminy w projekcie unijnym w powyższym zakresie. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1. **Budowa cyfrowego systemu łączności między jednostkami ochrony przeciwpożarowej** - inwestycja realizowana przez Komendę Miejską PSP w Poznaniu przy współudziale jednostek samorządu terytorialnego i innych zainteresowanych podmiotów. Wsparcie finansowe, udzielone przez Gminę Swarzędz w 2009 roku, zaplanowano w kwocie 10.000 zł, nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne

1. **Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu** – zaplanowano kwotę 28.300 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 8.229,50 W ramach zadania zakupiono agregat odymiający oraz zestaw ratownictwa medycznego

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe

1. **Audyt placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz** – Audyt pozwoli określić stan infrastruktury, stan bezpieczeństwa, opłacalność inwestycji, ustalić hierarchię konieczności przeprowadzenia remontów, co będzie skutkowało przystąpieniem do Programu Rewitalizacji obszarów problemowych. W 2009 roku

przeznaczono kwotę 151.500 zł wydatkowano 4.500 zł.

2. **Wymiana stolarki okiennej w budynku SP - Nr 1 w Swarzędzu** – Zaplanowano 98.500 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków. W ramach zadaniach zlecono aktualizację dokumentacji oraz ogłoszono przetarg na roboty budowlane.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdz. 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

1. **Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach OPS.** Zaplanowano kwotę 40.000 zł, do końca I półrocza poniesiono wydatek w wysokości 38.039,60 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90003- Oczyszczanie miasta i wsi

1. **Dosprzętowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej** –w ramach zadania zakupiono ciągnik rolniczy na potrzeby ZGK. Zaplanowano środki 300.000 zł. wydatkowano w I półroczu kwotę 152.608 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

1. **Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwo gazowe.** Zaplanowano środki w wysokości 38.000 zł, W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. **Remont świetlicy w Uzarzewie** –w ramach zadania wykonano projekt wewnętrznej instalacji gazowej. Środki zaplanowane na 2009 r. to 150.000 zł, do końca I półrocza wydatkowano kwotę 42.257,60 zł
2. **Budowa wiatrolapu i remont świetlicy wiejskiej w Gortatowie** – Zaplanowano kwotę 50.000 zł. Do końca I półrocza wydano kwotę 6.314,89 zł. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji świetlicy wiejskiej w Gortatowie
3. **Zakup pieca do wypalania gliny dla Ośrodka Kultury** zaplanowano kwotę 10.482 zł. Piec zakupiono, rozliczenie finansowe nastąpi w II połowie roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601- Obiekty sportowe

1. **Budowa i wyposażenie placów zabaw** –W ramach zadania wykonano projekt budowlany placu zabaw i malej architektury przy ul. Kochanowskiego w Swarzędzu, wyposażono w urządzenia zabawowe dziesięć placów zabaw w miejscowościach: Kruszewnia, Łowęcín, Rabowice, Sokolniki, Uzarzewo, Wierzonka, Wierzenica, Zalasewo; zakupiono regulaminy na place zabaw. Zaplanowano kwotę 400.000 zł wydatkowano w I półroczu kwotę 65.762,03 zł.
2. **Audyty obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Swarzędz** – Zlecono wykonanie audytu obiektów sportowych i rekreacyjnych W 2009 roku przeznaczono kwotę 100.000 zł, w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

1. **Zakup maszyny do konserwacji lodu tzw. „rolba” dla SCSiR.** Zaplanowano kwotę 135.000 zł. Zakupiono maszynę, rozliczenie finansowe nastąpi w II połowie roku.

Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi – brak realizacji w I półroczu bieżącego roku.