

Informacja o przebiegu realizacji zadań majątkowych w I półroczu w 2013 r.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Krótkiej do ulicy Słonecznikowej** – inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2008-2014. Zadanie znajduje się w WPF. Na kontynuację inwestycji w roku 2013 zaplanowano kwotę 25.000 zł, do końca I półrocza br. wydatkowano 1.647,96 zł. Opracowano dokumentację projektową na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Kobylnicy – etap II oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Trwa rozliczanie opracowanej dokumentacji.
- 2. Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2011-2015, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na 2013 r. wynoszą 140.000 zł, do końca I półrocza br. wydatkowano 22.355,22 zł. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicach:
 - Brzask, Świt, Krańcowa w Gruszczynie,
 - Marszałkowskiej oraz Królewskiej w Gortatowo,
 - Katarzyńskiej w Gruszczynie.Trwa również opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej w południowej części miasta i gminy Swarzędz wraz z przepompowniami ścieków z rozbiem na miejscowości: Zalasewo i Garby oraz Rabowice i Kruszewnia.
- 3. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz oraz przydomowych oczyszczalni ścieków** – zadanie realizowane w latach 2012-2014. Zadanie znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2013 zabezpieczono kwotę 869.500 zł do końca I półrocza br. wydatkowano 181.198,07 zł. Zakończono realizację „Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w drodze wojewódzkiej nr 433 w ul. Kórnickiej w Zalasewie oraz w ul. Tuleckiej w Garbach, gm. Swarzędz”. Trwa rozliczanie inwestycji.

Zakończono I etap realizacji zadania: „Budowa wraz z dostawą i montażem 56 minioczyszczalni na terenie Gminy Swarzędz w miejscowościach Wierzenica, Sarbinowo, Puszczykowo Zaborze, Sokolniki Gwiazdowskie-etap I”
- 4. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wiejskiej w Jasiniu** - zadanie majątkowe realizowane w latach 2012-2015, znajdujące się w WPF. Plan na 2013 r. wynosi 30.000 zł, do końca I półrocza br. nie poniesiono nakładów finansowych. Zadanie zgłoszone do programu Puszcza Zielonka III.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

1. **Modernizacja bazy transportowej - projektowanie** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na 2013 rok zabezpieczono kwotę 100.000 zł, do końca I półrocza br. nie poniesiono nakładów finansowych.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

1. **Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu – Etap I** – kontynuacja realizacji zadania. Zadanie znajduje się w WPF, realizacja w latach 2008-2014. Na realizację zadania w 2013 roku zaplanowana jest łączna kwota 15.579.539,78 zł, w tym dotacja ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu w wysokości 7.376.617 zł. Do końca I półrocza br. wydatkowano kwotę 13.319.211,68 zł, (w tym 6.637.446,53 zł z dotacji ze Starostwa). Prace związane z etapem I są na ukończeniu. Termin zakończenia robót to 31.07.2013r.
2. **Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu – odszkodowania (w tym: dotacja dla Powiatu Poznańskiego – 92.434 zł)** – zaplanowana kwota na 2013 rok wynosi 5.550.000 zł, do końca I półrocza br. przekazano kwotę 92.434 zł za nieruchomości zajęte pod budowę drogi, zgodnie z decyzją Starosty Poznańskiego.
3. **Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych** – Zadanie wieloletnie 2010-2014, znajdujące się w WPF. Plan na 2013 rok wynosi 100.000 zł, do końca I półrocza br. wydatkowano 9.321 zł. Zlecono aktualizację dokumentacji projektowej na „Zamianę rowu otwartego C-9 na drenokolektor na działce nr 22 obręb Puszczykowo Zaborze”.
4. **Przebudowa ul. Średzkiej w Swarzędzu i Zalasewie wraz z przebudową skrzyżowania w ulicach: Średzkiej, Polnej i Rabowickiej w Swarzędzu** – zadanie realizowane w latach 2009-2014. Zadanie znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2013 zabezpieczono kwotę 1.800.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.
5. **Poszerzenie jezdni i ułożenie nowej warstwy ścieralnej w ciągu drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy – Kobylnica na odcinku od Wierzonki do skrzyżowania z drogą krajową nr 5** – dotacja dla Powiatu Poznańskiego Zadanie znajduje się w WPF, w 2013 roku zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 10.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

1. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy** – zadanie realizowane w latach 2008-2015, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2013 zaplanowano kwotę 60.000 zł, do końca I półrocza br. wydatkowano kwotę 8.118 zł na mapy do celów projektowych. Trwają prace projektowe, biuro wystąpiło o ustalenie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wystąpiło do PKP o zgodę na realizację inwestycji.
2. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Napoleńskiej w Swarzędzu**– realizacja zadania w latach 2008-2013, znajduje się w WPF. W 2013 r. przeznaczono na zakończenie zadania i rozliczenie kwotę 740.000 zł, wydatkowano 732.636,62 zł. Zakończyły się prace związane z budową. Inwestycja zakończona, rozliczona i przekazana do eksploatacji.

3. **Budowa chodnika w ul. Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie wraz z odwodnieniem** – inwestycja wieloletnia, realizacja zadania w latach 2009-2013, znajdująca się w WPF. W budżecie na 2013 rok zabezpieczono kwotę 1.419.000 zł, w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 1.098.132,44 zł. Zakończono budowę, trwa końcowe rozliczenie zadania.
4. **Budowa układu komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek socjalny przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ul. Stawną** – realizacja zadania obejmuje lata 2010-2014, znajduje się w WPF. Zabezpieczono w budżecie 2013 r. środki w wysokości 630.000 zł na rozpoczęcie zadania – etapu III, do końca I półrocza wydatkowano 59.140 zł. Opracowano dokumentację, uzyskano pozwolenia na budowę. Gmina Swarzędz czyni starania o dofinansowanie zadania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
5. **Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu (inwentaryzacja oznakowania miejsc zabytkowych, organizacja przestrzeni publicznej)** – zadania wieloletnie, realizacja zadania w latach 2012-2013, znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2013 zabezpieczono kwotę 200.000 zł, wydatkowano w I półroczu br. 39.900 zł. Opracowano dokumentację techniczną remontu elewacji 4 kamienic położonych przy ul. Rynek 18, 23, 29, 38 w Swarzędzu.
6. **Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych** – realizacja zadania obejmuje lata 2012-2016, znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2013 zaplanowano kwotę 350.000 zł na prowadzenie prac projektowych, w I półroczu nie poniesiono wydatków. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowych: na budowę drogi łączącej ul. Mechowską z ul. Okrężną w Gruszczynie po śladzie zaprojektowanej kanalizacji przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka; na przebudowę ul. Zachodniej w Swarzędzu; na przebudowę ul. Glebowej w Zalasewie; na modernizację skrzyżowania ulic Przybylskiego – 3 Maja – łącznik do ronda Kirkora-Graniczna wraz z modernizacją nawierzchni w ul. Przybylskiego do ul. Szumana w Swarzędzu; na przebudowę ulic Pawiej, Słowiczej, Żurawiej, Orlej, Jaskółczej i pl. Zielonego w Swarzędzu; na przebudowę ul. Fiedlera w Swarzędzu; na przebudowę ul. Staniewskiego w Swarzędzu i Zalasewie; na przebudowę ul. Złotej, Szmaragdowej, Bursztynowej i Srebrnej w Swarzędzu i Zalasewie.
7. **Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie** – zadanie realizowane w latach 2012-2015, znajduje się w WPF. Na rok 2013 zaplanowano kwotę 65.000 zł na prowadzenie prac projektowych, w I półroczu br. nie poniesiono wydatków. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Jaśminowej i Zielonej w Bogucinie. Trwają prace projektowe.
8. **Budowa alei spacerowej ze ścieżką rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Jeziorem Swarzędzkim wraz z przystanią** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2011-2013, znajduje się w WPF. W budżecie na 2013 rok zaplanowano kwotę 1.500.000 zł na realizację etapu II, do końca I półrocza zrealizowano prace za kwotę 499.659,01 zł. Zakończono realizację inwestycji, trwa końcowe rozliczenie zadania.
9. **Przebudowa skrzyżowania ulic: Granicznej, Kupieckiej i Rolnej w Swarzędzu** – inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2008-2013, znajdująca się w WPF. Kwotę 1.351.372 zł wprowadzono do budżetu na 2013 rok na realizację zadania, w I półroczu br. nie poniesiono nakładów finansowych. W drodze przetargu

nieograniczonego zawarto umowę na realizację zadania. Trwają roboty budowlane.

10. **Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2011-2016, znajdujące się w WPF. Plan na 2013 r. wynosi 700.000 zł na wykonanie prac projektowych oraz rozpoczęcie realizacji, w I półroczu br. nie poniesiono nakładów finansowych. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowych: na przebudowę ciągu komunikacyjnego na terenie osiedli: Dąbrowszczaków, Czwartaków i Kościuszkowców w Swarzędzu.
11. **Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczynie** – inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2009-2013, znajdująca się w WPF. Kwotą 990.000 zł wprowadzono do budżetu na 2013 rok, w I półroczu br. nie poniesiono nakładów finansowych. Zlecono aktualizację kosztorysów inwestorskich. Trwa opracowanie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. **Nabycie nieruchomości oznaczonej numerem 4009 w Swarzędzu** – zadanie jednoroczne; na nabycie nieruchomości, korzystając z prawa pierwokupu wydatkowano zaplanowaną kwotę 75.000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75023 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. **Zakup sprzętu komputerowego** – zadanie jednoroczne, zaplanowana kwota 320.000 zł, w I półroczu br. poniesiono wydatek w łącznej kwocie 66.802,53 zł. Zakupiono sprzęt łączności dla Swarzędzkiego Centrum Ratownictwa, komputery Lenovo dla UMiG, urządzenie AP Ruckus dla SWARMAN
2. **Modernizacja i przebudowa budynku i pomieszczeń Ratusza wraz z wyposażeniem** – inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2011-2014. Na wykonanie remontu w 2013 roku zaplanowano kwotę 100.000 zł na kontynuację prac remontowych, w I półroczu wydatkowano kwotę 69.949,99 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

1. **Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym – ETAP III** - realizacja unijnego projektu „Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz obejmuje lata 2009-2013, zadanie znajduje się w WPF. Na realizację zadania w roku 2013 zaplanowano kwotę 150.000 zł, w I półroczu br. nie poniesiono nakładów finansowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

1. **Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy** – zadanie majątkowe jednoroczne - w budżecie na 2013 rok zabezpieczono kwotę 5.000 zł, w I półroczu br. nie poniesiono nakładów finansowych.
2. **Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz**

Kobylnicy (dotacja dla OSP) – zadanie majątkowe jednoroczne – w budżecie na 2013 rok zabezpieczono kwotę 10.000 zł, w I półroczu wydatkowano 6.989 zł, na dofinansowanie zakupu drabin pożarniczych na wyposażenie OSP Kobylnica.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

1. **Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego** – inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2013-2014, znajdująca się w WPF. Kwotę 500.000 zł wprowadzono do budżetu na 2013 rok na rozpoczęcie realizacji zadania, do końca I półrocza br. wydatkowano kwotę 4.264,08 zł. W trakcie przygotowania jest dokumentacja wyburzenia istniejącego budynku magazynowego dobudowanego do budynku dworca i budowy budynku garażowego dla potrzeb centrum zarządzania kryzysowego w Swarzędzu przy ul. Dworcowej. Wykonano badania geotechniczne gruntu pod planowany budynek. Uzyskanie pozwolenia na budowę oraz ogłoszenie przetargu planuje się na sierpień 2013 roku.
2. **Budowa systemu informatycznego dla potrzeb integracji systemów informatycznych jednostek Gminy Swarzędz** - zadanie majątkowe jednoroczne. W roku 2013 na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 50.000 zł, w I półroczu br. nie poniesiono nakładów finansowych.
3. **Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta i Gminy Swarzędza** - zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na 2013 rok zaplanowano kwotę 50.000 zł, do końca I półrocza poniesiono wydatek w kwocie 7.257 zł. Zamówiono rejestrator cyfrowy PDR-X6004 do zapisu min. 4 kamer wraz z montażem i instalacją; realizacja w III kwartale br.
4. **Zakup sprzętu komputerowego dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego** – zadanie jednoroczne, zaplanowano kwotę 40.000 zł, w I półroczu br. nie poniesiono nakładów finansowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

1. **Rozbudowa Zespołu Szkół w Paczkowie** – realizacja inwestycji obejmuje lata 2006-2013, zadanie znajduje się w WPF. Na realizację zadania w roku 2013 zaplanowano kwotę 5.040.000 zł na kontynuację i zakończenie zadania, do końca I półrocza wydatkowano kwotę 117.394,88 zł. Zakończono realizację zadania, trwa końcowe rozliczanie inwestycji.
2. **Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie wieloletnie obejmujące lata 2010-2014, znajduje się w WPF. W 2013 roku zaplanowano kwotę 349.000 zł na remonty placówek, do końca I półrocza wydatkowano kwotę 174.055,26 zł. Wykonano remonty trzech sanitariatów w budynku głównym na parterze, I i II piętrze oraz awaryjną naprawę rury spustowej w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Zamkowej 20 w Swarzędzu; remont toalety chłopięcej w budynku C na parterze oraz sali lekcyjnej nr 204 w Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu oraz montaż instalacji odgromowej na trzech budynkach Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu.
3. **Budowę Szkoły Podstawowej w Zalasewie** – zadanie wieloletnie 2011-2015, znajduje się w WPF. W roku 2013 zaplanowano kwotę 3.400.000 zł na

zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie budowy, w I półroczu br. nakłady finansowe wyniosły 3.248.778 zł.

Na koniec czerwca projekt budowlany Szkoły został złożony do Starostwa Powiatowego celem uzyskania pozwolenia na budowę. Trwa sporządzanie projektu wykonawczego.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

1. **Rewitalizacja placówek przedszkolnych** – inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2010-2015, znajduje się w WPF. Do planu na rok 2013 wprowadzono kwotę 160.000 zł, do końca I półrocza br. wydatkowano kwotę 4.450 zł. Wykonano wymianę lamp w budynku Przedszkola nr 1 w Swarzędzu przy ul. Zamkowej 21. W czasie przerwy wakacyjnej zaplanowano realizację zadań w obiektach przedszkolnych.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

1. **Zakup traktorka dla Gimnazjum Nr 2 w Swarzędzu** – zadanie jednoroczne, do planu na rok 2013 wprowadzono i wydatkowano kwotę 8.250 zł. Zakupiono traktor McCulloch M125-97TC z lemieszem Husqvarna, przystosowany do koszenia trawy, zbierania liści i odśnieżania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

1. **Adaptacja budynku przychodni w Kobylnicy wraz z modernizacją pod potrzeby służby zdrowia** – realizacja inwestycji w latach 2007-2013, znajduje się w WPF. W 2013 roku zabezpieczono kwotę 580.000 zł na kontynuację prac remontowych, do końca I półrocza br. wydatkowano 28.515,20 zł. Trwa realizacja zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa i przebudowa budynku położonego przy ul. Poznańskiej 99 w Kobylnicy na potrzeby biblioteki gminnej oraz przychodni zdrowia”.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

1. **Zakup kserokopiarki dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na 2013 zaplanowano kwotę 15.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. **Kanalizacja obszaru Parku krajobrazowego Puszczy Zielonki i okolic – etap III. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 40.000 zł,
2. **Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonki i okolic – etap III. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania** - realizacja inwestycji w latach 2013-2015, znajduje się w WPF. W roku 2013 zaplanowano kwotę 465.884 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 349.413 zł.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

1. **Wykonanie instalacji do unieszkodliwiania gazu składowiskowego na kwaterach składowiska w Rabowicach** - inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2011-2013, znajduje się w WPF. Do planu na rok 2013 wprowadzono kwotę 50.000 zł, do końca I półrocza poniesiono nakłady w wysokości 44.280 zł. Zamontowano 3 pochodnie pasywne do spalania gazu składowiskowego na studniach SN-4, SN-3, SN-1. Inwestycja zakończona i rozliczona.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

1. **Budowa schroniska międzygminnego dla zwierząt w Skałowie. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego SCHRONISKO na realizację zadania** - realizacja inwestycji w latach 2013-2015, znajduje się w WPF. W roku 2013 zaplanowano kwotę 458.701 zł, wydatkowano 458.700,80 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic

1. **Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Miasta i Gminy Swarzędz** –inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2003-2016, znajduje się w WPF. W roku 2013 zabezpieczono kwotę 500.000 zł na kontynuowanie prac projektowych i ich realizację, do końca I półrocza wydatkowano 123.079,21 zł. Zlecono i wykonano oświetlenie ul. Podleśnej w Garbach, ul. Szkolnej i Śliwkowej w Łowęcinnie. Trwają roboty budowlane w ul. gen. Tadeusza Kutrzeby.

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

1. **Modernizacja przepompowni w Gortatowie – dotacja dla ZGK w Swarzędzu** – zadanie jednoroczne , zaplanowana kwota 60.000 zł, w I półroczu br. nie poniesiono wydatku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. **Rewitalizacja budynku przy ul. Piaski 4 w Swarzędzu** - inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2013-2014, znajduje się w WPF. Do planu na rok 2013 wprowadzono kwotę 200.000 zł, w I półroczu br. nie poniesiono wydatku. Ogłoszono przetarg na zadanie: „Renowacja elewacji i termomodernizacja budynku przy ul. Piaski 4 w Swarzędzu”, realizacja w II półroczu br.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

1. **Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, w tym rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego** – realizacja zadania w latach 2010-2015, znajduje się w WPF. Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano kwotę 65.000 zł, w I półroczu br. nie poniesiono wydatku. Trwają prace związane z wykonaniem parku botanicznego – nasadzenia roślin w rejonie jez. Swarzędzkiego.
2. **Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży - wraz z wyposażeniem** – inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2010-2015, znajduje się w WPF. Na realizację zadania w roku 2013 zaplanowano kwotę 800.000 zł,

w I półroczu br. nie poniesiono wydatku.

3. **Doposażenie placów zabaw** – zadanie jednoroczne, zaplanowano kwotę 29.000 zł, wydatkowano 13.236 zł. Zamontowano urządzenia zabawowe na placach zabaw w Paczkowie, Karłowicach, Gruszczynie, Puszczykowie Zaborzu, Gortatowie, Zalasewie, Wierzonce, Rabowicach, Łowęcinie oraz Swarzędzu. Ponadto, doposażono place zabaw w Regulaminy w miejscach, w których nie było, bądź były zniszczone.
4. **Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych / plac zabaw i boisko sportowe/ w Wierzonce** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, zaplanowana kwota 10.000 zł, wydatkowano 5.289 zł.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

1. **Modernizacja i rozbudowa bazy sportowo – turystycznej SCSIR (korty, pływalnia) - projekt** – inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2012-2016, znajduje się w WPF. Na realizację zadania w roku 2013 zaplanowano kwotę 700.000 zł.

Zadania niewygasające w 2012 roku przekazane do realizacji w roku 2013

Na realizację zadań niewygasających w roku 2012 przekazanych do realizacji w roku 2013 pozostawiono kwotę 2.923.000 zł, którą zabezpieczono na odrębnym rachunku bankowym.

Niewykorzystane, w planowanym terminie, tj. do dnia 30.06.2013r., środki finansowe w łącznej kwocie 156.478,83 zł zostały zwrócone do dochodów budżetowych Gminy. Wykorzystanie środków finansowych nastąpiło zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Swarzędz oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Zakończono realizację „Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w drodze wojewódzkiej nr 433 w ul. Kórnickiej w Zalasewie oraz w ul. Tuleckiej w Garbach, gm. Swarzędz”- wydatkowano kwotę 2.391.016 zł.

2. Modernizacja i przebudowa budynku i pomieszczeń Ratusza z wyposażeniem

Wykonano zadanie: „Remont elewacji, dachu i wieży zegarowej Ratusza w Swarzędzu”. Wydatkowano kwotę 162.262,80 zł.

3. Budowa drogi – przedłużenie ul. Planetarnej

Zgodnie z wydana decyzją Starosty Poznańskiego wypłacono odszkodowanie w wysokości 213.242,36 zł za nieruchomości położoną w Zalasewie oznaczoną w ewidencji gruntów dz. nr 26/16 o pow. 1971 m² przejętą na budowę ul. Planetarnej w Zalasewie.